С107

Заказчик:ГУ "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области" Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «ВЕК-909»

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

Капитальный ремонт отопительной системы в связи с газификацией для Станция юных Техников" в Талгарском районе

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 2022-04-25

Акт приемки выполненных работ № 11 за 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления надземный (по опорам)				
1.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0800000	772495,93 / 539616,00	224140,83 / 102598,16
		131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 м3	0,0144	25080,00	361
		147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 т	0,0016	211235,00	338
2.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3200000	1228,00 / --	-- / --
3.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00400001092451,14 / 547225,00	526505,06 / 164398,66	4370 / 2189
4.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	8,0000000	579,00 / --	-- / --

					2106 / 658	312,70 / 94,30	1 / 0
					4632 / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.1,0000000	2399,94 / 1978,62	123,39 / 29,28	2400 / 1979	123 / 29	1,47 / 0,02	1 / 0
		144730 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 т			0,0011	186956,00		206
		187338 Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 1000 шт.			0,0020	31711,00		63
6.	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.1,0000000	29883,00 / --	-- / --	29883 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.2,0000000	1302,00 / --	-- / --	2604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м24,3260000	95,38 / 49,06	2,45 / 0,29	1366 / 703	35 / 4	0,03 / 0,00	0 / 0
		149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 т			0,0013	439514,00		567
9.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м24,3260000	159,98 / 57,34	3,48 / 0,59	2292 / 821	50 / 8	0,04 / 0,00	1 / 0
		287782 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 т			0,0026	493943,00		1274
10.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта 8,3968000	3447,36 / 3447,36	-- / --	97894 / 97894	-- / --	3,36 / --	95 / --
11.	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта 6,1200000	585,28 / 585,28	-- / --	3582 / 3582	-- / --	0,62 / --	4 / --
12.	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км 107,1000000	44,00 / --	-- / --	4712 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта 6,1200000	21,90	18,40	134	113	0,00	0
				3,41	7,67	21	47	0,00	0
		100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	2101-0201-0604 м3 РСНБ РК 2015			0,0002	2231,00	1	
14.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта 2,2768000	951,59	--	21198	--	0,97	22
				951,59	--	21198	--	--	--
15.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта 2,2768000	171,86	79,20	3828	1764	0,11	2
				92,66	38,43	2064	856	0,03	1
16.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м36,1200000	22827,05	1184,75	139702	7251	4,90	30
				6007,40	293,06	36765	1794	0,20	1
		100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0601 м3 РСНБ РК 2015			6,2424	13713,00	85602	
17.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 7,3280000	898,48	19,98	42523	946	0,21	10
				305,70	2,93	14468	139	0,00	0
		135867 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2110-0501-1404 кг РСНБ РК 2015			113,5872	223,00	25330	
18.	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т0,2312000	47589,15	9245,55	11003	2138	17,30	4
				24531,40	2331,70	5672	539	1,34	0
		131019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	2106-0801-0102 т РСНБ РК 2015			0,0012	473464,00	547	
		144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0901 т РСНБ РК 2015			0,0009	633905,00	586	
		147347 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	2113-0812-1045 т РСНБ РК 2015			0,0072	219558,00	1574	
19.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т0,2312000	553098,00	--	127876	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
20.	1113-0301	Поверхности металлические	м28,1151200	159,98	3,48	1298	28	0,04	0

1	2	3	4		5	6	7	8
	-1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+за два раза						
				57,34	0,59	465	5	0,00	0
		287782 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	2204-0705-0404 т РСНБ РК 2015			0,0015	493943,00	722
21.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,6816000	3447,36	--	23034	--	3,36	22
				3447,36	--	23034	--	--	--
22.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4400000	585,28	--	843	--	0,62	1
					585,28	--	843	--	--	--
23.	4102-0102 -0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5,2000000	44,00	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,4400000	21,90	18,40	32	26	0,00	0
					3,41	7,67	5	11	0,00	0
		100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	2101-0201-0604 м3 РСНБ РК 2015			0,0001	2231,00	0
25.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2416000	951,59	--	4988	--	0,97	5
					951,59	--	4988	--	--	--
26.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,2416000	171,86	79,20	901	415	0,11	1
					92,66	38,43	486	201	0,03	0
27.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4400000	22827,05	1184,75	32871	1706	4,90	7
					6007,40	293,06	8651	422	0,20	0
		100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2102-0101-0601 м3 РСНБ РК 2015			1,4688	13713,00	20142
28.	1108-0101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн	1,1360000	898,48	19,98	10005	222	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ости	305,70	2,93	3404	33	0,00	0
		135867 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2110-0501-1404 кг РСНБ РК 2015		26,7264	223,00	5960
29.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т0,0892800	47589,15	9245,55	4249	825	17,30	2
				24531,40	2331,70	2190	208	1,34	0
		131019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	2106-0801-0102 т РСНБ РК 2015		0,0004	473464,00	211
		144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0901 т РСНБ РК 2015		0,0004	633905,00	226
		147347 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	2113-0812-1045 т РСНБ РК 2015		0,0028	219558,00	608
30.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т0,0892800	553098,00	--	49381	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
31.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+за два раза	м23,1337280	159,98	3,48	501	11	0,04	0
				57,34	0,59	180	2	0,00	0
		287782 Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	2204-0705-0404 т РСНБ РК 2015		0,0006	493943,00	279
		Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления надземный (по опорам)					1106603
		Раздел: 2. Разные работы					
32.	1124-0202 -0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка4,0000000	20676,08	3293,59	82704	13174	8,84	35
				13949,52	--	55798	--	--	--
		146649 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2113-0701-0401 м3 РСНБ РК 2015		9,6680	196,00	1895
		150637 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2301-0201-0218 м РСНБ РК 2015		2,2400	4156,00	9309
33.	2302-0101 -0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ	шт.4,0000000	1833,00	--	7332	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

180

1	2	3	4	5	6	7	8
	17380-2001						
34.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.4,0000000	2399,94 / 1978,62	123,39 / 29,28	9600 / 7914	494 / 117	1,47 / 0,02	6 / 0
		144730 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	2113-0201-0506 т РСНБ РК 2015			0,0044	186956,00		823
		187338 Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	2302-1101-1303 1000 шт. РСНБ РК 2015			0,0080	31711,00		254
35.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.4,0000000	29883,00 / --	-- / --	119532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.8,0000000	1302,00 / --	-- / --	10416 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: 2. Разные работы							316112

ИТОГО:

			1019228 / 338483	49356 / 13281	280 / 9
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего			0		
в том числе, оборудование поставки заказчика			0		
Итого с временными	1,3 %	18495	1441210		
Итого с зимними удорожаниями	2,3.0,9 %	29833	1471043		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	29421	1500464		
Пересчет в текущих ценах 2021 года, К-1,050036			1575541		
Итого с понижающим к-том договорной цены К-0,946371604			1491047,26		
Итого с НДС	12 %	178925,67	1669972,93		

Сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО «ВЕК»: Такетаев Р.Е.

Принял:

Заказчик: Руководитель "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области"

А.Ушкемпиров

Технадзор: Руководитель ИП «АМИР» Бейсеев Ж.Б.

Авторский надзор: Руководитель ТОО «ЭЛАЙ» Ибрагимов Г.Е.