Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар
Договор подряда (контракт) № 33 от 12.05.2023г

Форма №3

СПРАВКА № 3 от 27.11.23 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор № 33 от 12.05.2023г	Источник финансирования		организационно правовая форма		
								ТОО		
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар	173 492 718,23	154 904 212,71							18 588 505,52	173 492 718,23
за месяц	120 710 267,61	107 777 024,65							12 933 242,96	120 710 267,61
удержание аванса 30%	36 213 080,28	32 333 107,40							3 879 972,89	36 213 080,28
удержание 5 %	6 035 513,38	5 388 851,23							646 662,15	6 035 513,38
К оплате:	78 461 673,95	70 055 066,02							8 406 607,92	**78 461 673,95**

Заказчик:
КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель_____Досанова Р.С.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____Сулейменов А.А.

Технадзор:
ТОО "Engineering Supervision Service"
БИН 170240005754

Эксперт технического надзора_____Сулейменов С.Е.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН 070340003959

ГИП_____Маратов Д.С.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002030 Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 12.05.2023г

Акт приемки выполненных работ № 3 от 27.11.2023г

за ноябрь 2023г

на Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 4-1-1 Наружное электроосвещение

1	1 1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=72 %	опора	20	12792,58	6731,43	255852	134629	0	128529	415131
					6061,15	2864,51	121223	57290	0	30750	
2	2 211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	2	4771		9542		9542	0	10305
					0		0		0	763	
3	3 247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	20	84231		1684620		1684620	0	1819390
					0		0		0	134770	
4	4 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,22	472179		103879		103879	0	112189
					0		0		0	8310	

5	5 212-101-0801										
		Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	50	27409		1370450		1370450	0	1480086
					0		0		0	109636	
6	6 261-404-0566										
		Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,588	476911		280424		280424	0	302858
					0		0		0	22434	
7	7 1133-0207-0103										
		Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72 %	светильник	20	6131,75	1563,73	122635	31275	0	73215	211518
					4568,02	516,38	91360	10328	0	15668	
8	9 247-306-0326										
		Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	11684		233680		233680	0	252374
					0		0		0	18694	

9	10 1101-0101-0430										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	79,443	193,03	193,03	15335	15335	0	4411	21326
					0	77,13	0	6127	0	1580	
10	11 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,457	2307,51	0	5670	0	0	4082	10532
					2307,51	0	5670	0	0	780	
11	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	54,6	1192,41	0	65106	0	0	46876	120941
					1192,41	0	65106	0	0	8959	
12	13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	455	470,79	202,61	214209	92188	23769	94159	333037
					215,94	71,48	98253	32523	0	24669	
13	14 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	455	334,81	217,02	152339	98744	0	70680	240861
					117,79	97,96	53594	44572	0	17842	
14	15 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27,3	2844		77641		77641	0	83852

						0		0		0	6211	
15	16 243-116-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,5	1509925		754963		754963	0	815360
					0		0		0	60397	
16	17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	45	498,45	18,27	22430	822	2789	13720	39042
					418,21	5,24	18819	236	0	2892	
17	18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	45	445,4	191,79	20043	8631	2579	8559	30890
					196,31	67,87	8834	3054	0	2288	
18	19 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	45	44		1980		1980	0	2138
					0		0		0	158	

19	20 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	20	819,76	5,07	16395	101	1466	10696	29258
					741,37	1,43	14827	29	0	2167	
20	21 243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,02	579510		11590		11590	0	12517
					0		0		0	927	
21	22 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6	5671		3403		3403	0	3675
					0		0		0	272	
22	23 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	20364,13	1299,7	20364	1300	14988	3279	25534
					4076,6	476,66	4077	477	0	1891	
23	24 291-000-0000(пл)	Ящик управления уличным освещением ЯУО -9601-2674 IP54	шт	1	223214		223214		223214	0	241071
					0		0		0	17857	

Итого	**6 613 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	481 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 800 977
- накладные расходы, тенге	458 206
в т.ч. зарплата, тенге	41 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	489 915
Всего	**6 613 885**

Локальная смета № 4-1-2 Вынос кабельной линии электроснабжения с территории застройки

1	1 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	13,5	1922,93	0	25960	0	0	18691	48223
					1922,93	0	25960	0	0	3572	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	1192,41	0	10732	0	0	7727	19936
					1192,41	0	10732	0	0	1477	
3	3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	75	334,81	217,02	25111	16277	0	11650	39702
					117,79	97,96	8834	7347	0	2941	
4	4 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,5	2844		12798		12798	0	13822
					0		0		0	1024	

5	5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	6	445,4	191,79	2672	1151	344	1141	4118
					196,31	67,87	1178	407	0	305	
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	69	470,79	202,61	32485	13980	3605	14279	50505
					215,94	71,48	14900	4932	0	3741	
7	7 243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	0,075	5778180		433364		433364	0	468033
					0		0		0	34669	
8	8 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	819,76	5,07	8198	51	733	5348	14630
					741,37	1,43	7414	14	0	1084	

9	9 243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	1527090		15271		15271	0	16493
					0		0		0	1222	
10	10 1308-0201-4307	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР=72 %	шт.	2	9270,64	12,52	18541	25	911	12683	33722
					8802,81	4,71	17606	9	0	2498	
11	11 243-903-0703	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	2	28656		57312		57312	0	61897
					0		0		0	4585	
12	12 249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	75	1140		85500		85500	0	92340

					0		0		0	6840	
13	13 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	6	403,49	226,42	2421	1359	19	1049	3748
					173,91	68,98	1043	414	0	278	
14	14 241-207-1305	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	6	2781		16686		16686	0	18021
					0		0		0	1335	
15	15 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	75	132,77	0,26	9958	20	0	7164	18492
					132,51	0,16	9938	12	0	1370	

Итого	**903 682**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	626 543
- накладные расходы, тенге	79 732
в т.ч. зарплата, тенге	7 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 941
Всего	**903 682**

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство
Раздел 2 Озеленение территории

1	13 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=72 %	м2	31	1070,38	0	33182	0	11941	15294	52354
					685,18	0	21241	0	0	3878	
2	14 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201-до 30 см НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	31	351,65	0	10901	0	5971	3550	15607
					159,05	0	4931	0	0	1156	
3	18 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=72 %	м2	2539	696,18	14,36	1767601	36460	733517	725291	2692323
					392,92	3,83	997624	9724	0	199431	
4	19 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать-до 20 см НР=72 %	м2	2539	176,72	0,17	448692	432	244506	146704	643028
					80,25	0	203755	0	0	47632	

Раздел 3 Малые архитектурные формы

5	21	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91 %	шт.	16	41050	33	656800	528	654064	2140	711655
						138	9	2208	144	0	52715	
6	22	8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=91 %	шт.	26	64522	187	1677572	4862	1601808	65704	1882738
						2727	50	70902	1300	0	139462	
7	23	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=69 %	комплект	2	145879	2211	291758	4422	264872	16502	332921
						11232	726	22464	1452	0	24661	
8	24	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые (малые) НР=91 %	комплект	1	252706	1996	252706	1996	242950	7675	281211
						7760	674	7760	674	0	20830	
9	26	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР=69 %	комплект	1	105533	2943	105533	2943	92765	7479	122053
						9825	1014	9825	1014	0	9041	
10	27	8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м) НР=91 %	комплект	2	1112577	10510	2225154	21020	2125642	77891	2487289
						39246	3551	78492	7102	0	184244	
11	28	8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР=91 %	комплект	2	935603	10799	1871206	21598	1777382	72367	2099059
						36113	3649	72226	7298	0	155486	
12	29	8601-0201-0116	Детский спортивный комплекс (6,806 м x 6,314 м x 3,550 м) НР=91 %	комплект	2	708731	13719	1417462	27438	1292622	97061	1635685

					48701	4629	97402	9258	0	121162	
13	30 8601-0216-0301	Тренажерный комплекс комбинированный НР=91 %	комплект	2	851470	7959	1702940	15918	1635490	51774	1895091
					25766	2681	51532	5362	0	140377	
14	31 8601-0201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) НР=91 %	комплект	2	834871	8484	1669742	16968	1599476	53723	1861342
					26649	2869	53298	5738	0	137877	
	Раздел 4 Тротуары, дорожки и площадки										
	4.2 Тип 2										
15	43 8601-0703-0106	Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм) НР=94 %	м2	2737	9226	7	25251562	19159	22780051	2307784	29764094
					896	1	2452352	2737	0	2204748	
16	44 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР=72 %	м2 покрытия	2737	5601,01	35,16	15329964	96233	12520708	1977636	18692208
					991,24	12,31	2713024	33692	0	1384608	
17	45 255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2737	5735		15696695		15696695	0	16952431
					0		0		0	1255736	

18	48 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72 %	м разметки	1045	211,51	2,23	221028	2330	38550	129902	379004
					172,39	0,26	180148	272	0	28074	
	4.3 Тип 3										
19	54 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94 %	м2	1800	6804	484	12247200	871200	9289800	2211444	15615336
					1159	148	2086200	266400	0	1156692	
20	57 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72 %	м разметки	340	211,51	2,23	71913	758	12543	42265	123312
					172,39	0,26	58613	88	0	9134	
	4.4 Тип 4										
21	58 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	21	4773,52	1428,37	100244	29996	65730	8518	117463
					215,15	348,24	4518	7313	0	8701	
22	59 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,192	50168,65	1669,89	9632	321	2272	5169	15985
					36666	726,16	7040	139	0	1184	

23	60 215-203-0202										
		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,192	101991		19582		19582	0	21149
					0		0		0	1567	
24	61 1111-0101-0503										
		Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	20,16	55,96	0,85	1128	17	0	806	2089
					55,11	0,38	1111	8	0	155	
25	62 261-107-0429										
		Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	20,16	346		6975		6975	0	7533
					0		0		0	558	

Итого	**98 402 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 196 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 174 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 715 912
- накладные расходы, тенге	8 026 679
в т.ч. зарплата, тенге	722 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 289 109
Всего	**98 402 960**

Добавить по Корректировочной (нулевая) смета № 0-3

Локальная смета 4-1-1. Наружное электроосвещение

1	16 247-103-0814											
		Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED, мощность 100 Вт, IP65	шт.	20	31129		622580		622580	0	672386	Казахстан
					0		0		0	49806		
	Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство											
	Раздел 3 Малые архитектурные формы											
2	17 1114-0101-1701											
		Усиление ограждения из стальных труб. Установка НР=72 %	т	1,44	149654,06	16726,86	215502	24087	23067	125247	368009	
					116908,51	3893,04	168348	5606	0	27260		
3	18 214-205-0102											
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,44	458447		660164		660164	0	712977	Казахстан
					0		0		0	52813		
4	19 8601-0306-0103											
		Вазон "Ромашка" НР=0	шт.	13	27962	0	363506	0	363506	0	392586	
					0	0	0	0	0	29080		
	Раздел 4 Тротуары, дорожки и площадки											
	4.2 Тип 2											
5	20 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	31,35	4773,52	1428,37	149650	44779	98126	12717	175356	
					215,15	348,24	6745	10917	0	12989		

6	21 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	209	1304,47	289,3	272634	60464	201486	21185	317325	
					51,12	89,66	10684	18739	0	23506		
7	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	10,45	4773,52	1428,37	49883	14926	32709	4239	58452	
					215,15	348,24	2248	3639	0	4330		
8	23 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	209	1820,28	174,32	380439	36433	2723	253853	685035	
					1632,93	54,03	341282	11292	0	50743		
9	24 255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017 (примен 45 мм) К=1,060;	м2	221,54	2896		641580		641580	0	692906	Казахстан
					0		0		0	51326		

10	25 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	216	2814,41	44,11	607913	9528	348473	182795	853965
					1157	18,38	249912	3970	0	63257	
11	26 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,456	35502		122695		122695	0	132511
					0		0		0	9816	
4.2 Тип 2											
12	27 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	100	289,44	255,46	28944	25546	3	5019	36680
					33,95	35,76	3395	3576	0	2717	
13	28 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,76	19570		191003		191003	0	206283 Казахстан
					0		0		0	15280	

Итого	**5 304 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	782 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 308 115

- накладные расходы, тенге	605 055
в т.ч. зарплата, тенге	54 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	392 923
Всего	**5 304 471**
Итого	**111 224 998**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 558 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 806 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	585 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 451 547
- накладные расходы, тенге	9 169 672
в т.ч. зарплата, тенге	825 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 238 888
Всего	**111 224 998**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 224 500**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**113 449 498**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**107 777 024,65**
НДС (12 %)	12 933 242,96
Итого	**120 710 267,61**

КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002030
Руководитель _____ Досанова Р.С.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754
Эксперт технического надзора: _____ Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН 070340003959

ГИП _____ Маратов Д.С.