"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002030 Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 12.05.2023г

Акт приемки выполненных работ № 4 от 30.11.2023 г.

за ноябрь 2023г

на Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить по Корректировочной (нулевая) смета № 0-3										
			2.5 Видеонаблюдение										
1	29	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	4754,7	63,34	4755	63	0	3392	8799	
						4691,36	19,63	4691	20	0	652		

2	30 291-000-0001(пл)	Видеорегистратор NVR4216 Dohua Technljqy	шт	1	144900 0		144900 0		144900 0	0 11592	156492
3	31 290-000-0068(пл)	Кабель HDMI 10 м	шт	1	21150 0		21150 0		21150 0	0 1692	22842
4	32 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=72 %	камера	16	7178,7 7166,25	12,45 0	114859 114660	199 0	0 0	82555 15793	213207
5	33 291-000-0001(пл)	Видеокамера цилиндрическая TC-C34UN Sptg:18/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2-IP	шт	14	54879 0		768306 0		768306 0	0 61464	829770
6	34 291-000-0001(пл)	Видеокамера поворотная TC-H324S 23X-IP PTZ	шт	2	353868 0		707736 0		707736 0	0 56619	764355
7	35 290-000-0009(пл)	Крепления для видеокамер	шт	16	10500 0		168000 0		168000 0	0 13440	181440
8	36 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=72 %	м кабеля	500	875,21 595,3	97,47 30,04	437605 297650	48735 15020	91220 0	225122 53018	715745
9	37 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР=72 %	м кабеля	150	1305,78 274,83	844,32 375,74	195867 41225	126648 56361	27995 0	70262 21290	287419

10	38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	400	445,4	191,79	178160	76716	22920	76084	274584
						196,31	67,87	78524	27148	0	20340	
11	39	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	60	407,75	159,07	24465	9544	3142	10865	38156
						196,31	55,18	11779	3311	0	2826	
12	40	290-000-0002(пл)	Кабель КСВПЭп-5е 4*2*052	м	150	396		59400		59400	0	64152
						0		0		0	4752	
13	41	290-000-0002(пл)	Кабель для внешней прокладки F/UTP cat 5E PVC 4x2x052	м	610	312		190320		190320	0	205546
						0		0		0	15226	
14	42	290-000-0071(пл)	Кабель силовой ПУГНП 2х1,5 черный	м	350	352,5		123375		123375	0	133245
						0		0		0	9870	
15	43	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования НР=72 %	км	0,15	67093,69	12914,15	10064	1937	0	6487	17875
						54179,54	5887,52	8127	883	0	1324	
16	44	290-000-0005(пл)	Трос оцинкованный для подвкшивкния проводов д=3 мм	м	150	145		21750		21750	0	23490
						0		0		0	1740	
17	45	290-000-0012(пл)	Талреп	шт	8	900		7200		7200	0	7776

					0		0		0	576	
18	46 1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР=72 %	номер	4	9973,37	823,42	39893	3294	8452	21002	65767
					7037,04	255,2	28148	1021	0	4872	
19	47 291-000-0003(пл)	Коммутатор PoE Hi-F0820FBL-A Hisource	шт	4	43000		172000		172000	0	185760
					0		0		0	13760	
20	48 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	6114,01	1914,36	12228	3829	246	6972	20736
					4076,6	765,54	8153	1531	0	1536	
21	49 291-000-0003(пл)	Корпус ЩМП-1 (395х310х220) IP4	шт	2	21600		43200		43200	0	46656
					0		0		0	3456	
22	50 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	16	1011,54	0	16185	0	183	11521	29922
					1000,08	0	16001	0	0	2216	
23	51 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная размерами 80 мм х 80 мм х 55 мм, IP55	шт.	16	668		10688		10688	0	11543
					0		0		0	855	

24	52 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м		60	333,23	2,66	19994	160	946	13607	36289
						314,81	0,16	18889	10	0	2688	
25	53 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		60	193		11580		11580	0	12506
						0		0		0	926	
26	54 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР=72 %	м		400	387,84	13,01	155136	5204	20668	94579	269692
						323,16	5,24	129264	2096	0	19977	
27	55 243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м		400	338		135200		135200	0	146016
						0		0		0	10816	
28	56 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.		1	4754,7	63,34	4755	63	0	3392	8799
						4691,36	19,63	4691	20	0	652	
29	57 290-000-0066(пл)	Монитор 23,8"	шт		1	82486		82486		82486	0	89085
						0		0		0	6599	
30	58 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная размерами 80 мм х 80 мм х 55 мм, IP55	шт.		2	668		1336		1336	0	1443
						0		0		0	107	

31	59 290-000-0067(пл)	KSC 11-001 Видимый разрыв до 2	шт	2	385,5		771		771	0	833
					0		0		0	62	
32	60 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	3741,06	28,43	7482	57	3560	2783	11086
					1932,57	0	3865	0	0	821	
33	61 247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1236		2472		2472	0	2670
					0		0		0	198	
34	62 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1718,82	43,49	3438	87	0	2441	6349
					1675,33	19,63	3351	39	0	470	
35	63 290-000-0014(пл)	Жесткий диск HDD 6000 Gb Western Diqital Puirple	шт	2	129900		259800		259800	0	280584
					0		0		0	20784	

36	64 1310-0202-0201										
		Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования НР=72 %	номер	2	6873,19	570,06	13746	1140	3224	7010	22416
					4691,36	176,68	9383	353	0	1660	
37	65 291-000-0003(пл)										
		Коммутатор PFS3005-5GT Dahua Technoloqi	шт	2	13800		27600		27600	0	29808
					0		0		0	2208	
38	66 1310-0202-0206										
		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	25851,93	2786,96	25852	2787	1954	15822	45008
					21111,12	863,76	21111	864	0	3334	
39	67 290-000-0069(пл)										
		ИБП UPS SVC V600-F	шт	1	193000		193000		193000	0	208440
					0		0		0	15440	
40	68 290-000-0080(пл)	Програмное обеспечение	комплект	1	135000		135000		135000	0	145800
					0		0		0	10800	

Итого	**5 622 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	799 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 471 780
- накладные расходы, тенге	653 896
в т.ч. зарплата, тенге	58 851
- сметная прибыль (8 %), тенге	416 451

Всего	**5 622 101**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 442**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**5 734 543**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**5 447 815,85**
НДС (12 %)	653 737,90
Итого	**6 101 553,75**

Заказчик:
КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифферен-цированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель _____ Досанова Р.С.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора: _____ Сулейменов С.Е.
аттестат № KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН 070340003959

ГИП _____ Маратов Д.С.