Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 253 от " 02 " июля 2019 г
Доп.согл. № 1 от " 14 " августа 2019 г

Выполненные работы:
Строительство водопроводной сети диам.100мм для потребителей, расположенных в районе рынка "Аргымак" по Ташкенткому шоссе участка Казыгурт, г.Шымкент

АКТ

Приема выполненных работ от " 13 " 09 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	488,5696	150,03	73298	17421
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	15,1104	2251,53	34022	24496
3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1,5	151,87	228	125
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	35,25	726,80	25620	18446
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	102,207	798,25	81586	58742
6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	456,71	34,70	15849	4050
	ТРУБЫ	*					
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,017	548708,13	9328	6363
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ФУТЛЯР/	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	17,17	12965,40	222616	--

9	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,014	1051779,56	14725	8718
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	м	14,056	6696,34	94124	--
11	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,014	3158866,71	44224	4992
12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	31	1222,14	37886	33202
13	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	31	110,17	3415	2150
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км	0,495	367815,51	182069	134398
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	531,26	1695,00	900486	--
16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км	0,012	296687,51	3560	2836
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	м	12,12	176,70	2142	--
18	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км	0,526	103041,46	54200	28976
19	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км	0,012	67543,94	811	661
20	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	1	8225,09	8225	3804

	УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	*					
21	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	шт	2	1715,43	3431	2698
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	2	21409,44	42819	--
23	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	шт.	1	1599,36	1599	--
24	Установка гидрантов пожарных	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт	1	2670,49	2670	2023
25	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт	1	34044,51	34045	--
26	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	1	850,56	851	805
27	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	1	1434,43	1434	--
28	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/,ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	0,0062	1374125,11	8520	3659
29	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ТРОИНИК,ЗАГЛУШКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	0,0134	988796,24	13250	7909
30	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	шт.	1	2431,00	2431	--
31	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	шт.	2	3515,37	7031	--
32	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	0,00868	988796,24	8583	5123

33	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,8	2568,00	2054	--
34	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	1569271,38	1255	186
35	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	4	992,01	3968	3417
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	8	2649,23	21194	--
37	Болты строительные с гайками и шайбами	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,0018	479555,52	863	--
38	Установка полиэтиленовых втулок,МУФТЫ,ОТВОДЫ	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт	7	1447,22	10131	5432
39	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	4	1277,15	5109	--
40	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020301-0712 2302-0301-0712 РСНБ РК 2015	шт.	1	209,67	210	--
41	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	шт.	2	1798,20	3596	--
42	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	С123-021199-9929 2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	шт.	1	67,71	68	--
43	Регулятор перепада давления диаметром 100 мм. Установка на резьбовом соединении/только установка/	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	шт.	1	655,87	656	526
44	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)/только установка/	1	8420,63	8421	2254
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	*					

45	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,03	20703,53	42028	25181
46	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	4	8921,00	35684	--
47	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	2	18098,08	36196	--
48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	2	13065,06	26130	--
49	Люк чугунный тип Л /С120/, ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	2	20536,68	41073	--
50	СТРЕМЯНКИ(С-1-2шт)	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,02768	495495,91	13715	--
51	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	0,80272	488,32	392	224
52	Подготовка бетонная. Устройство/на упор/	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,3	18617,20	5585	426
53	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	18,792	885,29	16636	4028
	Итого прямые затраты по смете:					**2210040**	**413272**
	С накладными расходами					413 272	
	Итого:					2 623 312	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					209865	
	Итого:					2833177	
	Временные здания и сооружения 1,3%					36831	
	Итого:					2870009	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					26117	
	Итого:					2896126	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					57 923	
	Итого по смете:					2 954 048	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,922131373					2 724 020,53	
	НДС 12%					326 882,46	

	Всего к оплате:					*3 050 903,00*	

"Сдал"

Директор ТОО "ВПК BELES-2050"

_____ *А.Жаксыбек*

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ *Б.Калмырзаев*

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ *Сариев К.*

и.о.начальника ПТО:

_____ *Б.Ауез*

Начальник ОКС:

_____ *Б.Турлыбеков*

Гл.спец. ОКС:

_____ *К.Дяникулов*

Директор ТОО "Метр ВРМ"

_____ *Бобеев Г.*

инженер-эксперт ГКП «Молдир булак суы»

_____ *Н.Тулебаев*

дата подписания "18" 09 2019г.