Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 253 от " 02 " июля 2019 г
доп.соглашение № 1 от 02.07.2019г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводной сети диам.160мм
по ул.Рыскулова, Аль-Фарабийкого района
(факт.100мм-сталь)

АКТ

Приема выполненных работ от " 3 " 12 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	251,39005	127,97	32170	7507
2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м3 грунта	7,77495	1519,50	11814	8506
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/+Пересечки	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	м3 грунта	19,76	1195,34	23620	17006
4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	0,75	151,99	114	61
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	12,6	741,63	9345	6728
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	43,712	741,63	32418	23341
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	197,445	29,17	5759	1472
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	19,76	741,63	14655	10551
	ТРУБЫ	*					
9	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,18	497057,66	89470	73100

10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	м	187,2	2554,00	478109	--
11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,18	69551,17	12519	9627
12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	2	8525,72	17051	8166
13	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,18	1478442,53	266120	44489
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
14	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	1961,62	7846	6308
15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	4	20586,00	82344	--
16	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	1	2638,94	2639	1963
17	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	34956,00	34956	--
18	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	1	827,80	828	782
19	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	1	1392,65	1393	--
20	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖ. ПОДСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0074	1326135,99	9813	4463
21	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,010408	985136,99	10253	6277

22	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	шт.	1	2210,00	2210	--
23	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	м	0,8	2554,00	2043	--
24	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0008	1478442,53	1183	198
25	Фасонные части полиэтиленовые:втулки,отвод Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	5	1370,93	6855	3538
26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	4	1435,00	5740	--
27	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	шт.	1	1998,00	1998	--
28	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0008	523392,62	419	308
29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	0,808	6340,00	5123	--
30	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	12	1031,32	12376	10678
31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	16	2623,00	41968	--
32	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,004331	499537,00	2163	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500	*					
33	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,97	21137,12	62777	38810

34	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	2	14215,00	28430	--
35	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2177,00	2177	--
36	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	16016,00	16016	--
37	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	1	13899,00	13899	--
38	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,01728	544501,00	9409	--
39	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	0,50112	545,56	273	165
40	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	28299,00	28299	--
41	Подготовка бетонная. Устройство/на упор и на подушку под армат./	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,08	17744,71	1420	103
42	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	8,47	854,63	7239	2082
	Разборка и восстановление дорог	*					
43	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	7,2	2737,15	19707	15863
44	Покрытия и основания гравийные.Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	10,8	352,40	3806	1805
45	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	90	169,21	15229	7716
46	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	10,8	1438,00	15530	--

47	Покрытия толщиной 4/8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	90	1567,76	141098	6904
48	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	м2 покрытия	90	1427,59	128483	88
49	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	т	35,28	458,00	16158	--
50	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	35,28	94,00	3316	--
	Итого прямые затраты по смете:					**1738582**	**318605**
	С накладными расходами					318 605	
	Итого:					2 057 187	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					164575	
	Итого:					2221762	
	Временные здания и сооружения 1,3					28883	
	Итого:					2250645	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					20481	
	Итого:					2271126	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					45 423	
	Итого по смете:					2 316 548	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,96					2 223 888,39	
	НДС 12%					266 866,61	
	Всего к оплате:					**2 490 755,00**	

"Сдал"

Директор ТОО "ВІІК BELES-2050"

_____ Ж.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Сариев К.

Начальник ПТО:

_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-2"

_____ Ешимбетов Б.

инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы»

_____ Н.Тулебаев

дата подписания "03" 12 2019г.