Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 194 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Строительсво камеры на водопроводной сети
по ул.Рыскулова - Адырбекова

АКТ
Приема выполненных работ от " 17 " 06 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	22,5	1560,02	35100	6318
2	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1,8	151,99	274	36
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-0102v5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,22	814,54	179	32
4	Камера водопроводная из кирпича прямоугольная с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 1122-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 конструкций колодца	7,5	22359,45	167696	8790
5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	м3	1,5	34599,00	51899	--
6	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	949,62	28489	4185
7	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	1	20107,00	20107	--
8	Стремянка С-4	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	т	0,02352	573623,00	13492	--
	Отмостка для камеры	*					
9	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	6	73,66	442	78

10	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	1097,00	658	--
11	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	16799,65	10080	162
	Итого прямые затраты по смете:					**328415**	**19601**
	С накладными расходами					19 601	
	Итого:					348 016	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					27841	
	Итого:					375858	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					7 517	
	Итого по смете:					383 375	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95138					364 735,84	
	НДС 12%					43 768,30	
	Всего к оплате:					**408 504,14**	

"Сдал"

Директор ТОО "ВПК BELES-2050"
А.Жаксыбек

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Шамсутдинов Р.

Начальник ПТО:
Д.Лесов

Начальник ОКС:
Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС
Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:
К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-2"
Ешимбетов Б.

дата подписания "17" 06 2019г.