Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №1).

Договор №13 от 08 февраль 2018 года.

СПРАВКА № 3
за май месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	49 583 333,33	55 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	49 583 333,33	55 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Н. Калисаев**

Технический надзор:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Директор _____ **С.С. Сарсенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Баймetов А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 2

Инженер: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 13 от 08 февраль 2018 год

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №1)

АКТ

выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 6.Стены										
74	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494
		м3 кладки		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,40	43
		Накладные расходы -		*2608,45*		*283616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*159809*				
		Сметная стоимость				*2157417*				
75	11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	442	-185,75	--	-82101	--	-46957	-0,22	-97
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-82101	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*46957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*10325*				
		Сметная стоимость				*-24819*				
76	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,40	29
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22365	233	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*12944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38895*				
77	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,47425	201861,25	--	95733	--	4059	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7983*				
		Сметная стоимость				*107775*				
78	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм**	0,16937	196245,13	--	33238	--	1409	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*1409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37419*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	168,302	15646,59	1450,34	2633352	244096	427729	4,38	737
		м3 кладки		3207,26	339,27	539787	57099	50,8	0,40	67
		Накладные расходы -		*2541,44*		*427729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*244887*				
		Сметная стоимость				*3305968*				
		АРМАТУРА НАД НИШАМИ (АС-15, примеч.п.3)								
80	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	45402,52	1388,52	1816	56	1019	56,40	2
		т		44014,00	458,01	1761	18	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*227*				
		Сметная стоимость				*3062*				
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	147151,79	--	5886	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*491*				
		Сметная стоимость				*6626*				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								
82	11-060301-0407	Установка гильз	0,2345	159251,37	847,41	37344	199	20404	198,00	46
		1т		158403,96	348,76	37146	82	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*20404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*4620*				
		Сметная стоимость				*62368*				
83	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 89х3 мм	1,5	1327,58	--	1991	--	84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,29*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,71*		*166*				
		Сметная стоимость				*2241*				
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	--	7091	--	301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*591*				
		Сметная стоимость				*7983*				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,354	28965,91	3824,50	531640	70195	104935	10,40	191
		м3		8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		*5717,27*		*104935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*50926*				
		Сметная стоимость				*687501*				
86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,21438	13250,18	1022,48	2841	219	1441	14,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	2562	49	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*342*				
		Сметная стоимость				*4624*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,9308	13656,15	699,65	12711	651	6597	16,88	16
		т		12681,10	193,40	11804	180	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*6597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20853*				
88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,6877	165024,85	--	113488	--	4812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*4812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*9464*				
		Сметная стоимость				*127764*				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,836136	147151,79	--	123039	--	5217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*5217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138516*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	8,732	33425,54	2794,41	291872	24401	58894	13,10	114
		м3		9965,83	571,66	87022	4992	48,5	0,67	6
		Накладные расходы -		*6744,62*		*58894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,61*		*28061*				
		Сметная стоимость				*378827*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,16916	13250,18	1022,48	15492	1195	7856	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13974	266	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25216*				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,9936	165024,85	--	163969	--	6952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*6952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*13674*				
		Сметная стоимость				*184595*				
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3552	160926,34	--	57161	--	2424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*4767*				
		Сметная стоимость				*64351*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,5849	147151,79	--	233221	--	9889	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*9889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*19449*				
		Сметная стоимость				*262558*				
95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,9121	146676,34	--	427136	--	18111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*18111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*35620*				
		Сметная стоимость				*480866*				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8,226	30109,43	3824,50	247680	31460	47429	10,40	86
		м3		8017,26	862,16	65950	7092	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5765,75*		*47429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,01*		*23609*				
		Сметная стоимость				*318718*				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5,13	36854,87	4003,99	189065	20540	38549	14,40	74
		м3		10954,80	817,69	56198	4195	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7514,39*		*38549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3549,54*		*18209*				
		Сметная стоимость				*245823*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,502504	13250,18	1022,48	33159	2559	16816	14,94	37
		т		11952,30	227,53	29911	569	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53972*				
99	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,56392	165024,85	--	423111	--	17940	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*17940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*35284*				
		Сметная стоимость				*476335*				
100	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,261	159104,91	--	41526	--	1761	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6746,05*		*1761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13268,08*		*3463*				
		Сметная стоимость				*46750*				
101	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	2,59506	150660,11	--	390972	--	16577	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6387,99*		*16577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*32604*				
		Сметная стоимость				*440153*				
102	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	7,35354	155006,70	--	1139848	--	48330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*48330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12926,32*		*95054*				
		Сметная стоимость				*1283232*				
103	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	1,35378	313462,11	847,41	424359	1147	126647	198,00	268
		т		158403,96	348,76	214444	472	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*126647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*44080*				
		Сметная стоимость				*595086*				
		Усиление узлов рамы								
104	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	0,0878	105107,43	3414,31	9228	300	1536	30,90	3
		т		24720,62	1069,54	2170	94	48,5	0,94	--
		Накладные расходы -		*17495,13*		*1536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9808,21*		*861*				
		Сметная стоимость				*11625*				
105	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0378	165024,85	--	6238	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*520*				
		Сметная стоимость				*7023*				
106	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,05	160926,34	--	8046	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*671*				
		Сметная стоимость				*9058*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			9357214	555420			2021
		Накладные расходы -	Тенге			1248175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11453821				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие, покрытие								
108	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	664,332	4918,19	--	3267311	--	138534	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,53*		*138534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,14*		*272468*				
		Сметная стоимость				*3678313*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			3267311	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**138534**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3678313**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12624524**				**2021**
		Накладные расходы -	Тенге			**1386710**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15132133**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			108951				
		Итого:	Тенге			15241084				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			74681				
		Итого:	Тенге			15315766				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			16233767				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999996946	Тенге			16071428				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1928571				
		Всего:	**Тенге**			**18000000**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Эксперт _____ **Корабоев У. Т.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**