Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО СтройКом-ПВ"
Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования города Павлодара по ул. Катаева 22, г.Павлодар"
Договор подряда (контракт) № 35 от 13.03.2023г

СПРАВКА № 3 от 31.08.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор № 35 от 13.03.2023г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования города Павлодара по ул. Катаева 22, г.Павлодар"	62 101 835,77	55 448 067,65							6 653 768,12	62 101 835,77
за месяц	12 611 430,92	11 260 206,18							1 351 224,74	12 611 430,92
удержание аванса 30%	3 783 429,28	3 378 061,85							405 367,42	3 783 429,28
удержание 5 %	630 571,55	563 010,31							67 561,24	630 571,55
К оплате:	8 197 430,10	7 319 134,02							878 296,08	**8 197 430,10**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 980640001557

Руководитель _____ Абдраев Д.А.

Подрядчик:
ТОО СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____ Сулейменов А.А.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
БИН 110240000099

Эксперт технического надзора_____ Байсыбаев Ж.К.

Авторский надзор :
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121

Эксперт авторского надзора_____ Жаменкин В.С.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 980640001557 Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 22

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования города Павлодара по ул. Катаева 22, г.Павлодар"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования города Павлодара по ул. Катаева 22, г.Павлодар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 35 от 13.03.2023г

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2023г

на "Капитальный ремонт спортивной площадки на территории КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 4-1-1.Наружное освещение										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	77,94	1781,78	0	138872	0	0	99988	257969	
						1781,78	0	138872	0	0	19109		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	51,96	930,2	0	48333	0	0	34800	89784	

					930,2	0	48333	0	0	6651	
3	3 1101-0201-0501										
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	51,96	169,23	78,62	8793	4085	0	4796	14676
					90,61	37,59	4708	1953	0	1087	
4	4 1308-0304-0205										
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	7780,48	3067,11	7780	3067	252	4038	12763
					4461	1147,41	4461	1147	0	945	
5	5 580-000-1000(пл)(об)	Ящик управления ЯУО 9601-2874	шт	1	68571,43		68571		0	0	68571
					0		0		68571	0	
6	6 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	котлован	14	5577,32	4302,84	78082	60240	0	31812	118686
					1274,48	1881,4	17843	26340	0	8792	
7	7 1106-0101-0101										
		Заливка бетоном опор, бетон кл. В15. Устройство НР=72 %	м3	4,34	25481,63	1118,59	110590	4855	99859	5043	124884
					1354,05	259,62	5877	1127	0	9251	
8	8 1106-0301-0406	Опора со светильниками. Установка НР=72 % К=0,095;	т	1,33	81021,11	18682,61	107758	24848	1966	65313	186917
					60860	7344,91	80944	9769	0	13846	
9	9 290-000-0001(пл)	Опора освещения СТ-8-3	шт	14	81250		1137500		1137500	0	1228500
					0		0		0	91000	

10	10 247-103-0261	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	64633		904862		904862	0	977251	
					0		0		0	72389		
11	11 1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72 %	светильник	14	4185,25	942,1	58594	13189	0	36386	102578	
					3243,15	366,59	45404	5132	0	7598		
12	12 290-000-1000(пл)	Кронштейн К1	шт	14	15089		211246		211246	0	228146	
					0		0		0	16900		
13	13 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	406	240,61	154,69	97688	62804	0	46006	155190	
					85,92	71,46	34884	29013	0	11496		
14	14 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	18	72,97	44,33	1313	798	0	637	2106	
					28,64	20,48	516	369	0	156		
15	15 211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	25,98	1894		49206		49206	0	53142	Казахстан
					0		0		0	3936		
16	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	36	342,9	154,69	12344	5569	1620	4995	18726	
					143,2	49,5	5155	1782	0	1387		

17	17 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	168	473,08	190,26	79477	31964	11427	33090	121572	
					214,8	58,77	36086	9873	0	9005		
18	18 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	476	399,29	178,22	190062	84833	23433	78788	290358	
					171,84	58,05	81796	27632	0	21508		
19	19 243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,107	479214		51276		51276	0	55378	Казахстан
					0		0		0	4102		
20	20 243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,365	398985		145630		145630	0	157280	Казахстан
					0		0		0	11650		
21	21 243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,04	406114		16245		16245	0	17545	Казахстан
					0		0		0	1300		
22	22 243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,168	73647		12373		12373	0	13363	Казахстан
					0		0		0	990		

23	23 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	15	1499,95	0	22499	0	194	16060	41644
					1487	0	22305	0	0	3085	
24	24 247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	14	527		7378		7378	0	7968
					0		0		0	590	
25	25 247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558		558		558	0	603
					0		0		0	45	
26	26 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,42	4263		1790		1790	0	1933
					0		0		0	143	
27	27 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=72 %	канало-километр трубопровода	0,036	160042,08	0	5762	0	131	4054	10601
					156408	0	5631	0	0	785	
28	28 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	36	351		12636		12636	0	13647
					0		0		0	1011	

Итого	**4 371 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	532 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 689 582
- оборудование, тенге	68 571
- накладные расходы, тенге	465 806
в т.ч. зарплата, тенге	41 923
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 757

		Всего										4 371 781
		Локальная смета № 7-1-1. Ремонт футбольного поля и спортплощадок										
		Раздел 1 Яма с песком										
1	4	1110-0102-0605										
			Стены каркасные. Обшивка брезентом НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,85	111,99	1,24	655	7	45	436	1178
						103,09	0,57	603	3	0	87	
2	5	261-107-0429										
			Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	5,85	262		1533		1533	0	1656
						0		0		0	123	
		Раздел 2 Брусчатка										
3	8	1127-0401-0101										
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	12,6	3316,08	1078,4	41783	13588	26270	3629	49045
						152,78	247,23	1925	3115	0	3633	
		Раздел 3 Спортивная площадка										
		3.1 покрытие										
4	20	1127-1301-0301										
			Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72 %	м разметки	232	156,19	1,8	36236	418	7445	20461	61233
						122,3	0,19	28374	44	0	4536	
		3.3 маф										
5	41	8601-0209-0107										
			Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500) НР=0	комплект	1	426762	5409	426762	5409	400364	17015	479279
						20989	1684	20989	1684	0	35502	
6	42	8601-0210-0102										
			Стойки волейбольные с сеткой для детей НР=0	комплект	1	102325	2101	102325	2101	93502	5644	116607

						6722	686	6722	686	0	8638	
		Раздел 4 Футбольное поле										
		4.3 маф										
7	70	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР=0	комплект	1	109734	1893	109734	1893	101671	5173	124100
						6170	601	6170	601	0	9193	
8	71	290-000-4000(пл)	Сетка для футбольных ворот	шт	2	23214		46428		46428	0	50142
						0		0		0	3714	
		Раздел 5 Гимнастический городок										
		5.1 маф										
9	73	8601-0213-0102	Брусья-лабиринт, марка 2 НР=0	комплект	1	115140	3576	115140	3576	102412	7627	132588
						9152	1116	9152	1116	0	9821	
10	77	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР=0	шт.	1	48496	209	48496	209	43525	4217	56930
						4762	52	4762	52	0	4217	
11	78	582-111-3000(пл)(об)	Стелла с часами	шт	1	4196429		4196429		0	0	4196429
						0		0		4196429	0	
		Раздел 6 Трибуны										
12	79	290-000-2000(пл)	Сиденье Авангард	к-т	57	4464		254448		254448	0	274804
						0		0		0	20356	
13	80	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % К=12,000;	м3 основания	0,72	2726,95	1788,3	1963	1288	3	897	3089
						934,15	795,6	673	573	0	229	
14	81	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 % К=12,000;	м3	0,84	25380,49	1724,39	21320	1448	18070	1549	24699
						2144,42	418,14	1801	351	0	1830	

15	82	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03698	346394		12810		12810	0	13835	Казахстан
						0		0		0	1025		
16	83	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	0,43224	188465,89	11498,08	81462	4970	2216	54394	146724	
						171840	2941,38	74276	1271	0	10868		
17	84	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,402	478807		192480		192480	0	207878	Казахстан
						0		0		0	15398		
18	85	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03024	464522		14047		14047	0	15171	Казахстан
						0		0		0	1124		
19	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	124,3	94,51	2,66	11748	331	5458	4316	17349	
						47,94	0,28	5959	35	0	1285		

20	87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	124,3	161,96	3,77	20132	469	12695	5069	27217
						56,06	0,58	6968	72	0	2016	
								5 999 953				
	Итого											
	в том числе							168 374				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							35 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							9 603				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							1 335 422				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							4 196 429				
	- оборудование, тенге							130 427				
	- накладные расходы, тенге							11 739				
	в т.ч. зарплата, тенге							133 595				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							**5 999 953**				
	Всего											
	Добавить по корректировочной (нулевой) смете №7-1-1											
	Раздел 2 Брусчатка											
1	1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	315	1377,13	143,42	433796	45177	2800	286981	778439
						1224,82	40,53	385818	12767	0	57662	
								778 439				
	Итого											
	в том числе							385 818				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							45 177				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							12 767				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							2 800				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							286 981				
	- накладные расходы, тенге							25 828				
	в т.ч. зарплата, тенге							57 662				
	- сметная прибыль (8 %), тенге							**778 439**				
	Всего							**11 150 173**				
	Итого											
	в том числе							1 087 007				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							377 136				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							136 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							4 027 804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге											

- оборудование, тенге	4 265 000
- накладные расходы, тенге	4 551 981
в т.ч. зарплата, тенге	622 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 324
Всего	**11 150 173**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**137 703**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**11 287 876**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050051422694549)	**11 852 851**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**11260206,18**
НДС (12 %)	1 351 224,74
Итого	**12 611 430,92**

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Павлодарской области

БИН 980640001557

Руководитель _____ Абдраев Д.А.

Подрядчик:

ТОО СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

БИН 110240000099

Эксперт технического надзора _____ Байсыбаев Ж.К.

Авторский надзор :

ТОО НИПиЭ "Апогей"

БИН 100740007121

Эксперт авторского надзора _____ Жаменкин В.С.