Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №1).

Договор №13 от 08 февраль 2018 года. Доп.соглашение №1 от 14 августа 2018 года

СПРАВКА № 5

14 августа 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	81 726 190,47	91 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	81 726 190,47	91 533 333,33	16 071 428,57	18 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Заместитель акима Сарагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел стрительства Сарыагашского района"
_____ А.Сүюбаев

Технический надзор:
ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Директор
_____ С.С. Сарсенов

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ Байметов А.К.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"
Инженер: ТОО "НҰР&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 24 июля 2018 года
Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №1)

АКТ
выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
74	11-08001-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	108,73	15763,75	1450,34	1713992	157696	283616	4,54	494
		м3 кладки		3324,42	339,27	361464	36889	50,8	0,40	43
		Накладные расходы -		*2608,45*		*283616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*159809*				
		Сметная стоимость				*2157417*				
75	11-08001-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	442	-185,75	--	-82101	--	-46957	-0,22	-97
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-82101	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*46957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*10325*				
		Сметная стоимость				*-24819*				
76	11-08001-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	0,508124	45402,52	1388,52	23070	706	12944	56,40	29
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22365	233	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*12944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38895*				
77	21-05001-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,47425	201861,25	--	95733	--	4059	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*7983*				
		Сметная стоимость				*107775*				
79	11-08001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	168,302	15646,59	1450,34	2633352	244096	427729	4,38	737
		м3 кладки		3207,26	339,27	539787	57099	50,8	0,40	67
		Накладные расходы -		*2541,44*		*427729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*244887*				
		Сметная стоимость				*3305968*				
		ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ (АС-15)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,9	796,71	--	7091	--	301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*591*				
		Сметная стоимость				*7983*				
		Монолитный сердечник МС-1-6 /АС-30/								
85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	18,354	28965,91	3824,50	531640	70195	104935	10,40	191
		м3		8017,26	862,16	147149	15824	48,5	1,01	18
		Накладные расходы -		*5717,27*		*104935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*50926*				
		Сметная стоимость				*687501*				
87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построеч- ных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,9308	13656,15	699,65	12711	651	6597	16,88	16
		т		12681,10	193,40	11804	180	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*6597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1545*				
		Сметная стоимость				*20853*				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,836136	147151,79	--	123039	--	5217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*5217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*10260*				
		Сметная стоимость				*138516*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	8,732	33425,54	2794,41	291872	24401	58894	13,10	114
		м3		9965,83	571,66	87022	4992	48,5	0,67	6
		Накладные расходы -		*6744,62*		*58894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,61*		*28061*				
		Сметная стоимость				*378827*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,16916	13250,18	1022,48	15492	1195	7856	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13974	266	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1868*				
		Сметная стоимость				*25216*				
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	8,226	30109,43	3824,50	247680	31460	47429	10,40	86
		м3		8017,26	862,16	65950	7092	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5765,75*		*47429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,01*		*23609*				
		Сметная стоимость				*318718*				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5,13	36854,87	4003,99	189065	20540	38549	14,40	74
		м3		10954,80	817,69	56198	4195	48,5	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7514,39*		*38549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3549,54*		*18209*				
		Сметная стоимость				*245823*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	2,502504	13250,18	1022,48	33159	2559	16816	14,94	37
				11952,30	227,53	29911	569	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3998*				
		Сметная стоимость				*53972*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**5835795**	**553499**			**1698**
		Накладные расходы -	Тенге			**967685**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**7348083**				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие, покрытие								
107	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	90,8333	3418,60	768,19	310523	69777	153333	2,74	249
				2192,05	191,77	199112	17419	62,1	0,23	21
		Накладные расходы -		*1688,07*		*153333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,53*		*37108*				
		Сметная стоимость				*500965*				
		Антисейсмический пояс, Узел 1 /715,5 п.м/								
116	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство** м3	25,15698	25451,58	3013,24	640285	75804	117860	8,25	208
				6516,59	615,74	163938	15490	48,5	0,72	18
		Накладные расходы -		*4685,00*		*117860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*60652*				
		Сметная стоимость				*818797*				
		Узел 7 /297,1 п.м/								
120	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство** м3	8,08112	25451,58	3013,24	205677	24350	37860	8,25	67
				6516,59	615,74	52661	4976	48,5	0,72	6
		Накладные расходы -		*4685,00*		*37860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*19483*				
		Сметная стоимость				*263020*				
		Узел 17 /1113,2 п.м/								
124	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство** м3	79,25984	25451,58	3013,24	2017288	238829	371332	8,25	654
				6516,59	615,74	516504	48804	48,5	0,72	57
		Накладные расходы -		*4685,00*		*371332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,93*		*191090*				
		Сметная стоимость				*2579710*				
		Узел 29 /165 шт/								
128	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** т	0,7326	95809,17	1006,32	70190	737	38034	118,00	86
				94402,36	252,91	69159	185	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*38034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*8658*				
		Сметная стоимость				*116882*				
129	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/** т	0,7326	165024,56	--	120897	--	5126	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6997,04*		*5126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*10082*				
		Сметная стоимость				*136105*				
		Узел 35 /25 шт/								
130	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0158	95809,17	1006,32	1514	16	820	118,00	2
		т		94402,36	252,91	1492	4	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
131	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	0,0158	165024,85	--	2607	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*217*				
		Сметная стоимость				*2935*				
		Узел 41 /56 шт/								
132	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,023744	95809,17	1006,32	2275	24	1233	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2241	6	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*1233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*281*				
		Сметная стоимость				*3788*				
133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-1/**	0,023744	165024,85	--	3918	--	166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
		Узел 47 /170 шт/								
134	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,07208	95809,17	1006,32	6906	73	3742	118,00	9
		т		94402,36	252,91	6805	18	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*3742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*852*				
		Сметная стоимость				*11500*				
135	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-1/**	0,07208	165024,85	--	11895	--	504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*992*				
		Сметная стоимость				*13391*				
		Анкер АС-1								
136	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,1182	95809,17	1006,32	11325	119	6137	118,00	14
		т		94402,36	252,91	11158	30	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*6137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1182	165024,85	--	19506	--	827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*1627*				
		Сметная стоимость				*21960*				
		Анкер А-3								
138	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,14536	95809,17	1006,32	13927	146	7547	118,00	17
		т		94402,36	252,91	13722	37	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*51916,61*		*7547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23191*				
139	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,14536	157890,63	--	22951	--	973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6694,56*		*973*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13166,82*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25838*				
		Монолитный участок сечение 1-1 /706п.м/								
140	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	18,356	24992,96	1681,51	458771	30866	80729	8,21	151
		м3		6245,76	357,24	114647	6558	48,5	0,42	8
		Накладные расходы -		*4397,94*		*80729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351,27*		*43160*				
		Сметная стоимость				*582660*				
141	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,21886	165024,85	--	36117	--	1531	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*3012*				
		Сметная стоимость				*40660*				
142	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25668	147151,79	--	184923	--	7841	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*7841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*15421*				
		Сметная стоимость				*208185*				
		Монолитный участок сечение 2-2 /117,7п.м/								
143	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	9,416	24992,96	1681,51	235334	15833	41411	8,21	77
		м3		6245,76	357,24	58810	3364	48,5	0,42	4
		Накладные расходы -		*4397,94*		*41411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351,27*		*22140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*298885*				
144	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,183612	165024,85	--	30301	--	1285	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*2527*				
		Сметная стоимость				*34113*				
145	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,692076	147151,79	--	101840	--	4318	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*4318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*8493*				
		Сметная стоимость				*114651*				
		Монолитный участок УМ-1(УМ 1-1) /52шт/								
146	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	23,92	24992,96	1681,51	597832	40222	105199	8,21	196
		м3		6245,76	357,24	149399	8545	48,5	0,42	10
		Накладные расходы -		*4397,94*		*105199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351,27*		*56242*				
		Сметная стоимость				*759273*				
147	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,30576	165024,85	--	50458	--	2139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*2139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*4208*				
		Сметная стоимость				*56805*				
148	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,30884	147151,79	--	192598	--	8166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*8166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*16061*				
		Сметная стоимость				*216825*				
		Монолитный участок Ум-2 /54шт/								
149	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	18,1276974	38661,99	1913,15	700853	34681	158520	18,00	326
		м3		13693,50	360,78	248232	6540	48,5	0,42	8
		Накладные расходы -		*8744,61*		*158520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792,53*		*68750*				
		Сметная стоимость				*928122*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**6050710**	**531478**			**2058**
		Накладные расходы -	Тенге			**1156744**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7784050**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11886505**	**1084977**			**3756**
		Накладные расходы -	Тенге			**2124429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15132133**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			108951				
		Итого:	Тенге			15241084				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			74681				
		Итого:	Тенге			15315766				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			16233767				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999999963	Тенге			16071429				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1928571				
		Всего:	**Тенге**			**18000000**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Эксперт _____ Корабоев У. Т.

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ Байметов А. К.