Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №1).

Договор №13 от 08 февраль 2018 года. Доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрья 2018 г

СПРАВКА № 7

за сентябрь 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	88 912 059,71	99 581 506,88	519 202,57	581 506,88
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	88 912 059,71	99 581 506,88	519 202,57	581 506,88

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

Заместитель акима Сарагашского района, по совместительству временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел стрительства Сарыагашского района"

А.Суюбаев

Технический надзор:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Директор

С.С. Сарсенов

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: **Байметов А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 2
Инженер: ТОО "НҰР&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г
Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №1)

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 9.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ с ВШ-1 по ВШ-5 (21 шт, АС-68)										
209	**11-080801-0501**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**9,1230512**	**24860,50**	**1261,71**	**226804**	**11511**	**56227**	**11,90**	**109**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173,59**	**474,51**	**83691**	**4329**	**50,8**	**0,44**	**4**
		Накладные расходы -		*6163,13*		*56227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,89*		*22642*				
		Сметная стоимость				*305673*				
210	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки**	**0,0916061**	**45402,52**	**1388,52**	**4159**	**127**	**2334**	**56,40**	**5**
		т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**4032**	**42**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*25474,74*		*2334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*519*				
		Сметная стоимость				*7012*				
211	**21-050301-2709**	**Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1**	**0,0840974**	**201861,25**	**--**	**16976**	**--**	**720**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8558,92*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19111*				
212	**21-050301-2707**	**Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1**	**0,0075087**	**196245,13**	**--**	**1474**	**--**	**62**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8320,79*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*123*				
		Сметная стоимость				*1659*				
213	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	**0,197838**	**49339,15**	**11890,21**	**9761**	**2352**	**4442**	**42,50**	**8**
		т		**36047,23**	**4221,56**	**7132**	**835**	**48,5**	**4,38**	**1**
		Накладные расходы -		*22450,43*		*4442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5743,17*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15339*				
		СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ (АС-68)								
226	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**2,80793**	**28965,91**	**3824,50**	**81334**	**10739**	**16054**	**10,40**	**29**
		м3		**8017,26**	**862,16**	**22512**	**2421**	**48,5**	**1,01**	**3**
		Накладные расходы -		*5717,27*		*16054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2774,65*		*7791*				
		Сметная стоимость				*105179*				
227	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,182592**	**13656,15**	**699,65**	**2494**	**128**	**1294**	**16,88**	**3**
		т		**12681,10**	**193,40**	**2315**	**35**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1294*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1659,52*		*303*				
		Сметная стоимость				*4091*				
228	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,027072**	**165024,85**	**--**	**4468**	**--**	**189**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6997,05*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13761,75*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,15552**	**147151,79**	**--**	**22885**	**--**	**970**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6239,24*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12271,28*		*1908*				
		Сметная стоимость				*25764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**370354**	**24857**			**154**
		Накладные расходы -	Тенге			**82292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**488857**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**370354**	**24857**			**154**
		Накладные расходы -	Тенге			**82292**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**488857,75**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			3520				
		Итого:	Тенге			492378				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			2413				
		Итого:	Тенге			494790				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			524447				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999996946	Тенге			519203				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			62304				
		Всего:	**Тенге**			**581506,88**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "НУР&М Құрылыс"

Эксперт _____ **Корабоев У. Т.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**