Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №1).

Договор № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 мая 2019 года.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	266 260 274,00	298 211 506,88	75 892 857	85 000 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	266 260 274,00	298 211 506,88	75 892 857	85 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

В.и.о руководителя _____ **Е.Космуратов**

Технический надзор:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Директор _____ **С.С. Сарсенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО" Форма 2

Инженер: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №1)

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ толщ.100 мм, УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (АС-45)								
65	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	572,28	11356,21	23,19	6498930	13270	583472	1,15	658
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	532770	6269	54,8	0,01	8
		Накладные расходы -		*1019,56*		*583472*				
		Сметная стоимость				*7648994*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			6498930	13270			658
		Накладные расходы -	Тенге			583472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7648994				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ (АС-66)								
67	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м**	15,7	2720,80	150,99	42717	2371	11040	1,43	22
		м2		1074,29	35,79	16866	562	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*703,19*		*11040*				
		Сметная стоимость				*58058*				
68	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	1,25	706,29	7,16	883	9	230	0,38	--
		м2		286,98	3,39	359	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*183,71*		*230*				
		Сметная стоимость				*1202*				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-18/								
90	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	8,732	33425,54	2794,41	291872	24401	58894	13,10	114
		м3		9965,83	571,66	87022	4992	48,5	0,67	6
		Накладные расходы -		*6744,62*		*58894*				
		Сметная стоимость				*378827*				
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,16916	13250,18	1022,48	15492	1195	7856	14,94	17
		т		11952,30	227,53	13974	266	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*7856*				
		Сметная стоимость				*25216*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рамы РМ-1 /9шт/								
96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	8,226	30109,43	3824,50	247680	31460	47429	10,40	86
		м3		8017,26	862,16	65950	7092	48,5	1,01	8
		Накладные расходы -		*5765,75*		*47429*				
		Сметная стоимость				*318718*				
97	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	5,13	36854,87	4003,99	189065	20540	38549	14,40	74
		м3		10954,80	817,69	56198	4195	48,5	0,96	5
		Накладные расходы -		*7514,39*		*38549*				
		Сметная стоимость				*245823*				
98	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	2,502504	13250,18	1022,48	33159	2559	16816	14,94	37
		т		11952,30	227,53	29911	569	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*6719,49*		*16816*				
		Сметная стоимость				*53972*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**820867**	**82535**			**352**
		Накладные расходы -	Тенге			**180813**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1081815**				
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие, покрытие								
110	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	18	552,94	236,01	9953	4248	4432	0,38	7
		отверстие		316,93	103,82	5705	1869	50,8	0,12	2
		Накладные расходы -		*246,25*		*4432*				
		Сметная стоимость				*15536*				
111	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	14	1860,78	790,73	26051	11070	11616	1,28	18
		отверстие		1070,05	347,83	14981	4870	50,8	0,41	6
		Накладные расходы -		*829,72*		*11616*				
		Сметная стоимость				*40680*				
		ГИЛЬЗЫ В ПЕРЕКРЫТИЯХ (АС-36)								
112	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка гильз**	0,12557	159251,37	847,41	19997	106	10926	198,00	25
		т		158403,96	348,76	19891	44	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*10926*				
		Сметная стоимость				*33397*				
113	23-010201-0156 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	20,7	932,85	--	19310	--	819	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,55*		*819*				
		Сметная стоимость				*21739*				
114	23-010201-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	10,35	507,69	--	5255	--	223	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,53*		*223*				
		Сметная стоимость				*5916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	23-010201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	5,29	424,85	--	2247	--	95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,01*		*95*				
		Сметная стоимость				*2530*				
		Монолитный участок Ум-2 /54шт/								
150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0332368	13250,18	1022,48	440	34	223	14,94	--
		т		11952,30	227,53	397	8	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*223*				
		Сметная стоимость				*716*				
151	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,569916	13656,15	699,65	7783	399	4040	16,88	10
		т		12681,10	193,40	7227	110	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*4040*				
		Сметная стоимость				*12768*				
152	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0285768	165024,85	--	4716	--	200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*393*				
		Сметная стоимость				*5309*				
153	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03834	147151,79	--	5642	--	239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*239*				
		Сметная стоимость				*6352*				
154	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,16632	155006,70	--	25781	--	1093	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6572,28*		*1093*				
		Сметная стоимость				*29024*				
155	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 --	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,569916	154399,56	--	87995	--	3731	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6546,54*		*3731*				
		Сметная стоимость				*99064*				
156	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	17,82	8875,31	1181,70	158158	21058	29240	2,71	48
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	33190	5139	56,4	0,34	6
		Накладные расходы -		*1640,84*		*29240*				
		Сметная стоимость				*202390*				
		Монолитный участок УМ-4 /12шт/								
157	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,072	24992,96	1681,51	76778	5166	13510	8,21	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		6245,76	357,24	19187	1097	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*4397,94*		*13510*				
		Сметная стоимость				*97512*				
158	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,045696	165024,85	--	7541	--	320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*320*				
		Сметная стоимость				*8490*				
159	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,129792	147151,79	--	19099	--	810	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*810*				
		Сметная стоимость				*21502*				
160	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,034416	160926,34	--	5538	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*235*				
		Сметная стоимость				*6235*				
		Монолитный участок Ум-3 /1шт/								
161	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,6	38661,99	1913,15	23197	1148	5247	18,00	11
		м3		13693,50	360,78	8216	216	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*8744,61*		*5247*				
		Сметная стоимость				*30719*				
162	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0820624	13250,18	1022,48	1087	84	551	14,94	1
		т		11952,30	227,53	981	19	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*551*				
		Сметная стоимость				*1770*				
163	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,052456	13656,15	699,65	716	37	372	16,88	1
		т		12681,10	193,40	665	10	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*372*				
		Сметная стоимость				*1175*				
164	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084144	165024,85	--	1389	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*59*				
		Сметная стоимость				*1564*				
165	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012788	147151,79	--	1882	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*80*				
		Сметная стоимость				*2119*				
166	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,05544	155006,70	--	8594	--	364	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6572,28*		*364*				
		Сметная стоимость				*9675*				
167	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,00542	150362,06	--	815	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6375,35*		*35*				
		Сметная стоимость				*918*				
168	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,052456	154399,56	--	8099	--	343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6546,54*		*343*				
		Сметная стоимость				*9118*				
169	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,6	8875,31	1181,70	5325	709	985	2,71	2
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	1118	173	56,4	0,34	--
		Накладные расходы -		*1640,84*		*985*				
		Сметная стоимость				*6814*				
170	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00448	313462,11	847,41	1404	4	419	198,00	1
		т		158403,96	348,76	710	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*419*				
		Сметная стоимость				*1969*				
		ПОКРЫТИЕ НАД КОЗЫРЬКАМИ (АС-70)								
180	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	11,79	545,55	71,04	6432	838	1544	0,24	3
		м2 стяжки		167,01	16,45	1969	194	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*130,99*		*1544*				
		Сметная стоимость				*8614*				
181	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=12,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	11,79	202,27	13,02	2385	153	177	0,01	--
		м2 стяжки		7,73	3,18	91	37	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*14,99*		*177*				
		Сметная стоимость				*2767*				
182	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	11,79	483,31	18,09	5698	213	1150	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	1514	30	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*1150*				
		Сметная стоимость				*7395*				
183	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	11,79	390,90	15,74	4609	186	791	0,10	1
		м2 изолируемой поверхности		83,68	2,18	987	26	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*67,05*		*791*				
		Сметная стоимость				*5831*				
184	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	13,86	2089,57	36,18	28961	502	4038	0,42	6
		м примыканий		340,00	4,87	4712	68	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*291,35*		*4038*				
		Сметная стоимость				*35639*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	4,716	2507,23	8,50	11824	40	2532	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	3444	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*2532*				
		Сметная стоимость				*15505*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			594702	45994			165
		Накладные расходы -	Тенге			100439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			750752				
		РАЗДЕЛ 8. ПАРАПЕТ И ФРОНТОНЫ (АС-46)								
186	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (кирпич М125, р-р М50)**	24,73	15883,22	1450,34	392792	35867	64632	4,54	112
		м3		3324,42	339,27	82213	8390	50,8	0,40	10
		Накладные расходы -		*2613,51*		*64632*				
		Сметная стоимость				*494018*				
187	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Расшивку швов кладки из кирпича исключить**	145,3	-185,75	--	-26989	--	-15436	-0,22	-32
		м2		-185,75	--	-26989	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*106,24*		*15436*				
		Сметная стоимость				*-8159*				
188	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0755	45402,52	1388,52	3428	105	1923	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3323	35	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1923*				
		Сметная стоимость				*5779*				
189	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0065	196245,13	--	1276	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*54*				
		Сметная стоимость				*1436*				
190	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,069	201861,25	--	13928	--	591	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*591*				
		Сметная стоимость				*15680*				
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ФРОНТОНОВ И ПАРАПЕТОВ (АС-47)								
191	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	4,87	25451,58	3013,24	123949	14674	22816	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	31736	2999	48,5	0,72	4
		Накладные расходы -		*4685,00*		*22816*				
		Сметная стоимость				*158506*				
192	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,4802	13250,18	1022,48	6363	491	3227	14,94	7
		т		11952,30	227,53	5739	109	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3227*				
		Сметная стоимость				*10357*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15275	165024,85	--	25208	--	1069	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1069*				
		Сметная стоимость				*28379*				
194	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,32745	160926,34	--	52695	--	2234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6823,28*		*2234*				
		Сметная стоимость				*59324*				
		СЕРДЕЧНИКИ ФРОНТОНОВ И ПАРАПЕТОВ (АС-47)								
195	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,08	28965,91	3824,50	89215	11779	17609	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24693	2655	48,5	1,01	3
		Накладные расходы -		*5717,27*		*17609*				
		Сметная стоимость				*115370*				
196	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,212	13250,18	1022,48	2809	217	1425	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2534	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1425*				
		Сметная стоимость				*4572*				
197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14688	13656,15	699,65	2006	103	1041	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1863	28	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1041*				
		Сметная стоимость				*3291*				
198	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04522	154399,51	--	6982	--	296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6546,54*		*296*				
		Сметная стоимость				*7860*				
199	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,31366	147151,79	--	46156	--	1957	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*1957*				
		Сметная стоимость				*51962*				
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-14, примеч.п.4)								
200	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,8132	45402,52	1388,52	36921	1129	20716	56,40	46
		т металлических изделий		44014,00	458,01	35792	372	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*20716*				
		Сметная стоимость				*62248*				
201	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,8132	13656,15	699,65	11105	569	5764	16,88	14
		т		12681,10	193,40	10312	157	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*5764*				
		Сметная стоимость				*18218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0172	165024,85	--	2838	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*120*				
		Сметная стоимость				*3195*				
203	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,796	146676,34	--	116754	--	4950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,08*		*4950*				
		Сметная стоимость				*131441*				
		РЕШЕТКИ Р-1 В ПРОДУХАХ ЧЕРДАКА (73 шт, АС-47)								
204	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,29565	40289,86	2355,00	11912	696	7131	46,60	14
		т конструкций		35008,25	297,67	10350	88	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*7131*				
		Сметная стоимость				*20567*				
205	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,208488	403945,86	--	84218	--	3571	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*3571*				
		Сметная стоимость				*94812*				
206	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	18,25	1144,12	--	20880	--	885	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*885*				
		Сметная стоимость				*23507*				
207	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0320879	165024,85	--	5295	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*225*				
		Сметная стоимость				*5961*				
208	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,1175	599,98	0,68	4270	5	2232	0,65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3588	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*2232*				
		Сметная стоимость				*7022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1034011**	**65636**			**248**
		Накладные расходы -	Тенге			**149032**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1277687**				
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ с ВШ-1 по ВШ-5 (21 шт, АС-68)								
209	11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	13,6845768	24860,50	1261,71	340205	17266	84340	11,90	163
		м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	125537	6493	50,8	0,44	6
		Накладные расходы -		*6163,13*		*84340*				
		Сметная стоимость				*458508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	0,0610708	45402,52	1388,52	2773	85	1556	56,40	3
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2688	28	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*1556*				
		Сметная стоимость				*4675*				
211	21-050301-2709	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1	0,056065	201861,25	--	11317	--	480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*480*				
		Сметная стоимость				*12741*				
212	21-050301-2707	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	0,0050058	196245,13	--	982	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*42*				
		Сметная стоимость				*1106*				
213	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	0,131892	49339,15	11890,21	6507	1568	2961	42,50	6
		т		36047,23	4221,56	4754	557	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*22450,43*		*2961*				
		Сметная стоимость				*10226*				
214	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,21981	305729,91	--	67202	--	2849	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12962,95*		*2849*				
		Сметная стоимость				*75656*				
215	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков - рамка и полоса	0,10992	257855,34	--	28343	--	1202	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10933,07*		*1202*				
		Сметная стоимость				*31908*				
216	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,56217	65,73	1,06	628	10	177	0,03	--
		м2		27,67	0,17	265	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*177*				
		Сметная стоимость				*870*				
217	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,56217	57,16	0,83	547	8	116	0,02	--
		м2		17,04	0,17	163	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,15*		*116*				
		Сметная стоимость				*716*				
		СГ-3 ДЛЯ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВЕНТКАНАЛАМИ(АС-57)								
218	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,51441	45402,52	1388,52	23356	714	13104	56,40	29
		т металлических изделий		44014,00	458,01	22641	236	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*13104*				
		Сметная стоимость				*39377*				
219	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,04216	196245,13	--	8274	--	351	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*351*				
		Сметная стоимость				*9315*				
220	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,47225	201861,25	--	95329	--	4042	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*4042*				
		Сметная стоимость				*107321*				
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ВЕНТШАХТ								
221	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из БМ150	2,02	25451,58	3013,24	51412	6087	9464	8,25	17
		м3		6516,59	615,74	13164	1244	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4685,00*		*9464*				
		Сметная стоимость				*65746*				
222	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Обрамление уголками - ЗД-1	0,32291	171058,55	847,41	55237	274	5011	20,00	6
		1т		16000,40	348,76	5167	113	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*15518,43*		*5011*				
		Сметная стоимость				*65068*				
223	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,32291	103448,47	--	33405	--	1416	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*1416*				
		Сметная стоимость				*37607*				
224	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню вентиляционных шахт	194,08	873,86	24,30	169598	4716	66644	0,61	119
		м2		518,23	18,03	100578	3499	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*343,38*		*66644*				
		Сметная стоимость				*255141*				
225	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	194,08	36,98	0,41	7178	79	3793	0,04	8
		м2		31,30	0,17	6074	33	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,54*		*3793*				
		Сметная стоимость				*11849*				
		СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ (АС-68)								
226	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,47207	28965,91	3824,50	71606	9454	14133	10,40	26
		м3		8017,26	862,16	19819	2131	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5717,27*		*14133*				
		Сметная стоимость				*92599*				
227	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,121728	13656,15	699,65	1662	85	863	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1544	24	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*863*				
		Сметная стоимость				*2727*				
228	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,018048	165024,85	--	2978	--	126	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*126*				
		Сметная стоимость				*3353*				
229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,10368	147151,79	--	15257	--	647	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*647*				
		Сметная стоимость				*17176*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			993797	40347			379
		Накладные расходы -	Тенге			213317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1303683				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ (АС-13,74)								
230	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	154,52	483,31	18,09	74681	2795	15067	0,16	24
		м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	19844	398	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*97,51*		*15067*				
		Сметная стоимость				*96928*				
231	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	705,11	13856,22	35,48	9770157	25019	475491	0,19	131
		м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	98527	5632	56,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*674,35*		*475491*				
		Сметная стоимость				*11065300*				
232	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство**	705,11	564,18	71,04	397812	50094	92920	0,24	171
		м2 стяжки		167,01	16,45	117758	11602	56,4	0,02	14
		Накладные расходы -		*131,78*		*92920*				
		Сметная стоимость				*529990*				
233	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	705,11	87,12	5,21	61429	3671	4414	--	3
		м2 стяжки		3,09	1,27	2181	897	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,26*		*4414*				
		Сметная стоимость				*71110*				
234	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	18,511	75227,47	903,31	1392536	16721	249897	22,10	409
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	299558	6613	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*13499,92*		*249897*				
		Сметная стоимость				*1773828*				
235	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	18,456	6012,47	37,19	110966	686	11714	0,78	14
		м3		593,39	15,87	10952	293	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*11714*				
		Сметная стоимость				*132495*				
236	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	916,6	3193,85	61,04	2927482	55952	834512	1,71	1567
		м2 кровли		1300,88	17,38	1192389	15929	56,4	0,02	18
		Накладные расходы -		*910,44*		*834512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4062953*				
237	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта - обрешетка (в том числе, коньковая и карнизная)	10,004	20569,74	--	205780	--	8725	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,16*		*8725*				
		Сметная стоимость				*231665*				
238	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	916,6	209,33	1,73	191870	1581	21330	0,03	27
		м2		22,36	0,74	20491	675	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*21330*				
		Сметная стоимость				*230255*				
239	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	90,16	1097,70	16,34	98969	1473	65002	1,43	129
		м2		1074,29	7,63	96858	688	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*720,96*		*65002*				
		Сметная стоимость				*177089*				
240	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (кобылки)	0,714	26033,88	--	18588	--	788	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*788*				
		Сметная стоимость				*20926*				
241	21-070203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта (подшивка)	2,61464	39576,42	--	103478	--	4387	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1678,04*		*4387*				
		Сметная стоимость				*116495*				
242	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,32864	6012,47	37,19	20013	124	2113	0,78	3
		м3		593,39	15,87	1975	53	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*2113*				
		Сметная стоимость				*23896*				
243	11-120101-1201	Ограждение кровель перилами (АС-48)	111,6	1520,34	16,09	169670	1796	10475	0,06	7
		м		46,04	3,97	5138	443	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*93,86*		*10475*				
		Сметная стоимость				*194557*				
244	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ограждения белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,8096236	599,98	0,68	7086	8	3704	0,65	8
		м2		504,13	0,33	5954	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3704*				
		Сметная стоимость				*11653*				
245	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0165168	381819,66	--	6306	--	267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*267*				
		Сметная стоимость				*7099*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 2 шт (АС-74,76)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	2	5388,17	545,40	10776	1091	6424	6,08	12
		шт		4567,60	218,44	9135	437	59,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*3211,86*		*6424*				
		Сметная стоимость				*18576*				
247	11-100114-0504 РСНБ РК 2015	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного (толщ.32 мм)	3,625	1402,03	31,41	5082	114	641	0,23	1
		м2		175,76	12,35	637	45	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,71*		*641*				
		Сметная стоимость				*6180*				
248	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта (ригель и стропила)	0,174	26033,88	--	4530	--	192	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*192*				
		Сметная стоимость				*5100*				
249	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (обшивка и лобовая доска)	0,144	26033,88	--	3749	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*159*				
		Сметная стоимость				*4221*				
250	21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта - стойки	0,036	24438,60	--	880	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1036,20*		*37*				
		Сметная стоимость				*991*				
251	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,354	6012,47	37,19	2128	13	225	0,78	--
		м3		593,39	15,87	210	6	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*225*				
		Сметная стоимость				*2541*				
252	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита настила	3,625	209,33	1,73	759	6	84	0,03	--
		м2		22,36	0,74	81	3	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*84*				
		Сметная стоимость				*911*				
253	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,3966	23914,45	675,43	9484	268	4586	22,50	9
		м3		16618,05	305,34	6591	121	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*4586*				
		Сметная стоимость				*15196*				
254	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,92	1755,92	14,06	3371	27	611	0,56	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	811	9	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*611*				
		Сметная стоимость				*4301*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	21-130211-0501	Петля накладная	4	280,78	--	1123	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*48*				
		Сметная стоимость				*1264*				
256	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	4	497,75	--	1991	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*84*				
		Сметная стоимость				*2241*				
257	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*67*				
		Сметная стоимость				*1773*				
258	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	11,4	2979,07	61,04	33961	696	9103	1,48	17
		м2 кровли		1125,91	17,38	12835	198	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,47*		*9103*				
		Сметная стоимость				*46509*				
		ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1 К СЛУХОВОМУ ОКНУ (2 шт, АС-74)								
259	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0276	63880,39	675,43	1763	19	366	22,50	1
		м3		16618,05	305,34	459	8	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*366*				
		Сметная стоимость				*2299*				
260	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0276	6572,61	26,89	181	1	33	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	40	--	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*33*				
		Сметная стоимость				*231*				
		Металлическое ограждение /АС-74/								
261	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,4237452	44522,19	18355,66	18866	7778	8624	28,90	12
		т конструкций		23944,52	5141,19	10146	2179	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20351,98*		*8624*				
		Сметная стоимость				*29689*				
262	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4237452	299949,74	--	127102	--	5389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*5389*				
		Сметная стоимость				*143090*				
263	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,2886108	599,98	0,68	7373	8	3854	0,65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	6195	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*3854*				
		Сметная стоимость				*12125*				
		Выход на чердак/1шт/								
		Стремянка См-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0261	44522,19	18355,66	1162	479	531	28,90	1
		т конструкций		23944,52	5141,19	625	134	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20351,98*		*531*				
		Сметная стоимость				*1829*				
265	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0261	299949,74	--	7829	--	332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*332*				
		Сметная стоимость				*8814*				
266	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,7569	599,98	0,68	454	1	237	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	382	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*237*				
		Сметная стоимость				*747*				
		Скоба Ск-1								
267	11-452101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	0,0017	157742,95	38948,41	268	66	160	138,00	--
		т деталей		118794,54	33018,27	202	56	55,3	47,45	--
		Накладные расходы -		*94200,37*		*160*				
		Сметная стоимость				*462*				
268	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00076	157890,63	--	120	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6694,56*		*5*				
		Сметная стоимость				*135*				
269	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00094	345850,53	--	325	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*14*				
		Сметная стоимость				*366*				
270	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,0493	599,98	0,68	30	--	15	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	25	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*15*				
		Сметная стоимость				*49*				
271	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,09	63880,39	675,43	5749	61	1193	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1496	27	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*1193*				
		Сметная стоимость				*7498*				
272	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,09	6012,47	37,19	541	3	57	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	53	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*57*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*646*				
		Водосточная труба и лоток								
273	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	438,55	983,19	55,03	431179	24135	249852	1,16	509
		м труб		882,47	15,68	387007	6877	56,4	0,02	8
		Накладные расходы -		*569,72*		*249852*				
		Сметная стоимость				*735513*				
274	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	0,89345	305729,91	--	273154	--	11582	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12962,95*		*11582*				
		Сметная стоимость				*307515*				
275	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	74,16	2507,23	8,50	185936	631	39821	0,97	72
		м2 покрытия		730,22	2,29	54153	170	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*39821*				
		Сметная стоимость				*243817*				
276	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,33447	417071,51	5894,56	139498	1972	14420	42,70	14
		т стальных элементов		38407,37	873,62	12846	292	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*14420*				
		Сметная стоимость				*166231*				
		Заделка деформационных швов /АС-77/								
277	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	33,3333333	3632,83	43,96	121094	1465	17014	0,72	24
		м деформационных швов		599,86	6,32	19995	211	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*510,41*		*17014*				
		Сметная стоимость				*149156*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			16958858	198754			3177
		Накладные расходы -	Тенге			2176565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			20666256				
		РАЗДЕЛ 11. Полы по серии 2.2144-1/88, 1 ЭТАЖ, ТИП "Б-1" - БЕТОННЫЙ /(лестничная клетка (S=44,70 м2)/								
283	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	3,576	19481,34	6,26	69665	22	8933	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	9418	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2497,91*		*8933*				
		Сметная стоимость				*84885*				
284	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,099234	9979,26	896,74	990	89	515	11,60	1
		т		9052,52	368,62	898	37	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*515*				
		Сметная стоимость				*1625*				
285	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,099234	13656,15	699,65	1355	69	703	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1258	19	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2223*				
286	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,099234	165024,85	--	16376	--	694	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*694*				
		Сметная стоимость				*18436*				
287	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	44,7	868,87	68,36	38838	3056	9478	0,36	16
		м2 покрытия		252,68	23,28	11295	1041	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*212,03*		*9478*				
		Сметная стоимость				*52181*				
288	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	44,7	-174,47	-5,60	-7799	-250	-825	-0,02	-1
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-651	-128	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,45*		*825*				
		Сметная стоимость				*-6284*				
		дет. 132 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ /прихожая,гостиная, кухня (S=31,7+146,93+129,75+206,86 м2)/								
293	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	515,24	223,88	20,08	115350	10348	74709	0,26	133
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	105002	4979	60,9	0,01	6
		Накладные расходы -		*145,00*		*74709*				
		Сметная стоимость				*205264*				
294	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	15,920916	14174,94	--	225678	--	9569	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,02*		*9569*				
		Сметная стоимость				*254066*				
295	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /рубероид/. Устройство первого слоя	515,24	886,78	61,81	456905	31846	157027	0,42	214
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	212752	4088	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*304,77*		*157027*				
		Сметная стоимость				*663047*				
296	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	515,24	765,25	19,24	394289	9915	123795	0,45	232
		м2 стяжки		317,83	9,54	163757	4916	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*240,27*		*123795*				
		Сметная стоимость				*559531*				
297	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	515,24	679,14	19,69	349920	10143	24031	0,03	14
		м2 стяжки		18,65	9,47	9607	4877	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*46,64*		*24031*				
		Сметная стоимость				*403868*				
		дет.138 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /ванная, санузел (S=3,72+11,16+8,5+15,26)/								
301	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,193976	14174,94	--	16925	--	718	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*601,02*		*718*				
		Сметная стоимость				*19054*				
302	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /рубероид/. Устройство первого слоя	38,64	886,78	61,81	34265	2388	11776	0,42	16
		м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	15955	307	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,77*		*11776*				
		Сметная стоимость				*49724*				
303	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	38,64	595,16	19,20	22997	742	7321	0,36	14
		м2 стяжки		249,18	9,54	9628	369	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,48*		*7321*				
		Сметная стоимость				*32744*				
304	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	38,64	351,25	13,12	13572	507	1032	0,02	1
		м2 стяжки		12,32	6,31	476	244	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*26,72*		*1032*				
		Сметная стоимость				*15773*				
305	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	38,64	2886,71	49,85	111542	1926	25331	1,06	41
		м2 покрытия		817,14	22,71	31574	877	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*655,55*		*25331*				
		Сметная стоимость				*147822*				
306	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	40,572	115,55	0,72	4688	29	2479	0,10	4
		м плинтусов		88,21	0,34	3579	14	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,11*		*2479*				
		Сметная стоимость				*7741*				
307	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	4,0572	552,53	2,11	2242	9	965	0,47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	1519	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,88*		*965*				
		Сметная стоимость				*3464*				
		ПОЛЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА, дет.61 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ (S=31,83+147,4+130,05+207,3 м2)								
308	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	2066,32	595,16	19,20	1229796	39664	391517	0,36	736
		м2 стяжки		249,18	9,54	514883	19715	60,9	0,01	26
		Накладные расходы -		*189,48*		*391517*				
		Сметная стоимость				*1751018*				
309	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2066,32	351,25	13,12	725798	27119	55211	0,02	36
		м2 стяжки		12,32	6,31	25455	13040	60,9	--	4
		Накладные расходы -		*26,72*		*55211*				
		Сметная стоимость				*843490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**3823394**	**137622**			**1473**
		Накладные расходы -	Тенге			**904980**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5106644				
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЕМЫ, Окна								
318	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	162,7608	2149,98	113,09	349932	18407	91479	0,91	148
		м2 проемов		702,43	52,97	114329	8621	59,8	0,07	11
		Накладные расходы -		*562,04*		*91479*				
		Сметная стоимость				*476723*				
319	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	90,0786	2526,02	116,34	227540	10479	60803	1,11	100
		м2 проемов		857,31	53,72	77225	4839	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*675,00*		*60803*				
		Сметная стоимость				*311410*				
320	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	54,6624	3000,47	116,29	164013	6357	42985	1,30	71
		м2 проемов		1004,47	52,97	54907	2895	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*786,38*		*42985*				
		Сметная стоимость				*223558*				
324	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	223,63	758,15	3,25	169545	727	29599	0,21	47
		п/м		159,19	1,57	35600	352	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*29599*				
		Сметная стоимость				*215076*				
		Деревянные двери								
335	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	92,25	14403,86	--	1328756	--	56339	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,72*		*56339*				
		Сметная стоимость				*1495903*				
336	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	427,55	1174,18	51,72	502023	22111	227487	0,98	417
		м2 проемов		751,85	21,84	321453	9339	59,8	0,03	11
		Накладные расходы -		*532,07*		*227487*				
		Сметная стоимость				*787871*				
337	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	118,35	7386,72	--	874218	--	37067	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,20*		*37067*				
		Сметная стоимость				*984188*				
338	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	198	9059,22	--	1793726	--	76054	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*384,11*		*76054*				
		Сметная стоимость				*2019362*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние**	111,2	8707,42	--	968265	--	41054	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*369,19*		*41054*				
		Сметная стоимость				*1090065*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			6378019	58081			784
		Накладные расходы -	Тенге			662867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7604157				
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка, Потолки								
347	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	161	4158,64	52,24	669541	8410	121913	1,17	188
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		981,23	35,68	157978	5745	54,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*757,22*		*121913*				
		Сметная стоимость				*854771*				
		Стены, ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПЕРЕГОРОДОК УЧТЕНА В УСИЛЕНИИ, В р."ПЕРЕГОРОДОКИ"								
356	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	626,85	4207,76	13,18	2637637	8265	693918	2,00	1254
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	1014908	4080	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*1106,99*		*693918*				
		Сметная стоимость				*3598079*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			3307178	16675			1442
		Накладные расходы -	Тенге			815831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4452849				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1 /3 шт/, УЗЕЛ "1" - З/Д В Ф-ТЕ ПОД ЛЕСТНИЦУ (АС-50,-51)								
366	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,02316	313462,11	847,41	7260	20	2167	198,00	5
		1т		158403,96	348,76	3669	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*2167*				
		Сметная стоимость				*10181*				
367	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,02316	103448,47	--	2396	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*102*				
		Сметная стоимость				*2697*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ - 35 шт (АС-55)								
368	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Опорных подушек ОП-1. Устройство**	2,205	26369,19	3013,24	58144	6644	10416	8,25	18
		м3		6516,59	615,74	14369	1358	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -		*4723,91*		*10416*				
		Сметная стоимость				*74045*				
369	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,1575	13656,15	699,65	2151	110	1116	16,88	3
		т		12681,10	193,40	1997	30	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*1116*				
		Сметная стоимость				*3529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1575	165024,85	--	25991	--	1102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1102*				
		Сметная стоимость				*29261*				
371	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /фиксатор/ СТ РК 2591-2014	0,01575	165024,85	--	2599	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*110*				
		Сметная стоимость				*2926*				
372	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,4053	313462,11	847,41	127046	343	37916	198,00	80
		т		158403,96	348,76	64201	141	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*37916*				
		Сметная стоимость				*178159*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (АС-51)								
373	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (балка Б-1, АС-44). Монтаж	0,707616	21763,57	7983,97	15400	5650	6335	14,10	10
		т конструкций		10869,55	1778,50	7691	1258	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*8952,03*		*6335*				
		Сметная стоимость				*23473*				
374	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,707616	9579,18	1961,84	6778	1388	2934	5,25	4
		т		5889,50	2,54	4168	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4146,56*		*2934*				
		Сметная стоимость				*10489*				
375	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля (балка Б-1)	0,707616	329953,19	--	233480	--	9900	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13990,02*		*9900*				
		Сметная стоимость				*262850*				
376	11-090304-0101	Монтаж лестничных косоуров и упоров	0,682392	49966,07	18355,66	34096	12526	14046	28,90	20
		т		23944,52	5141,19	16340	3508	60,9	5,25	4
		Накладные расходы -		*20582,80*		*14046*				
		Сметная стоимость				*51993*				
377	21-060208-0401	Косоуры	0,64164	243525,33	--	156256	--	6625	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10325,47*		*6625*				
		Сметная стоимость				*175912*				
378	21-060801-0101	Упоры, полоса, уголок	0,040752	346298,35	--	14112	--	598	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*598*				
		Сметная стоимость				*15887*				
379	ТССЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	1,349256	4756,00	--	6417	--	272	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,65*		*272*				
		Сметная стоимость				*7224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	195	95,74	0,54	18669	105	12608	0,12	23
		шт		95,20	0,25	18564	50	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,66*		*4203*				
		Сметная стоимость				*11260*				
381	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03705	381819,66	--	14146	--	600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*200*				
		Сметная стоимость				*5308*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПм-2 (4 шт, АС-49,53)								
387	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	5,64	31648,67	2072,38	178498	11688	39523	14,20	80
		м3		10802,65	403,92	60927	2278	48,5	0,47	3
		Накладные расходы -		*7007,54*		*39523*				
		Сметная стоимость				*235462*				
388	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,32544	201861,25	--	65694	--	2785	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*2785*				
		Сметная стоимость				*73958*				
389	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /фиксатор/ мм СТ РК 2591-2014	0,0336	165024,56	--	5545	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,04*		*235*				
		Сметная стоимость				*6242*				
390	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,04872	206864,42	1477,15	10078	72	1090	33,10	2
		1т		26480,66	423,13	1290	21	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*1090*				
		Сметная стоимость				*12061*				
391	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04872	165024,56	--	8040	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,04*		*341*				
		Сметная стоимость				*9051*				
		СТУПЕНИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-49,56)								
393	11-060801-0101	Устройство монолитных ступеней из бетона класса В25	0,6	29546,51	1108,67	17728	665	2693	8,06	5
		м3		6131,65	267,10	3679	160	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4487,74*		*2693*				
		Сметная стоимость				*22054*				
394	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00612	201861,25	--	1235	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*52*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1390*				
395	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00144	196245,13	--	283	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*12*				
		Сметная стоимость				*319*				
		СТУПЕНИ СБОРНЫЕ (80 шт. АС-49,56; ГОСТ8717-..)								
396	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	288	930,96	34,30	268117	9878	175092	1,08	311
		м ступеней		864,02	14,18	248838	4083	62,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*607,96*		*175092*				
		Сметная стоимость				*478665*				
398	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 дополнительные (ЗД-3, АС-49)	0,4656	129916,38	--	60489	--	2565	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*2565*				
		Сметная стоимость				*68098*				
399	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4656	103448,47	--	48166	--	2042	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*2042*				
		Сметная стоимость				*54225*				
400	ТССЦ РК 8.04-08-	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,36	4756,00	--	1712	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,65*		*73*				
		Сметная стоимость				*1927*				
401	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	70,98	1008,10	59,99	71555	4258	25852	0,57	41
		м		473,09	23,52	33580	1670	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*364,22*		*25852*				
		Сметная стоимость				*105200*				
402	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,08744	299949,74	--	326177	--	13830	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*13830*				
		Сметная стоимость				*367208*				
403	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ограждений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,53576	599,98	0,68	18921	21	9890	0,65	20
		м2		504,13	0,33	15898	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*9890*				
		Сметная стоимость				*31116*				
		СТУПЕНИ СПУСКА В ПОДВАЛ МЕЖДУ ОСЕЙ 6-7 (7 шт, АС-49)								
404	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	25,2	930,96	34,30	23460	864	15321	1,08	27
		м ступеней		864,02	14,18	21773	357	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*607,96*		*15321*				
		Сметная стоимость				*41883*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки**	25,2	2387,48	--	60164	--	2551	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,23*		*2551*				
		Сметная стоимость				*67732*				
406	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 дополнительные**	0,04074	129916,38	--	5293	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*224*				
		Сметная стоимость				*5959*				
407	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,04074	103448,47	--	4214	--	179	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4386,22*		*179*				
		Сметная стоимость				*4744*				
408	ТССЦ РК 8.04-08-	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	0,0315	4756,00	--	150	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201,65*		*6*				
		Сметная стоимость				*169*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**1878586**	**54163**			**633**
		Накладные расходы -	Тенге			**392396**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**2452660**				
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Ограждения балконов /АС-43/								
409	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	12,24	5258,00	1377,83	64358	16865	19514	3,07	38
		м3 кладки		2267,44	322,30	27753	3945	50,8	0,38	5
		Накладные расходы -		*1594,31*		*19514*				
		Сметная стоимость				*90582*				
410	21-030301-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	11,2608	15222,48	--	171417	--	7268	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*645,43*		*7268*				
		Сметная стоимость				*192980*				
411	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	16,7616	45402,52	1388,52	761019	23274	426997	56,40	945
		т металлических изделий		44014,00	458,01	737745	7677	50,8	0,54	9
		Накладные расходы -		*25474,74*		*426997*				
		Сметная стоимость				*1283058*				
412	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,082944	201861,25	--	16743	--	710	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*710*				
		Сметная стоимость				*18849*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,000864	196245,13	--	170	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*7*				
		Сметная стоимость				*191*				
414	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,81808	49966,07	18355,66	140808	51728	58004	28,90	81
		т конструкций		23944,52	5141,19	67478	14488	60,9	5,25	15
		Накладные расходы -		*20582,80*		*58004*				
		Сметная стоимость				*214717*				
415	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,81808	299949,74	--	845282	--	35840	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*35840*				
		Сметная стоимость				*951612*				
416	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	81,72432	193,50	0,68	15813	55	4730	0,11	9
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	7079	27	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,87*		*4730*				
		Сметная стоимость				*22186*				
		СТОЙКИ СТ-1,СТ-2								
425	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,05871	16771,66	7682,02	985	451	397	9,35	1
		т конструкций		7569,11	1975,12	444	116	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6770,00*		*397*				
		Сметная стоимость				*1493*				
426	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05871	2187,15	521,10	128	31	57	1,34	--
		т		1395,42	0,85	82	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*57*				
		Сметная стоимость				*200*				
427	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,05871	387497,12	--	22750	--	965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*965*				
		Сметная стоимость				*25612*				
428	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,70259	383,81	0,68	653	1	308	0,37	1
		м2		287,96	0,33	490	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,96*		*308*				
		Сметная стоимость				*1038*				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1,МО-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,02516	51830,42	16209,68	1304	408	599	35,90	1
		т конструкций		29062,13	4975,27	731	125	60,9	4,41	--
		Накладные расходы -		*23805,28*		*599*				
		Сметная стоимость				*2055*				
430	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02516	299949,74	--	7547	--	320	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*320*				
		Сметная стоимость				*8496*				
431	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,72964	599,98	0,68	438	--	229	0,65	--
		м2		504,13	0,33	368	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*229*				
		Сметная стоимость				*720*				
		НАВЕС								
432	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,012	63880,39	675,43	767	8	159	22,50	--
		м3		16618,05	305,34	199	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*159*				
		Сметная стоимость				*1000*				
433	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	0,06	75227,47	903,31	4514	54	810	22,10	1
		м3		16182,73	357,24	971	21	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*810*				
		Сметная стоимость				*5750*				
434	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0612	6012,47	37,19	368	2	39	0,78	--
		м3		593,39	15,87	36	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*39*				
		Сметная стоимость				*439*				
435	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	9,12	3193,85	61,04	29128	557	8303	1,71	16
		м2 кровли		1300,88	17,38	11864	158	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*910,44*		*8303*				
		Сметная стоимость				*40426*				
436	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,04	17464,27	--	699	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*30*				
		Сметная стоимость				*787*				
437	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	9,12	209,33	1,73	1909	16	212	0,03	--
		м2		22,36	0,74	204	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2291*				
438	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(2ШТ)**	0,00834	417071,51	5894,56	3478	49	360	42,70	--
		1т		38407,37	873,62	320	7	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*360*				
		Сметная стоимость				*4145*				
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ "13"(АС-91,92)								
439	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,43	16415,67	661,24	7059	284	534	1,35	1
		м3		927,81	153,77	399	66	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1242,84*		*534*				
		Сметная стоимость				*8201*				
440	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	11	1147,30	536,58	12620	5902	4525	0,48	5
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	4036	2127	62,1	0,20	2
		Накладные расходы -		*411,33*		*4525*				
		Сметная стоимость				*18516*				
441	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	8	1623,99	753,03	12992	6024	4628	0,67	5
		шт. сборных конструкций		514,95	272,32	4120	2179	62,1	0,28	2
		Накладные расходы -		*578,48*		*4628*				
		Сметная стоимость				*19029*				
442	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	4,265	18692,97	--	79726	--	3380	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*792,58*		*3380*				
		Сметная стоимость				*89755*				
443	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	0,12	17662,83	788,08	2120	95	245	3,06	--
		м3		2358,92	198,41	283	24	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2041,80*		*245*				
		Сметная стоимость				*2554*				
444	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,56	24670,65	3013,24	13816	1687	2605	8,25	5
		м3		6516,59	615,74	3649	345	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4651,89*		*2605*				
		Сметная стоимость				*17735*				
445	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,7	18930,72	655,77	13252	459	1679	3,94	3
		м3		2934,98	222,56	2054	156	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2399,00*		*1679*				
		Сметная стоимость				*16126*				
446	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,00821	201861,25	--	1657	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*70*				
		Сметная стоимость				*1865*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОЙКИ СТ-1,СТ-2								
447	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,05871	16771,66	7682,02	985	451	397	9,35	1
		т конструкций		7569,11	1975,12	444	116	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6770,00*		*397*				
		Сметная стоимость				*1493*				
448	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05871	2187,15	521,10	128	31	57	1,34	--
		т		1395,42	0,85	82	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*57*				
		Сметная стоимость				*200*				
449	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,05871	387497,12	--	22750	--	965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*965*				
		Сметная стоимость				*25612*				
450	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,70259	383,81	0,68	653	1	308	0,37	1
		м2		287,96	0,33	490	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,96*		*308*				
		Сметная стоимость				*1038*				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1,МО-2								
451	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,02787	51830,42	16209,68	1445	452	663	35,90	1
		т конструкций		29062,13	4975,27	810	139	60,9	4,41	--
		Накладные расходы -		*23805,28*		*663*				
		Сметная стоимость				*2277*				
452	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02787	299949,74	--	8360	--	354	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*354*				
		Сметная стоимость				*9412*				
453	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,80823	599,98	0,68	485	1	253	0,65	1
		м2		504,13	0,33	407	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*253*				
		Сметная стоимость				*798*				
		НАВЕС								
454	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,012	63880,39	675,43	767	8	159	22,50	--
		м3		16618,05	305,34	199	4	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*159*				
		Сметная стоимость				*1000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	0,068	75227,47	903,31	5115	61	918	22,10	2
		м3		16182,73	357,24	1100	24	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13499,92*		*918*				
		Сметная стоимость				*6516*				
456	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0692	6012,47	37,19	416	3	44	0,78	--
		м3		593,39	15,87	41	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*44*				
		Сметная стоимость				*497*				
457	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	9,92	3193,85	61,04	31683	606	9032	1,71	17
		м2 кровли		1300,88	17,38	12905	172	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*910,44*		*9032*				
		Сметная стоимость				*43972*				
458	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,048	17464,27	--	838	--	36	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*36*				
		Сметная стоимость				*943*				
459	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	9,92	209,33	1,73	2077	17	231	0,03	--
		м2		22,36	0,74	222	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*231*				
		Сметная стоимость				*2492*				
460	11-070107-0103	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(2ШТ)	0,00834	417071,51	5894,56	3478	49	360	42,70	--
		1т		38407,37	873,62	320	7	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*360*				
		Сметная стоимость				*4145*				
		ПРИЯМОК №1,2 (АС-93)								
461	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,155	16415,67	661,24	2544	102	193	1,35	--
		м3		927,81	153,77	144	24	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1242,84*		*193*				
		Сметная стоимость				*2956*				
462	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооруженийпри толщине до 150 мм. Устройство	0,516	29734,07	3601,56	15343	1858	3667	12,49	6
		м3		10348,34	1214,10	5340	626	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*7106,28*		*3667*				
		Сметная стоимость				*20531*				
463	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00858	201861,25	--	1732	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*73*				
		Сметная стоимость				*1950*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИЛЬЗА ГМ-1								
464	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	0,02716	16847,81	847,41	458	23	244	20	1
		т		16000,40	348,76	435	9	48,5	0	--
		Накладные расходы -		*8979,89*		*244*				
		Сметная стоимость				*758*				
465	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм**	0,54	10693,52	--	5775	--	245		--
		м		--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*453,41*		*245*				
		Сметная стоимость				*6501*				
466	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00019	165024,85	--	31	--	1		--
		т		--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1*				
		Сметная стоимость				*35*				
467	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,000158	165024,85	--	26	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1*				
		Сметная стоимость				*29*				
468	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки**	0,058	1144,12	--	66	--	3	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*3*				
		Сметная стоимость				*74*				
		КРЫЛЬЦА КР1-3шт (АС-94)								
469	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	3,6	18393,28	655,77	66216	2361	8554	3,94	14
		м3		2934,98	222,56	10566	801	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2376,22*		*8554*				
		Сметная стоимость				*80752*				
470	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,04234	9979,26	896,74	423	38	220	11,60	--
		т		9052,52	368,62	383	16	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*220*				
		Сметная стоимость				*694*				
471	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,04234	201861,25	--	8547	--	362	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*362*				
		Сметная стоимость				*9622*				
472	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство**	13,07	561,32	18,63	7336	243	2477	0,37	5
		м2 стяжки		251,54	9,54	3288	125	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,54*		*2477*				
		Сметная стоимость				*10598*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	13,07	315,39	13,12	4122	172	328	0,02	--
		м2		12,10	6,31	158	82	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*328*				
		Сметная стоимость				*4805*				
		ПАНДУС-3шт (АС-94)								
474	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2	15664,72	717,21	31329	1434	2239	0,97	2
		м3		728,71	172,32	1457	345	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1119,72*		*2239*				
		Сметная стоимость				*36254*				
475	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03024	9979,26	896,74	302	27	157	11,60	--
		т		9052,52	368,62	274	11	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*157*				
		Сметная стоимость				*496*				
476	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03024	201861,25	--	6104	--	259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*259*				
		Сметная стоимость				*6872*				
477	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/40/ мм. Устройство	10	561,32	18,63	5613	186	1895	0,37	4
		м2 стяжки		251,54	9,54	2515	95	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*189,54*		*1895*				
		Сметная стоимость				*8109*				
478	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	10	315,39	13,12	3154	131	251	0,02	--
		м2		12,10	6,31	121	63	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*251*				
		Сметная стоимость				*3677*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**2471819**	**116206**			**1168**
		Накладные расходы -	Тенге			**618472**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**3337515**				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация, Холодный водопровод								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	408	1759,98	313,81	718072	128035	425127	1,64	669
		м трубопровода		1433,59	102,85	584905	41962	60,4	0,14	56
		Накладные расходы -		*1041,98*		*425127*				
		Сметная стоимость				*1234655*				
2	23-010501-1601 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	115,971	56,98	--	6608	--	280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,42*		*280*				
		Сметная стоимость				*7439*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	250,821	76,62	--	19218	--	815	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,25*		*815*				
		Сметная стоимость				*21635*				
4	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	90	1330,75	193,63	119768	17427	72581	1,29	116
		м трубопровода		1127,64	63,63	101488	5727	60,4	0,08	8
		Накладные расходы -		*806,46*		*72581*				
		Сметная стоимость				*207737*				
5	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	83,61	105,82	--	8848	--	375	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,49*		*375*				
		Сметная стоимость				*9961*				
6	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	152	1040,61	113,52	158173	17254	98133	1,05	160
		м трубопровода		917,85	37,49	139513	5698	60,4	0,05	8
		Накладные расходы -		*645,61*		*98133*				
		Сметная стоимость				*276810*				
7	23-010501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	142,576	109,49	--	15611	--	662	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,64*		*662*				
		Сметная стоимость				*17575*				
8	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	28	1381,77	140,33	38690	3929	24037	1,40	39
		м трубопровода		1223,80	46,66	34266	1306	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*858,48*		*24037*				
		Сметная стоимость				*67745*				
9	23-010501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	26,236	155,61	--	4083	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,60*		*173*				
		Сметная стоимость				*4597*				
10	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	36	1396,55	314,77	50276	11332	28654	1,22	44
		м трубопровода		1066,45	103,67	38392	3732	60,4	0,14	5
		Накладные расходы -		*795,93*		*28654*				
		Сметная стоимость				*85244*				
11	23-010501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	34,056	219,97	--	7491	--	318	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*318*				
		Сметная стоимость				*8433*				
12	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	31	1358,98	317,31	42128	9837	23791	1,22	38
		м трубопровода		1023,17	104,26	31718	3232	60,4	0,14	4
		Накладные расходы -		*767,46*		*23791*				
		Сметная стоимость				*71193*				
13	23-010501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	29,326	336,99	--	9883	--	419	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*419*				
		Сметная стоимость				*11126*				
14	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	90	337,30	--	30357	--	1287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,30*		*1287*				
		Сметная стоимость				*34176*				
15	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	90	429,23	--	38631	--	1638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,20*		*1638*				
		Сметная стоимость				*43490*				
16	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	12	1068,94	35,78	12827	429	6112	0,90	11
		шт.		720,02	16,96	8640	204	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*509,33*		*6112*				
		Сметная стоимость				*20454*				
17	23-040502-0605 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п 2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	11	1141,54	--	12557	--	532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,40*		*532*				
		Сметная стоимость				*14137*				
18	23-040502-0608 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	2628,60	--	2629	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,45*		*111*				
		Сметная стоимость				*2960*				
19	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	256	7,29	--	1866	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*79*				
		Сметная стоимость				*2101*				
20	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	8,21	--	616	--	26	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,35*		*26*				
		Сметная стоимость				*693*				
21	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	125	13,67	--	1709	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,58*		*72*				
		Сметная стоимость				*1924*				
22	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	27	27,34	--	738	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,16*		*31*				
		Сметная стоимость				*831*				
23	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	36	65,59	--	2361	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*100*				
		Сметная стоимость				*2658*				
24	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	31	65,59	--	2033	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*86*				
		Сметная стоимость				*2289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1305171	188244			1077
		Накладные расходы -	Тенге			685442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2149862				
		РАЗДЕЛ 4. Горячий водопровод								
47	23-010701-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	267,282	410,18	--	109634	--	4648	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,39*		*4648*				
		Сметная стоимость				*123425*				
48	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка**	81,22	1479,90	25,26	120197	2052	29910	0,55	45
		м трубопровода		476,04	9,19	38664	747	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*368,25*		*29910*				
		Сметная стоимость				*162115*				
49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 --	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	125	511,02	--	63878	--	2708	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*2708*				
		Сметная стоимость				*71913*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			293708	2052			45
		Накладные расходы -	Тенге			37267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			357453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Канализация								
55	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	341	1292,42	2,07	440714	707	123924	0,56	191
		м трубопровода		489,52	0,65	166926	222	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,41*		*123924*				
		Сметная стоимость				*609809*				
56	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	143	777,36	0,86	111162	122	50701	0,58	84
		м трубопровода		510,50	0,28	73001	41	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*354,55*		*50701*				
		Сметная стоимость				*174812*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			551876	830			274
		Накладные расходы -	Тенге			174625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			784621				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и Вентиляция, Отопление								
1	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	65	811,77	--	52765	--	25220	1,00	65
		шт.		770,89	--	50108	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*387,99*		*25220*				
		Сметная стоимость				*84223*				
2	23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	7	41847,95	--	292936	--	12420	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1774,35*		*12420*				
		Сметная стоимость				*329785*				
3	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	45	18655,08	--	839479	--	35594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,98*		*35594*				
		Сметная стоимость				*945079*				
4	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	3	21261,31	--	63784	--	2704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*901,48*		*2704*				
		Сметная стоимость				*71808*				
21	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	187,6	13677,02	103,79	2565808	19472	180326	0,70	132
		кВт		554,87	50,78	104093	9527	60,4	0,06	12
		Накладные расходы -		*961,23*		*180326*				
		Сметная стоимость				*2965825*				
38	23-020301-0403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х3,5, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	672	199,56	--	134104	--	5686	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,46*		*5686*				
		Сметная стоимость				*150973*				
39	23-020301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x2,8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432	154,89	--	66912	--	2837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*2837*				
		Сметная стоимость				*75329*				
40	23-020301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	256	245,98	--	62971	--	2670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,43*		*2670*				
		Сметная стоимость				*70892*				
41	23-020301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	324,38	--	8110	--	344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,75*		*344*				
		Сметная стоимость				*9130*				
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1990	408,37	44,72	812652	89000	270361	0,21	420
		м трубопровода		184,44	21,20	367043	42196	55,3	0,03	50
		Накладные расходы -		*135,86*		*270361*				
		Сметная стоимость				*1169654*				
49	21-110403-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	2189	213,37	--	467067	--	19804	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,05*		*19804*				
		Сметная стоимость				*525820*				
50	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	147	511,02	--	75120	--	3185	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*3185*				
		Сметная стоимость				*84569*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5441708**	**108472**			**617**
		Накладные расходы -	Тенге			**25220535932**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6483088**				
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование, ВРУ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1043	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1042,68*		*1043*				
		Сметная стоимость				*4117*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	51-080401-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-17, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	192416,00	--	192416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8158,44*		*8158*				
		Сметная стоимость				*216620*				
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*383,02*		*383*				
		Сметная стоимость				*1301*				
4	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	1	42895,75	--	42896	--	1819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1818,78*		*1819*				
		Сметная стоимость				*48292*				
		ШУ-1								
5	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	2769,43	960,75	8308	2882	3128	2,00	6
		шт.		1748,28	325,60	5245	977	42,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*1042,68*		*3128*				
		Сметная стоимость				*12351*				
6	23-070201-0918 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	61592,08	--	184776	--	7835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2611,50*		*7835*				
		Сметная стоимость				*208019*				
7	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2961,38	87,12	8884	261	2648	2,00	6
		шт.		1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*882,75*		*2648*				
		Сметная стоимость				*12455*				
8	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/100А	3	11712,50	--	35138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*496,61*		*1490*				
		Сметная стоимость				*39558*				
9	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	45	358,89	56,18	16150	2528	7050	0,34	15
		шт.		297,21	19,86	13374	894	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*156,67*		*7050*				
		Сметная стоимость				*25056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /CE200 S6 145/	45	8835,22	--	397585	--	16858	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,61*		*16858*				
		Сметная стоимость				*447598*				
11	24-010103-1401	Клеммы КБ-63	3	387,53	--	1163	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,43*		*49*				
		Сметная стоимость				*1309*				
12	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	12	332,89	--	3995	--	169	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,11*		*169*				
		Сметная стоимость				*4497*				
13	21-090404-0311	Замок цилиндровый ГОСТ 5089-2011	3	2535,31	--	7606	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,50*		*322*				
		Сметная стоимость				*8563*				
14	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,06	606,22	296,19	36	18	7	0,14	--
		м кабеля		118,74	88,70	7	5	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*118,25*		*7*				
		Сметная стоимость				*47*				
15	23-060144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	798677,67	--	47921	--	2032	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33863,93*		*2032*				
		Сметная стоимость				*53949*				
16	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323,96	3,06	324	3	154	0,36	--
		шт.		314,69	0,79	315	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,49*		*154*				
		Сметная стоимость				*517*				
17	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	320,34	--	320	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,58*		*14*				
		Сметная стоимость				*360*				
18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	915	198,95	90,93	182036	83199	54705	0,10	92
		м кабеля		84,82	30,28	77608	27708	42,8	0,04	35
		Накладные расходы -		*59,79*		*54705*				
		Сметная стоимость				*255680*				
19	23-060144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,83	798677,67	--	662902	--	28107	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33863,93*		*28107*				
		Сметная стоимость				*746290*				
20	23-060141-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,085	782288,49	--	66495	--	2819	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33169,03*		*2819*				
		Сметная стоимость				*74859*				
21	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	915	379,73	24,74	347450	22635	115493	0,29	265
		м		240,27	6,55	219850	5996	42,8	0,01	6
		Накладные расходы -		*126,22*		*115493*				
		Сметная стоимость				*499978*				
22	23-010504-0104	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	830	59,28	--	49202	--	2086	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*2086*				
		Сметная стоимость				*55391*				
23	23-010504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	85	74,61	--	6342	--	269	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*269*				
		Сметная стоимость				*7140*				
24	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	20	342,52	17,08	6850	342	1507	0,16	3
		м		132,56	3,77	2651	75	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,35*		*1507*				
		Сметная стоимость				*9026*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2272387**	**112884**			**391**
		Накладные расходы -	Тенге			**245601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2355**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2732975**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
25	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	45	2769,43	960,75	124624	43234	46921	2,00	90
		шт.		1748,28	325,60	78673	14652	42,8	0,36	16
		Накладные расходы -		*1042,68*		*46921*				
		Сметная стоимость				*185268*				
26	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 --	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	45	2277,20	--	102474	--	4345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,55*		*4345*				
		Сметная стоимость				*115364*				
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	135	1777,51	25,29	239964	3415	60687	1,00	135
		шт.		838,66	--	113219	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*449,53*		*60687*				
		Сметная стоимость				*324703*				
28	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	45	2961,38	87,12	133262	3920	39724	2,00	90
		шт.		1677,32	19,86	75479	894	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*882,75*		*39724*				
		Сметная стоимость				*186825*				
29	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	3840,58	--	69130	--	2931	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*2931*				
		Сметная стоимость				*77826*				
30	23-070204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	589,48	--	5305	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*225*				
		Сметная стоимость				*5972*				
31	23-070204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	1182,35	--	10641	--	451	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,13*		*451*				
		Сметная стоимость				*11980*				
38	ТОО "Электрокомплект "	Клемма 3-х конт. СО-3-2,5	200	100,00	--	20000	--	848	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*848*				
		Сметная стоимость				*22516*				
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	95	267,82	2,25	25443	213	11857	0,29	28
		шт.		253,50	0,79	24083	75	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*11857*				
		Сметная стоимость				*40284*				
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	95	201,05	--	19100	--	810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*810*				
		Сметная стоимость				*21503*				
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	160	267,82	2,25	42851	360	19969	0,29	46
		шт.		253,50	0,79	40560	127	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*19969*				
		Сметная стоимость				*67846*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	160	229,62	--	36739	--	1558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*1558*				
		Сметная стоимость				*41360*				
43	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	19	722,82	14,47	13734	275	5638	0,68	13
		шт.		594,42	1,99	11294	38	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,73*		*5638*				
		Сметная стоимость				*20922*				
44	23-070218-1201	**Герметичный выключатель Plexo-86710**	19	276,06	--	5245	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,70*		*222*				
		Сметная стоимость				*5905*				
45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	455	319,86	2,25	145537	1022	66664	0,34	155
		шт.		297,21	0,79	135229	361	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,51*		*66664*				
		Сметная стоимость				*229177*				
46	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	455	514,82	--	234243	--	9932	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*9932*				
		Сметная стоимость				*263709*				
47	23-070202-0901	**Коробки установочные для розетки**	142	32,79	--	4656	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,39*		*197*				
		Сметная стоимость				*5242*				
48	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами КМ-208**	210	143,90	--	30219	--	1281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,10*		*1281*				
		Сметная стоимость				*34020*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1263168**	**52439**			**557**
		Накладные расходы -	Тенге			**274260**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1660423**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**58833027**	**3294201**			**313438**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**227554**				
	Накладные расходы -		Тенге			**8789075**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**71457295**				
		Временные здания и сооружения 0,9.0,8 %	Тенге			514493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			71971788				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			352662				
		Итого:	Тенге			72324449				
		Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	Тенге			76659454				
		Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,98999996946	Тенге			75892857				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			9107143				
		Всего:	Тенге			85000000				

Технический надзор Инженер:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Эксперт _____ Корабоев У. Т.

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ Байметов А. К.