Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района" Форма-3

Технический надзор: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО" (Дом №1).

Договор № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 мая 2019 года.

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат 19 июля 2019 года

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	327 887 709,71	367 234 234,88	47 495 293	53 194 728,00
2	в т.ч. Оборудование	64 284,00		64 284	
3	Всего к оплате	327 887 709,71	367 234 234,88	47 495 293	53 194 728,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района"

В.и.о руководителя _____ **Е.Космуратов**

Технический надзор:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Директор _____ **С.С. Сарсенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 13 от 08 февраль 2018 год. доп.соглашение №1 от 14 август 2018 года. Доп.соглашение №2 от 06 сентябрь 2018г. Доп.соглашение №4 от 16 май 2019 года.

Наименование стройки - Строительство 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №1)

АКТ

приемки выполненных работ 19 июля 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.2144-1/88, ДЕТ.175 - БЕТОННЫЕ								
282	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	635,25	115,55	0,72	73401	455	38821	0,10	66
		м		88,21	0,34	56035	216	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,11*		*38821*				
		Сметная стоимость				*121200*				
		1 ЭТАЖ, ТИП "Б-1" - БЕТОННЫЙ /(лестничная клетка (S=44,70 м2)/								
289	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	46,935	115,55	0,72	5423	34	2868	0,10	5
		м		88,21	0,34	4140	16	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,11*		*2868*				
		Сметная стоимость				*8955*				
		дет.62 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /коридор (S=6,81 м2)/								
290	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	6,81	2886,71	49,85	19658	339	4464	1,06	7
		м2 покрытия		817,14	22,71	5565	155	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*655,55*		*4464*				
		Сметная стоимость				*26052*				
291	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	7,1505	115,55	0,72	826	5	437	0,10	1
		м плинтусов		88,21	0,34	631	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,11*		*437*				
		Сметная стоимость				*1364*				
292	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	0,71505	552,53	2,11	395	2	170	0,47	--
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	268	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,88*		*170*				
		Сметная стоимость				*610*				
		дет. 132 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ /прихожая,гостиная, кухня (S=31,7+146,93+129,75+206,86 м2)/								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
298	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	515,24	2706,03	13,91	1394253	7166	152856	0,38	197
		м2 покрытия		279,72	6,87	144123	3540	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*296,67*		*152856*				
		Сметная стоимость				*1670877*				
299	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	551,3068	279,43	0,54	154051	296	33705	0,09	50
		м плинтусов		77,39	0,25	42665	140	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,14*		*33705*				
		Сметная стоимость				*202777*				
		дет.138 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА /ванная, санузел (S=3,72+11,16+8,5+15,26)/								
300	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	38,64	223,88	20,08	8651	776	5603	0,26	10
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	7875	373	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*145,00*		*5603*				
		Сметная стоимость				*15394*				
		ПОЛЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА, П2дет.61 - ЛИНОЛЕУМНЫЕ (S=31,83+147,4+130,05+207,3 м2)								
310	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	2066,32	2706,03	13,91	5591516	28740	613013	0,38	789
		м2 покрытия		279,72	6,87	577990	14196	60,9	0,01	18
		Накладные расходы -		*296,67*		*613013*				
		Сметная стоимость				*6700891*				
311	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	2210,9624	279,43	0,54	617809	1187	135172	0,09	199
		м плинтусов		77,39	0,25	171103	563	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*61,14*		*135172*				
		Сметная стоимость				*813220*				
		дет.62 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (S=6,81+3,72+11,16+8,5+15,3 м2)								
312	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	181,96	2886,71	49,85	525265	9070	119284	1,06	193
		м2 покрытия		817,14	22,71	148687	4132	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*655,55*		*119284*				
		Сметная стоимость				*696113*				
313	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	191,058	115,55	0,72	22076	137	11676	0,10	20
		м плинтусов		88,21	0,34	16853	65	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*61,11*		*11676*				
		Сметная стоимость				*36452*				
314	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	19,1058	552,53	2,11	10557	40	4545	0,47	9
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	7153	19	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*237,88*		*4545*				
		Сметная стоимость				*16310*				
		ТИП "Б-2" - БЕТОННЫЕ /балконы (S=2,5+7,5+5,0+7,5 м2)/								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
315	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	90	868,87	68,36	78198	6152	19082	0,36	32
		м2 покрытия		252,68	23,28	22741	2096	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*212,03*		*19082*				
		Сметная стоимость				*105063*				
316	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	90	-174,47	-5,60	-15702	-504	-1661	-0,02	-2
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-1310	-257	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*18,45*		*1661*				
		Сметная стоимость				*-12652*				
317	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	90	261,02	0,54	23492	48	12161	0,29	26
		м2 поверхности		245,12	0,25	22061	23	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*135,12*		*12161*				
		Сметная стоимость				*38505*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			12890984	53942			1602
		Накладные расходы -	Тенге			2152198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15098726				
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка, Потолки								
349	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	161	73,67	0,50	11861	80	6614	0,09	15
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	10658	39	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*6614*				
		Сметная стоимость				*19953*				
350	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	88,67	37,36	0,50	3313	44	1757	0,04	4
		м2 окрашиваемой поверхности		31,66	0,24	2807	22	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,81*		*1757*				
		Сметная стоимость				*5475*				
351	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	2611,78	63,16	0,68	164959	1772	73043	0,06	149
		м2 окрашиваемой поверхности		43,94	0,33	114764	861	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*27,97*		*73043*				
		Сметная стоимость				*257042*				
		Стены, ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПЕРЕГОРОДОК УЧТЕНА В УСИЛЕНИИ, В р."ПЕРЕГОРОДОКИ"								
353	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	612,86	73,67	0,50	45149	306	25176	0,09	56
		м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	40572	150	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*25176*				
		Сметная стоимость				*75951*				
354	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	8046,98	63,16	0,68	508243	5460	225048	0,06	459
		м2 окрашиваемой поверхности		43,94	0,33	353590	2652	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*27,97*		*225048*				
		Сметная стоимость				*791954*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
355	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	250,66	284,79	1,04	71386	260	24291	0,19	48
		м2 окрашиваемой поверхности		148,01	0,50	37100	125	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*96,91*		*24291*				
		Сметная стоимость				*103331*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**2495467**	**7923**			**731**
		Накладные расходы -	Тенге			**355929**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**2860050**				
		РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка, Отделка цоколя								
359	11-150402-0302 РСНБ РК 2015 --	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	198,98	182,60	2,24	36333	445	13135	0,13	26
		м2 фасада		100,99	1,02	20094	203	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,01*		*13135*				
		Сметная стоимость				*53425*				
		Утепление стен								
360	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	1989,75	3703,49	152,84	7369027	304115	2787710	2,25	4482
		м2		2056,04	121,71	4091000	242177	54,8	0,14	286
		Накладные расходы -		*1401,04*		*2787710*				
		Сметная стоимость				*10969276*				
361	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	119,385	14174,94	--	1692275	--	71752	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*601,02*		*71752*				
		Сметная стоимость				*1905150*				
		Отделка стен								
362	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	1989,75	796,26	6,02	1584350	11970	609975	0,51	1021
		м2 отделываемой поверхности		474,84	2,71	944819	5400	54,8	--	6
		Накладные расходы -		*306,56*		*609975*				
		Сметная стоимость				*2369871*				
363	11-150402-0302 РСНБ РК 2015 --	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	1989,75	182,60	2,24	363319	4448	131344	0,13	261
		м2 фасада		100,99	1,02	200938	2025	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*66,01*		*131344*				
		Сметная стоимость				*534237*				
364	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосы**	654,11	389,51	0,66	254780	431	112217	0,32	209
		м откосов		271,41	--	177535	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*171,56*		*112217*				
		Сметная стоимость				*396357*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
365	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	1481,6648	527,22	1,25	781156	1855	293231	0,44	645
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	490322	880	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*197,91*		*293231*				
		Сметная стоимость				*1160338*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**13771797**	**323264**			**6643**
		Накладные расходы -	Тенге			**4019365**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**18121069**				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1 /3 шт/								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (АС-51)								
380	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	195	95,74	0,54	18669	105	12608	0,12	23
		шт		95,20	0,25	18564	50	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,66*		*12608*				
		Сметная стоимость				*33779*				
381	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,03705	381819,66	--	14146	--	600	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*600*				
		Сметная стоимость				*15926*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПм-2 (4 шт, АС-49,53)								
392	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	90,6	2886,71	49,85	261536	4516	59393	1,06	96
		м2 покрытия		817,14	22,71	74033	2057	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*655,55*		*59393*				
		Сметная стоимость				*346603*				
		ОТМОСТКА (АС-13/1)								
479	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	34,8	18696,56	6,26	650640	218	85769	3,66	127
		м3		2633,66	--	91651	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2464,64*		*85769*				
		Сметная стоимость				*795322*				
480	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	232	895,98	2,00	207868	465	26108	0,14	33
		м2		117,94	0,65	27362	151	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*112,53*		*26108*				
		Сметная стоимость				*252694*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**1152859**	**5304**			**280**
		Накладные расходы -	Тенге			**184478**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**1444324**				
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация, Водомерный узел /1 шт/								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
25	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	1	7750,78	353,80	7751	354	4656	8,50	9
		узел		6800,17	73,64	6800	74	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*4656,45*		*4656*				
		Сметная стоимость				*13400*				
26	23-030301-0213 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	1	24502,58	--	24503	--	1039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1038,91*		*1039*				
		Сметная стоимость				*27585*				
27	ТОО "СпецПромЦентр"	**Манометр МП4-Уф**	1	5672,32	--	5672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,51*		*241*				
		Сметная стоимость				*6386*				
28	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	1	1193,31	--	1193	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,60*		*51*				
		Сметная стоимость				*1343*				
29	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/**	0,584	595,72	--	348	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,26*		*15*				
		Сметная стоимость				*392*				
30	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	237,01	--	474	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,05*		*20*				
		Сметная стоимость				*534*				
31	23-040501-0126 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	1	1275,57	--	1276	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,08*		*54*				
		Сметная стоимость				*1436*				
32	23-020101-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	1	295,97	--	296	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,55*		*13*				
		Сметная стоимость				*333*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
33	23-020101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	1	191,83	--	192	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,13*		*8*				
		Сметная стоимость				*216*				
34	23-041013-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	1	37271,70	--	37272	--	1580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1580,32*		*1580*				
		Сметная стоимость				*41960*				
35	23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	2	77982,81	--	155966	--	6613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3306,47*		*6613*				
		Сметная стоимость				*175585*				
36	23-041012-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	1	11041,80	--	11042	--	468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468,17*		*468*				
		Сметная стоимость				*12431*				
		Квартирный водомер /45 шт/								
37	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	135	369,29	17,89	49854	2415	31708	0,41	55
		счетчик (водомер)		339,70	8,48	45859	1145	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*234,87*		*31708*				
		Сметная стоимость				*88087*				
38	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	135	2541,30	--	343076	--	14546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,75*		*14546*				
		Сметная стоимость				*386232*				
39	ТОО "Прибор"	**Кран шаровой диам.20 11ч38п**	45	1142,86	--	51429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,46*		*2181*				
		Сметная стоимость				*57898*				
40	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	35	1288,26	13,21	45089	462	8325	0,34	12
		м трубопровода		285,83	5,21	10004	182	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*237,86*		*8325*				
		Сметная стоимость				*57687*				
41	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	45	1357,20	13,21	61074	594	10835	0,34	15

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м трубопровода		285,83	5,21	12862	234	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*240,79*		*10835*				
		Сметная стоимость				*77662*				
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОМЕРНЫЙ								
42	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Металлический ящик из тонколистовой стали. Монтаж	1,33398	40289,86	2355,00	53746	3142	32177	46,60	62
		т конструкций		35008,25	297,67	46700	397	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*32177*				
		Сметная стоимость				*92797*				
43	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,347318	345850,53	--	465971	--	19757	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*19757*				
		Сметная стоимость				*524586*				
44	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	180	280,78	--	50540	--	2143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*2143*				
		Сметная стоимость				*56898*				
45	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности ЯЩИКОВ(кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	177,876	193,50	0,68	34418	121	10295	0,11	20
		м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	15408	59	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,87*		*10295*				
		Сметная стоимость				*48290*				
		Горячий водопровод								
46	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	279	819,63	9,59	228677	2675	152508	0,94	262
		м трубопровода		809,18	3,82	225761	1065	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*546,62*		*152508*				
		Сметная стоимость				*411680*				
50	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	279	55,50	2,06	15485	575	9676	0,05	14
		м трубопровода		51,35	--	14326	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,68*		*9676*				
		Сметная стоимость				*27174*				
51	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,279	41104,60	--	11468	--	7474	51,50	14
		км трубопровода		38689,38	--	10794	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26787,64*		*7474*				
		Сметная стоимость				*20457*				
52	11-170201-0103	Смесители. Установка	90	621,61	0,13	55945	11	36015	0,70	63
		шт.		593,72	--	53435	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*400,17*		*36015*				
		Сметная стоимость				*99317*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
53	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях См-ВДРНШл, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	45	4281,34	--	192660	--	8169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,53*		*8169*				
		Сметная стоимость				*216895*				
54	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором См-УмДЦБА, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	45	3553,06	--	159888	--	6779	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*6779*				
		Сметная стоимость				*180001*				
		Канализация								
57	11-160201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	19	4673,35	27,13	88794	516	10688	0,70	13
		м трубопровода		566,67	12,09	10767	230	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*562,54*		*10688*				
		Сметная стоимость				*107441*				
58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,3	1137,41	--	15128	--	9961	1,54	20
		м3		1137,41	--	15128	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*9961*				
		Сметная стоимость				*27096*				
59	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,334	652,64	--	4786	--	3152	0,97	7
		м3		652,64	--	4786	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*3152*				
		Сметная стоимость				*8573*				
60	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	143	65,59	--	9379	--	398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*398*				
		Сметная стоимость				*10559*				
61	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	228	65,59	--	14955	--	634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,78*		*634*				
		Сметная стоимость				*16836*				
62	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство**	0,17	18145,95	655,77	3085	111	402	3,94	1
		м3		2934,98	222,56	499	38	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2365,73*		*402*				
		Сметная стоимость				*3766*				
		Приборы								
63	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	45	2469,54	115,41	111129	5193	59080	2,22	100
		комплект		1861,83	57,12	83782	2570	60,4	0,07	3

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*1312,89*		*59080*				
		Сметная стоимость				*183826*				
64	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96**	45	8209,19	--	369414	--	15663	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*348,07*		*15663*				
		Сметная стоимость				*415883*				
65	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	45	5237,47	--	235686	--	9993	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,07*		*9993*				
		Сметная стоимость				*265333*				
66	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	45	1925,03	58,05	86627	2612	51338	1,95	88
		комплект		1653,93	28,43	74427	1279	60,4	0,04	2
		Накладные расходы -		*1140,85*		*51338*				
		Сметная стоимость				*149002*				
67	23-030102-0945 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	45	11505,16	--	517732	--	21952	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*487,82*		*21952*				
		Сметная стоимость				*582859*				
68	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	45	547,14	--	24621	--	1044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,20*		*1044*				
		Сметная стоимость				*27718*				
69	23-030102-1001	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	45	4461,59	--	200772	--	8513	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,17*		*8513*				
		Сметная стоимость				*226027*				
70	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	45	2923,12	285,99	131540	12869	79015	2,90	131
		комплект		2459,69	132,31	110686	5954	60,4	0,16	7
		Накладные расходы -		*1755,89*		*79015*				
		Сметная стоимость				*227400*				
71	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96**	45	66834,38	--	3007547	--	127520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2833,78*		*127520*				
		Сметная стоимость				*3385872*				
72	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	45	1557,77	--	70100	--	2972	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Накладные расходы -		*66,05*		*2972*				
		Сметная стоимость				*78918*				
73	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	45	1659,45	43,74	74675	1968	41267	1,56	70
		комплект		1323,15	21,64	59542	974	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*917,05*		*41267*				
		Сметная стоимость				*125218*				
74	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	45	3464,27	--	155892	--	6610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,89*		*6610*				
		Сметная стоимость				*175502*				
75	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 /монтаж учтен в расценке Е11-170101-0106, Е11-170501-0101/**	45	4646,35	--	209086	--	8865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*197,01*		*8865*				
		Сметная стоимость				*235387*				
76	23-020401-4301 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	45	1174,91	--	52871	--	2242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,82*		*2242*				
		Сметная стоимость				*59522*				
77	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	45	547,14	--	24621	--	1044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,20*		*1044*				
		Сметная стоимость				*27718*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7473742**	**33620**			**956**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**64284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**827278**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8967717**				

РАЗДЕЛ 1.Отопление и Вентиляция, Отопление

22	11-181101-0105	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	167	209,58	--	35000	--	13173	0,12	21
		комплект		111,17	--	18566	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*78,88*		*13173*				
		Сметная стоимость				*52027*				
23	ТОО "КазРосМетПром"	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм**	103	7758,93	--	799170	--	33885	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*328,98*		*33885*				
		Сметная стоимость				*899699*				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
24	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	45	770,89	--	34690	--	17382	1,00	45
		шт.		770,89	--	34690	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*386,26*		*17382*				
		Сметная стоимость				*56237*				
25	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	35	92100,52	--	3223518	--	136677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,06*		*136677*				
		Сметная стоимость				*3629011*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4092377**	**21230**			**518**
		Накладные расходы -	Тенге			**35231**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4636974**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**37997474**	**532073**			**11482**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**64284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6658441**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44719428**				
		в том числе СМР	Тенге			**44655915**				
		в том числе оборудование	Тенге			**64284**				
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге			**321523**				
		Итого:	Тенге			**44977438**				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	Тенге			**220389**				
		Итого:	Тенге			**45197827**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 СМР	Тенге			**47906908**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 оборудование	Тенге			**68137**				
		Итого: с оборудованием	Тенге			**47975045**				
		понижающий коэфицент к=0,98999996946	Тенге			**47495293**				
		НДС 12%	Тенге			**5699435**				
		Итого:	Тенге			**53194728**				

Технический надзор Инженер:

ТОО "НҰР&М Құрылыс"

Эксперт _____ Корабоев У. Т.

Подрядчик:

ТОО "Паулет"

Директор: _____ Байметов А. К.