Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

**Заказчик: филиал «Еңбек-Көкшетау» Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Еңбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"**

БИН 160440015281 Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, ул. Яглинского, д. 10а тел.: 87026024583

**Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши общежития КГУ "Сервисно-технического колледжа №1, г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области по улице Буденного, 111 г. Кокшетау**

## Акт №1 от 25.11.2016 года
## приемки выполненных работ
## за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г.

| № п/п | № по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | 7 | E0112-14-2 | Демонтаж покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом | 171,2 | 502,58 | 196,58 | 86 041 | 33 654 | 77 376 | 2,17 | 371 |
| | | k=0,8 | *м3 утеплителя* | | 306,00 | 73,80 | 52 387 | 12 635 | 119,0 | 0,36 | 62 |
| | 8 | E0158-20-1 | Демонтаж выравнивающей цементной стяжки | 706,22 | 66,78 | 11,34 | 47 161 | 8 009 | 43 279 | 0,34 | 240 |
| | | k=0,8 | *м2* | | 55,44 | 1,78 | 39 153 | 1 257 | 107,1 | 0,01 | 7 |
| | 9 | E0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 978 | 29,02 | 2,02 | 28 382 | 1 976 | 28 616 | 0,17 | 170 |
| | | | *м2 кровли* | | 27,00 | 0,32 | 26 406 | 313 | 107,1 | 0,00 | 3 |
| | 10 | E0110-23-5 | Демонтаж блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 | 1,94 | 178,26 | 24,71 | 346 | 48 | 379 | 0,98 | 2 |
| | | k=0,8 | *м2 проемов* | | 153,54 | 9,34 | 298 | 18 | 120,0 | 0,05 | |
| | 11 | E0146-34-4 | Разборка кирпичных стен | 14,45 | 1 795,50 | 627,75 | 25 945 | 9 071 | 18 259 | 7,10 | 103 |
| | | | *м3* | | 1 167,75 | 236,25 | 16 874 | 3 414 | 90,0 | 1,16 | 17 |
| | 12 | E01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 81,0556 | 27,10 | 27,10 | 2 197 | 2 197 | 1 538 | - | |
| | | | m | | - | 18,97 | - | 1 538 | 100,0 | 0,40 | 32 |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 81,0556 | 84,26 | 84,26 | 6 830 | 6 830 | 1 366 | - | |
| | 13 | E010333-A10-1 k=1,1 | m | - | | 16,85 | - | 1 366 | 100,0 | 0,35 | 29 |
| | | | **Всего прямые затраты** | | | | **196 902** | **61 785** | | | **886** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,44% | | | 1,44% | 2 835 | | | | |
| | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время | | | 2,77% | 5 533 | | | | |
| | | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **205 270** | | | | |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2 121 тенге** | | | 2,737 | **561 823,99** | | | | |
| | | | НДС (12 %) | | | | 67 418,88 | | | | |
| | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **629 242,87** | | | | |

**Заказчик:**
Директор филиал «Еңбек-Көкшетау» РГП на ПХВ «Еңбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

**Копенов М.К.**

**Исполнитель:**
Директор ТОО "Жылу Тепло Сервис"

**Новохатский Д.С.**