Заказчик :ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района"

Подрядчик : ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное**

Наименование объекта - **Строительство дома культуры. Подземная строительная часть здания (сооружения)**

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

АКТ №3

приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1.Подземная строительная часть здания (сооружения)										
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
7	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	200		7122,53	1930,01	1424506	386002	347424	703971	2298755
		НР - 91%; СП - 8%				3455,40	412,57	691080	82514		170278	
8	212-101-2203 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	203		28988,00	--	5884564	--	5884564	--	6355329
		СП - 8%				--	--	--	--		470765	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	91		4653,41	2344,59	423460	213357	99958	198118	671305
		НР - 118%; СП - 8%				1210,39	634,63	110145	57751		49726	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	51		2239,97	1049,39	114238	53519	34082	48526	175785
		НР - 118%; СП - 8%				522,30	284,05	26637	14487		13021	
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	107		2951,88	1336,80	315851	143038	87789	146015	498815
		НР - 118%; СП - 8%				794,62	361,84	85024	38717		36949	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15		2006,41	1070,19	30096	16053	7273	13116	46668
		НР - 118%; СП - 8%				451,31	289,68	6770	4345		3457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)	м3	3,21	28169,15	1412,93	90423	4536	74300	11541	110121
		НР - 91%, СП - 8%			3609,60	341,43	11587	1096		8157	
15	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	152,29	48480,00	--	7383019	--	7383019	--	7973661
		СП - 8%			--	--	--	--		590642	
		Гидроизоляция									
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	157,8	3166,54	6,96	499680	1098	459962	36214	578766
		НР - 93%, СП - 8%			244,74	2,03	38620	320		42872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16165837	817603	14378371	1157501	18709205
							969863	199230	--	1385867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16165837				
	Материалы		Тенге				1110789				
	Всего заработная плата		Тенге					1169093			
	Местные материалы		Тенге				13267583				
		Накладные расходы	Тенге				1157501				
		Сметная прибыль	Тенге				1385867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18709205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1169093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18709205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1169093			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге								18709205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				969863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199230			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14378372		
		- Накладные расходы	Тенге							1157501	
		- Сметная прибыль	Тенге							1385867	

		Всего по объекту										**18709205**
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения -1,5 %										**280638**
		Итого										**18989843**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)										**417777**
		Итого										**19407620**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										**388152**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**19795772**
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)										**20786578**
		С понижающим коэффициентом к-0,95										**19747249**
		НДС (12 %)										**2369670**

Рк

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**22116919**
		Итого стоимость строительства										**22116919**

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Жангизкаринского района
Хакимов А.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group»
Исков Е.С.

Авторский надзор
ТОО" ПК Saulet"
Умербеков Н.С.