Утвержден приказом
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»
№ 353/1 от «01» 08 2023 г.

Қазақстан Республикасы
«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01
«02» 08 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 г №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 08 20 23

Заказчик: **ГУ «Отдел жилишно-комунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе», БИН 190240037042, Тел.: 8 7132 41-69-49, г.Актобе, улица Тургенева, 98/5, и.о. руководителя Бақыткелді Жомарт Бақыткелдіұлы**

фамилия, имя,очество(при его наличии) ИИН , телефон-для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый адрес, область, город,район,населенный пункт,наименование улицы,номер дома/ здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) **от «31» июля 2023г ТОО «DEN-Group Plus» директор Жолдыбаев Рашид Диятович, г. Актобе, ул. Тауелсіздік. дом 16, кв. 93, БИН 070340011905, тел 8(7132) 44-15-74**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно монтажных работ (прилагается) **от «31» июля 2023г ТОО « МАСТЕР Металл Пласт», Женсикбаев Асет Серикович, №KZ90VJE00061627 от 25.01.2021 г., БИН 110140013314, тел.: 8 7132 41-82-80**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненых работ проекту(прилагается) **от «31» июля 2023г ТОО «Актобедорпроект», и.о. директора Капишев Есет Салимгереевич, БИН 001240002927, тел.: 8 7132 54-80-63**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения атестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п. Украинка в городе Актобе», вид – капитальный ремонт, технически сложный II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта , вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Актюбинская область, г.Актобе, п.Украинка**

(область, район, населенный пункт, микрарайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____»_____20____ года ознакомления подтверждает ,что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Правоустанавливающего документа на земельный участок от «____» _____ 20____ года

документ, подтверждающий наступление юридических факторов (юридических составов), на основании которых возникаю, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры , решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды)

2) Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений отдельных частей существующих зданий от **«25» сентября 2020 года №3537, Акимат города Актобе**

Наименование органов вынесшего решения

3) Талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», №KZ92REA00336385 от 09.06.2023 г.** наименование органов принявшего уведомления дата и № принятия талона

4) Проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Актобедорпроект», заказ №2015**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденно
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе», №122 от 23.02.2021 года
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: «1» июля 2022 года;

Окончание работ: «1» августа 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц,

по норме или по проекту организации строительства месяц **6**

фактически месяц **6**

3 Объект(комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность провозная способность число рабочих мест и тому подобнее заполняется по всем объектам (кроме жилых домов в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность автодороги	м	1627,04		1627,04	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7,0		7,0	
Тип покрытия		капитальный		капитальный	
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	

Выпуск продукции (оказания услуг),предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
Всего квартир в том числе		общая	Жилая		общая	жилая
Однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4 Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Поселок Украинка расположен на северо-восточной части Актюбинской области, вдоль автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Орск» с левой стороны. Участок автомобильной дороги в п. Украинка подлежащий капитальному ремонту входе производства работы поделен на 4 участка. Начало 1 участка ПК0+00 начало улицы Наурыз принято на конце 3 округления асфальтобетонного покрытия на примыкании к автомобильной дороге «Актобе Орск» 10 км; Конец I участка ПК 7+54,51 принят на участке пересечения улиц Наурыз и Табигат, и соответствует ПК 0+12,54 участка II; Начало II участка ПК0+00 принято на участке улицы Табигат в районе пересечения с улицей Наурыз; Конец II участка ПК 3+47,05 принят на участке пересечения улицы Табигат с Улицой Шапагат и соответствует ПК 1+07,48 участка III. Начало III участка ПК0+00 принято на участке улицы Шапагат в районе пересечения с улицой Табигат; Конец III участка ПК 2+79,73 принят на участке улицы Шапагат на конце участка IV и соответствует ПК 2+45,75 участка IV; Начало IV участка ПК0+00 принято на начале улицы Шапагат в конце закругления асфальтобетонного покрытия на примыкании к автомобильной дороге «Актобе-Орск», 10км; Конец IV участка ПК 2+45,75 принят на участке улицы Шапагат и соответствует ПК 2+35,47 участка III. Категория автомобильной дороги – улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. Параметры дороги: дорога с 2-х полосным движением; ширина полосы движения 3,5м; ширина обочины 1,5 м; Дорожная одежда капитального типа, покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона; расчетная скорость 40 км в час протяженность автомобильной дороги 1641,04 км. На участке дороги для организации пешеходного движения предусмотрены тротуары протяженностью 3078 м покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона На автомобильной дороге имеются примыкания в количестве 7 шт. Для обустройства дороги и безопасности дорожного движения предусмотрены дорожные знаки и разметка.**

По обслуживанию пассажирских перевозок в зоне жилой застройки, предусмотрены автобусные остановок в количестве 4-х штук. Наружное освещение выполнено из

оцинкованных металлических стоек СТВ -10-3ГЦ с одно рожковыми кронштейнами вылетом 0,6 м и с уличными светодиодными светильниками 150Вт-55 шт, на стальных оцинкованных опорах высотой-10 метров. Вдоль улицы, также имеются пересечения с трассой различных коммуникаций как воздушных так и подземных: газопроводы, линии связи, электроснабжение и наружный водопровод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) всего **284 560,712** тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажных работ **237 075,987** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **1 265,645** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **281 737,702** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **237 075,987** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 265,645** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **96,36** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **нет .**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе»** принять в эксплуатацию.

наименование объект

Заказчик: **Бақыткелді Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация, **ТОО «МАСТЕР Метал Пласт»**

(наименование организации)

Женсикбаев А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя), подпись, дата

Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
Женсикбаев А.С., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО«Актобедорпроект», и.о. директора Капишев Е.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жолдыбаев Р.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1627,04		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м	2,25		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус		Поперечный 20 град. продолный 32 гр	
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	96	Дорожные знаки выполнены со светоотражающей пленкой согласно СТ РК 1125-20002 Опоры знаков устанавливаются по высоте в 2,0-4,0 м и закрепляются монолитным фундаментом	Дорожная разметка проезжей части предусмотрена согласно СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения
12	Элементы освещения		55		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 1225-2019 толщиной 40 мм; нижнийсмеси тип Б марки II на битуме БНД 70/100 по СТ РК слой	

				покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2019 толщиной 60 мм; основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 180 мм; подстилающий слой из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 150 мм. Укрепление обочин предусмотрено из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С1 ГОСТ 25607-2009 ширина 1,5 толщ 150мм	
15	Электроосвещение		55	Наружное освещение производится напряжением 0,4 кВ с трех трансформаторных подстанций наружное освещение предусмотрено на стальных оцинкованныцх опорах высота 10 м а также стальные кронштеины под углом 15 гр т вылетом 0,6 м	

Заказчик **Бакытжелді Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Капишев Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

то печати (при наличии)