Заказчик :ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик : ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное**

Наименование объекта - **Строительство дома культуры. Подземная строительная часть здания (сооружения)**

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

АКТ №4

приемки выполненных работ за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
3	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**58,9**		**46890,21**	**3027,11**	**2761833**	**178297**	**2179480**	**419783**	**3436145**
		НР - 93%; СП - 8%				**6860,03**	**803,46**	**404056**	**47324**		**254529**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,1618	304,03	1329,00		404056				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,536	31,5704							
3.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,382	22,4998		6644,00		149489			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	22,4998		1499,00		33727			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,154	9,0706		3176,00		28808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	9,0706		1499,00		13597			
3.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,24**	**14,14**	**17140,00**				**242291**		
3.6	**213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**22,38**	**86548,00**				**1937117**		
3.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	2,5916	28,00				73		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2761833**	**178297**	**2179480**	**419783**	**3436145**
								404056	**47324**	--	**254529**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2761833**				
	Материалы		Тенге					**2179481**				
	Всего заработная плата		Тенге						**451380**			
		Накладные расходы	Тенге					**419783**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				254529				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3436145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					451380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3436145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					451380			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3436145**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				404056				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178297			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2179481		
		- Накладные расходы	Тенге							419783	
		- Сметная прибыль	Тенге							254529	
		Всего по объекту									**3436145**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %									**51542**
		Итого									**3487687**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									**76729**
		Итого									**3564416**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									**71288**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**3635705**
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г -100 % (Иинф = 1,0500514)									**3817677**
		С понижающим коэффициентом к-0,95									**3626793**
		НДС (12 %)									**435215**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4062008**
		Итого стоимость строительства									**4062008**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района
_____ Хакимов А.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group»
_____ Исаков Е.С.

Авторский надзор
ТОО "ПК Saulet"
_____ Умербеков Н.С.