Заказчик :ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района" **Приказ Министра по инвестициям и развитию**

Подрядчик : ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006" **Форма 2в**

Наименование стройки - **Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное**

Наименование объекта - **Строительство дома культуры. Надземная строительная часть здания (сооружения).Корректировочная смета 2-1-1/1**

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

АКТ №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Включить по согласованию.										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки.Корректировочная лок.смета 2-1-2/1										
10	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Демо-режим	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	109,72		53940,23	2216,90	5918322	243239	4636359	1019548	7492900
		НР - 93%; СП - 8%				9467,04	524,65	1038724	57565		555030	
11	234-102-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	м3	10,9107		16119,00	--	175870	--	175870	--	189940
		СП - 8%				--	--	--	--		14070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6094192	243239	4812229	1019548	7682840
								1038724	57565	--	569100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6094192				
	Материалы		Тенге					4636360				
	Всего заработная плата		Тенге						1096289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					175870				
		Накладные расходы	Тенге					1019548				
		Сметная прибыль	Тенге					569100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7682840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									835
		Сметная заработная плата	Тенге						1096289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7682840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									835
		Сметная заработная плата	Тенге						1096289			
		Лок.смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 Демо-режим	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	207,2	46890,21	3027,11	9715652	627217	7667037	1476724	12087766
		НР - 93%; СП - 8%			6860,03	803,46	1421398	166477		895390	
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 Демо-режим	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	550,5	7747,81	278,25	4265169	153176	3031400	1042018	5731762
		НР - 93%; СП - 8%			1962,93	72,40	1080593	39856		424575	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,391	519272,98	2441,38	203036	954	172774	27550	249033
		НР - 93%; СП - 8%			74955,60	809,46	29308	316		18447	
		Колонна К-1 (2 шт.)									
6	1108-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Демо-режим	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	3,26	51629,77	2249,02	168313	7332	126284	33995	218493
		НР - 93%; СП - 8%			10643,16	569,62	34697	1857		16185	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0626688	441876,00	--	27692	--	27692	--	29907
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
8	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Демо-режим	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,5772	326347,39	39797,39	188368	22971	7103	139251	353829
		НР - 84%; СП - 8%			274245,44	12960,71	158294	7481		26210	
9	214-208-0103 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2572	429640,00	--	110503	--	110503	--	119343
		СП - 8%			--	--	--	--		8840	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32	424901,00	--	135968	--	135968	--	146845
		СП - 8%			--	--	--	--		10877	
		Перемычки									
11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2462,88	1368,14	4926	2737	69	3266	8847
		НР - 118%; СП - 8%			1060,15	323,78	2120	648		655	
12	222-202-0101 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,344	239780,00	--	82484	--	82484	--	89083
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Демо-режим	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	209	640,89	252,73	133946	52820	40845	62281	211926
		НР - 118%; СП - 8%			192,73	59,81	40281	12500		15698	
14	222-102-0108 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6,201	114068,00	--	707336	--	707336	--	763923
		СП - 8%			--	--	--	--		56587	
15	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2045,87	60,81	12275	365	3394	10151	24220
		НР - 118%; СП - 8%			1419,34	14,39	8516	86		1794	
16	222-203-0103 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	6	4154,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15780592	867572	12137813	2795236	20061895
							2775207	229221	--	1486066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15780592				
	Материалы		Тенге				11048905				
	Всего заработная плата		Тенге					3004428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274163				
	Местные материалы		Тенге				814744				
		Накладные расходы	Тенге				2795236				
		Сметная прибыль	Тенге				1486066				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				20061894				2208
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3004428			
		Сметная заработная плата	Тенге				20061894				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2208
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3004428			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
27	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Демо-режим	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	4261,13	958,68	127834	28760	70318	41419	182794
		НР - 118%; СП - 8%			958,53	211,51	28756	6345		13540	
28	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Демо-режим	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	3152,30	807,16	59894	15336	29534	21825	88256
		НР - 118%; СП - 8%			790,73	182,73	15024	3472		6537	
29	222-203-0303 РСНБ РК 2015 прим. Демо-режим	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	374,4	16044,00	--	6006874	--	6006874	--	6487424
		СП - 8%			--	--	--	--		480550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6194602	44096	6106726	63244	6758474
							43780	9817	--	500627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6194602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				99852				
	Всего заработная плата		Тенге					53597			
	Местные материалы		Тенге				6006874				
		Накладные расходы	Тенге				63244				
		Сметная прибыль	Тенге				500627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6758473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6758473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53597			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				28069386	1154907	23056768	3878028	34503209
							3857711	296603	--	2555793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28069386				
	Материалы		Тенге				15785117				
	Всего заработная плата		Тенге					4154314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450033				
	Местные материалы		Тенге				6821618				
		Накладные расходы	Тенге				3878028				
		Сметная прибыль	Тенге				2555793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34503207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3081
		Сметная заработная плата	Тенге					4154314			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				34503207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3081
		Сметная заработная плата	Тенге					4154314			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**								**34503207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3857711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1154907			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23056768		
		- Накладные расходы	Тенге							3878028	
		- Сметная прибыль	Тенге							2555793	

		Всего по объекту	**Тенге**									**34503207**
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения -1,5 %	**Тенге**								**1,50%**	**517548,105**
		Итого	**Тенге**									**35020755**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	**Тенге**								**2,20%**	**770456,612**
		Итого	**Тенге**									**35791212**
		Непредвиденные работы изатраты 2%	**Тенге**								**2%**	**715824,234**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.	**Тенге**									**36507036**
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г -100 % (Иинф = 1,0500514)									**1,0500514**	**38334264**
		С понижающим коэффициентом к-0,95	**Тенге**								**0,95**	**36417551**
		НДС (12 %)	**Тенге**								**12%**	**4370106**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**Тенге**									**40787657**
		Итого стоимость строительства	**Тенге**									**40787657**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района
Хакимов А.Б.

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group».
Исаков Е.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Б.К.

Авторский надзор
ТОО" ПК Saulet"
Умербеков Н.С.