Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН - СЕРВИС 2006"

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное

Наименование объекта - Строительство дома культуры. Надземная строительная часть здания (сооружения) **Форма 2в**

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

АКТ №10
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
		Корректировка Акта №7за сентябрь 2023г										
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**4Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	36,1		-7747,81	-278,25	-279696	-10045	-198789	-68332	-375870
		НР - 93%, СП - 8%				-1962,93	-72,40	-70862	-2614		-27842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-279696	-10045	-198789	-68332	-375870
								-70862	-2614	--	-27842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-279696				
	Материалы		Тенге					-198789				
	Всего заработная плата		Тенге						-73476			
		Накладные расходы	Тенге					-68332				
		Сметная прибыль	Тенге					-27842				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					-375870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
		Сметная заработная плата	Тенге						-73476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-375870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-54
		Сметная заработная плата	Тенге					-73476			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас металлический.П2Корректировка Акта №8 за ктябрь 2023г									
22	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**									
			м2	294,92	-4683,97	-46,63	-1381396	-13752	-1237463	-90069	-1589182
		НР - 69%, СП - 8%			-441,41	-1,20	-130181	-354		-117717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-1381396	-13752	-1237463	-90069	-1589182
							-130181	-354	--	-117717	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1381396				
	Материалы		Тенге				-1237464				
	Всего заработная плата		Тенге					-130535			
		Накладные расходы	Тенге				-90069				
		Сметная прибыль	Тенге				-117717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1589182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-84
		Сметная заработная плата	Тенге					-130535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1589182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-84
		Сметная заработная плата	Тенге					-130535			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы.Лок.смета 2-1-3									
4	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**								
				900	1706,94	90,61	1536246	81549	487665	823687	2548728
		НР - 80%, СП - 8%			1074,48	69,53	967032	62577		188795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1536246	81549	487665	823687	2548728
							967032	62577	--	188795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536246				
	Материалы		Тенге				487665				
	Всего заработная плата		Тенге					1029609			
		Накладные расходы	Тенге				823687				
		Сметная прибыль	Тенге				188795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2548728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					1029609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2548728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					1029609			
		РАЗДЕЛ 4.Полы.П2Тип1.Площадь-385м2									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**								
				385	288,71	34,75	111153	13379	65996	34645	157462
		НР - 94%, СП - 8%			82,54	13,19	31778	5078		11664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	385	384,62	35,55	148079	13687	--	132463	302985
		НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	134392	6526		22443	
13	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	31,724	32670,00	--	1036423	--	1036423	--	1119337
		СП - 8%			--	--	--	--		82914	
		Тип2.Площадь-457,2м2									
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	457,2	288,71	34,75	131998	15887	78374	41142	186991
		НР - 94%; СП - 8%			82,54	13,19	37737	6030		13851	
22	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	457,2	384,62	35,55	175848	16254	--	157304	359804
		НР - 94%; СП - 8%			349,07	16,95	159595	7750		26652	
23	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	37,67328	32670,00	--	1230786	--	1230786	--	1329249
		СП - 8%			--	--	--	--		98463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2834287	59207	2411579	365554	3455828
							363502	25384	--	255987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2834287				
	Материалы		Тенге				144370				
	Всего заработная плата		Тенге					388886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2267209				
		Накладные расходы	Тенге				365554				
		Сметная прибыль	Тенге				255987				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3455828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					388886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3455828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					388886			

РАЗДЕЛ 5.Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения(2-1-4)

		Водомерный узел									
23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	23Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	645,62	31,76	646	32	19	598	1344
		НР - 98%; СП - 8%			595,32	14,99	595	15		99	
24	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
25	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1322,16	186,06	1322	186	14	1154	2674
		НР - 98%; СП - 8%			1121,67	56,25	1122	56		198	
27	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
28	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	762,12	2,56	762	3	70	676	1553
		НР - 98%; СП - 8%			689,28	0,66	689	1		115	
29	242-401-1203 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "до себя" прямой , латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 м3/ч	шт.	1	49263,00	--	49263	--	49263	--	53204
		СП - 8%			--	--	--	--		3941	
30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2550,36	--	2550	--	2197	346	3127
		НР - 98%; СП - 8%			352,82	--	353	--		232	
31	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
32	242-207-1906 РСНБ РК 2015	33Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12211,00	--	12211	--	12211	--	13188
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
33	242-207-2001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1384,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
34	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3269,93	40,73	16350	203	12902	3262	21181
		НР - 98%; СП - 8%			649,07	16,64	3245	83		1569	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	98,81	1,48	692	10	17	652	1451
		НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	665	--		107	
36	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	20,72	740,83	3,70	15350	77	13741	1514	18214
		НР - 98%; СП - 8%			73,95	0,63	1532	13		1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1312-1101-0403 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	23233,90	10738,65	23234	10739	398	9888	35772
		НР - 61%; СП - 8%			12096,93	4112,60	12097	4113		2650	
38	519-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN50**									
			шт.	1	119521,00	--	119521	--		--	119521
					--	--	--	--	119521	--	
39	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**									
			соединение	1	4603,21	133,40	4603	133	2975	1480	6569
		НР - 98%; СП - 8%			1494,72	14,99	1495	15		487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				254654	11383	101957	19570	286601
							21793	4296	119521	12377	
	Стоимость оборудования		Тенге				119521				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				119521				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23234				
	Материалы		Тенге				398				
	Всего заработная плата		Тенге					16210			
		Накладные расходы	Тенге				9888				
		Сметная прибыль	Тенге				2650				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				35772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16210			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				111899				
	Материалы		Тенге				31934				
	Всего заработная плата		Тенге					9879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69624				
	Сдача и испытание		Тенге				125				
		Накладные расходы	Тенге				9682				
		Сметная прибыль	Тенге				9727				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				131308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				286601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26089			

РАЗДЕЛ 6. Канализация К1.Лок.смета 2-1-4

57	241-209-3503 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**									
			шт.	12	822,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
58	241-209-3702 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**									
			шт.	5	669,00	--	3345	--	3345	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
59	241-209-3601 РСНБ РК 2015	**59Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**									
			шт.	4	200,00	--	800	--	800	--	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
60	241-209-3603 РСНБ РК 2015	60Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм									
			шт.	5	709,00	--	3545	--	3545	--	3829
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
62	241-209-3801 РСНБ РК 2015	62Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм									
			шт.	5	497,00	--	2485	--	2485	--	2684
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
63	241-208-4503 РСНБ РК 2015	63Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм									
			шт.	4	451,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
64	241-208-4501 РСНБ РК 2015	64Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм									
			шт.	16	123,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
65	241-212-0803 РСНБ РК 2015	65Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм									
			шт.	1	1257,00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
66	241-212-1001 РСНБ РК 2015	66Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50х50 мм									
			шт.	1	671,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
67	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	67Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка									
			м трубопровода	51,5	882,84	3,59	45466	185	377	44065	96694
		НР - 98%, СП - 8%			871,92	1,18	44904	61		7163	
68	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	68Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	45	913,48	1,48	41107	67	122	40122	87727
		НР - 98%, СП - 8%			909,29	0,51	40918	23		6498	
69	241-203-0107 РСНБ РК 2015 к-0,998	69Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм									
			м	51,397	1094,00	--	56228	--	56228	--	60726
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
70	241-203-0101 РСНБ РК 2015 к-0,998	70Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм									
			м	44,91	270,00	--	12126	--	12126	--	13096
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
73	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	73Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,083783	39225,26	1895,26	3286	159	1335	1418	5081
		НР - 76%, СП - 8%			21392,00	884,41	1792	74		376	
74	234-202-0201 РСНБ РК 2015 к-1,08	74Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50									
			м3	0,0904856	12297,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	241-220-0103 РСНБ РК 2015	77Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм									
			шт.	3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
81	241-220-0103 РСНБ РК 2015 прим.	81Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм									
			шт.	3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
82	241-230-0102 РСНБ РК 2015	82Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм									
			шт.	4	264,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				190747	411	102722	85605	298461
							87614	158	--	22108	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4399				
	Материалы		Тенге				1335				
	Всего заработная плата		Тенге					1866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1113				
		Накладные расходы	Тенге				1418				
		Сметная прибыль	Тенге				465				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1866			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186348				
	Материалы		Тенге				499				
	Всего заработная плата		Тенге					85906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99775				
		Накладные расходы	Тенге				84187				
		Сметная прибыль	Тенге				21643				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				292178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					85906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				298460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					87772			

РАЗДЕЛ 7. Отопление.Лок.смета 2-1-5

Трубопроводная арматура

3	242-207-0902 РСНБ РК 2015	3Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	44	3573,00	--	157212	--	157212	--	169789
		СП - 8%			--	--	--	--		12577	
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	5Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	42	523,41	0,64	21983	27	778	20766	46169
		НР - 98%; СП - 8%			504,23	0,30	21178	13		3420	
6	245-510-0206 РСНБ РК 2015	6Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20									
			шт.	42	7635,00	--	320670	--	320670	--	346324
		СП - 8%			--	--	--	--		25654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	245-405-2307 РСНБ РК 2015	7Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	42	5522,00	--	231924	--	231924	--	250478
		СП - 8%			--	--	--	--		18554	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	8Краны воздушные. Установка	шт.	42	505,15	--	21216	--	12832	8216	31787
		НР - 98%; СП - 8%			199,61	--	8384	--		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				753005	27	723416	28982	844547
							29562	13	--	62560	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				753005				
	Материалы		Тенге				13612				
	Всего заработная плата		Тенге					29575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				709806				
	Сдача и испытание		Тенге				244				
		Накладные расходы	Тенге				28982				
		Сметная прибыль	Тенге				62560				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				844547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					29575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				844547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					29575			
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления									
		Трубопроводная арматура									
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	21Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	4051	60		713	
22	242-202-0706 РСНБ РК 2015	22Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	12296,00	--	24592	--	24592	--	26559
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
23	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	23Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	1571,38	69,99	6286	280	10	3658	10739
		НР - 61%; СП - 8%			1499,00	0,15	5996	1		795	
24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	24Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	4051	60		713	
25	242-207-1704 РСНБ РК 2015	25Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12635,00	--	25270	--	25270	--	27292
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	30Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2444,20	144,37	9777	578	1096	8058	19262
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	8103	120		1427	
31	242-301-1204 РСНБ РК 2015	31Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2131,00	--	8524	--	8524	--	9206
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
32	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	32Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19578,17	268,04	39156	536	35945	2779	45290
		НР - 98%; СП - 8%			1337,53	80,50	2675	161		3355	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	33Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	549	4000	9531
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	4051	30		706	
34	242-301-1203 РСНБ РК 2015	34Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Трубопроводы									
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	35Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,4	3543,81	52,77	15593	232	10951	4405	21597
		НР - 98%; СП - 8%			1002,37	19,10	4410	84		1600	
36	241-114-0107 РСНБ РК 2015	36Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
37	241-114-0113 РСНБ РК 2015	37Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	38Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4	104,05	1,48	458	7	33	410	937
		НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	418	--		69	
		Контрольно-измерительные приборы									
39	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	39Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2550,36	--	10201	--	8790	1383	12511
		НР - 98%; СП - 8%			352,82	--	1411	--		927	
40	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	40Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	534,37	--	1069	--	142	909	2136
		НР - 98%; СП - 8%			463,62	--	927	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	245-713-0101 РСНБ РК 2015	41Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой									
			шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				167033	2436	128504	33660	216746
							36093	516	--	16054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6286				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					5997			
		Накладные расходы	Тенге				3658				
		Сметная прибыль	Тенге				795				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				10739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5997			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5064				
		Сметная прибыль	Тенге				405				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5469				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155683				
	Материалы		Тенге				58601				
	Всего заработная плата		Тенге					30612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64828				
	Сдача и испытание		Тенге				162				
		Накладные расходы	Тенге				30002				
		Сметная прибыль	Тенге				14854				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				200539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				216747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36609			

ОТДЕЛ 1.Включить по согласованию

РАЗДЕЛ 9.Полы.Корректировочная смета.Включить

1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/полусухие/									
			м2 стяжки	842,2	422,27	32,89	355636	27700	826	320103	729798
		НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	327110	13425		54059	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	1684,4	-212,87	-11,17	-358558	-18815	-323573	-23544	-412670
		НР - 94%; СП - 8%			-9,60	-5,27	-16170	-8877		-30568	
3	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса									
			м3	85	2150,00	--	182750	--	182750	--	197370
		СП - 8%			--	--	--	--		14620	
4	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0									
			т	12	31821,00	--	381852	--	381852	--	412400
		СП - 8%			--	--	--	--		30548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Полы. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	3,368	26287,85	4008,94	88537	13503	1507	70362	171611
		НР - 91%; СП - 8%			21830,91	1126,66	73527	3795		12712	
6	214-402-0201 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	850	1149,00	--	976650	--	976650	--	1054782
		СП - 8%			--	--	--	--		78132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1626867	22388	1220012	366921	2153291
							384467	8343	--	159503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626867				
	Материалы		Тенге				-321239				
	Всего заработная плата		Тенге					392810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1358502				
	Местные материалы		Тенге				182750				
		Накладные расходы	Тенге				366921				
		Сметная прибыль	Тенге				159503				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2153291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					392810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2153291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					392810			

РАЗДЕЛ 10.Каркас металлический(Купол)

7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	312,3	863,76	22,86	269752	7139	23329	222707	531856
		НР - 92%; СП - 8%			766,20	8,93	239284	2789		39397	
8	214-204-0106 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	359,145	3020,00	--	1084618	--	1084618	--	1171387
		СП - 8%			--	--	--	--		86769	
9	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	312,3	520,45	143,95	162537	44955	--	121828	307114
		НР - 92%; СП - 8%			376,50	47,52	117581	14840		22749	
10	234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50, слой толщ. 150мм**	**м3**	47,7819	20235,00	--	966867	--	966867	--	1044216
		СП - 8%			--	--	--	--		77349	
11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	312,3	103,72	13,22	32392	4129	--	26999	64142
		НР - 92%; СП - 8%			90,50	3,47	28263	1084		4751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	261-105-0714 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2 - изоспан**									
			м2	**318,546**	**117,00**	**--**	**37270**	**--**	**37270**	**--**	**40252**
		СП - 8%			--	--	--	--		2982	
13	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/профтрубы,уголок/**									
			т конструкций	**5,5756**	**60091,98**	**26116,25**	**335049**	**145614**	**15928**	**150793**	**524709**
		НР - 69%; СП - 8%			31119,00	8076,77	173507	45033		38867	
14	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/профтруба 60х60х3мм/**									
			т	**1,121**	**478807,00**	**--**	**536743**	**--**	**536743**	**--**	**579682**
		СП - 8%			--	--	--	--		42939	
15	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/профтруба 60х80х4мм/**									
			т	**3,8736**	**478807,00**	**--**	**1854707**	**--**	**1854707**	**--**	**2003084**
		СП - 8%			--	--	--	--		148377	
16	214-201-0302 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм/уголок 70х70х5мм/**									
			т	**0,581**	**424902,00**	**--**	**246868**	**--**	**246868**	**--**	**266617**
		СП - 8%			--	--	--	--		19749	
17	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
			т конструкций	**5,5756**	**198557,36**	**13441,45**	**1107076**	**74944**	**29193**	**703876**	**1955828**
		НР - 69%; СП - 8%			179880,00	3079,66	1002939	17171		144876	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	**432,8**	**96,84**	**2,72**	**41912**	**1177**	**19004**	**15084**	**61556**
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	21731	130		4560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**6675791**	**277958**	**4814527**	**1241287**	**8550443**
							1583305	81047	--	633365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5233666				
	Материалы		Тенге				42333				
	Всего заработная плата		Тенге					425702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4727073				
		Накладные расходы	Тенге				386618				
		Сметная прибыль	Тенге				449622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6069906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					425702			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1442125				
	Материалы		Тенге				45121				
	Всего заработная плата		Тенге					1238650			
		Накладные расходы	Тенге				854669				
		Сметная прибыль	Тенге				183743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2480537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
		Сметная заработная плата	Тенге					1238650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8550443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					1664352			

РАЗДЕЛ 11.Кровля(Купол)

19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,05	185082,22	1559,88	749583	6318	636575	98394	915815
					26343,20	651,08	106690	2637		67838	
		НР - 90%; СП - 8%									
20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,05	8956,84	64,41	36275	261	31970	3744	43220
					998,40	28,70	4044	116		3202	
		НР - 90%; СП - 8%									
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	5,21	312,32	2,99	1627	16	1414	184	1955
					37,82	1,33	197	7		145	
		НР - 90%; СП - 8%									
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	485	263,22	13,22	127662	6412	77358	41929	183159
					90,50	3,47	43892	1683		13567	
		НР - 92%; СП - 8%									
23	261-105-0714 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2**	м2	533,5	117,00	--	62420	--	62420	--	67414
					--	--	--	--		4994	
		СП - 8%									
24	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	501	7604,22	106,19	3809714	53201	2659924	1023196	5219543
					2188,80	31,10	1096589	15581		386633	
		НР - 92%; СП - 8%									
25	1112-0101-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м ендовы	53,8	776,11	6,30	41755	339	15198	24170	71199
					487,32	1,01	26218	54		5274	
		НР - 92%; СП - 8%									
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ендова для кровель из металлочерепицы**	м	53,8	1803,57	--	97032	--	97032	--	104795
					--	--	--	--		7763	
		СП - 8%									
27	1112-0101-0514 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	87,08	2749,49	6,30	239426	549	178711	55434	318449
					690,93	1,01	60166	88		23589	
		НР - 92%; СП - 8%									
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Конек для кровель из металлочерепицы**	м	87,08	1808,04	--	157444	--	157444	--	170040
					--	--	--	--		12596	
		СП - 8%									
		Устройсво карниза									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Карнизы. Сборка.Устройство**	**м2 развернутой поверхности карниза**	130	1777,35	41,26	231056	5363	11722	194689	459805
		НР - 90%; СП - 8%			1645,93	18,08	213971	2350		34060	
30	215-204-0501 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	2,5	137093,00	--	342732	--	342732	--	370151
		СП - 8%			--	--	--	--		27419	
31	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки.Подшивка сталью кровельной по дереву/подшивка карнизов профлистом/**	**м2 потолков**	130	303,03	3,49	39394	453	1683	33725	78969
		НР - 90%; СП - 8%			286,60	1,65	37258	214		5850	
32	214-204-1022 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	130	4824,00	--	627120	--	627120	--	677290
		СП - 8%			--	--	--	--		50170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				6563240	72912	4901303	1475465	8681804
							1589025	22730	--	643100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6563240				
	Материалы		Тенге				3614556				
	Всего заработная плата		Тенге					1611755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286748				
		Накладные расходы	Тенге				1475465				
		Сметная прибыль	Тенге				643100				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8681805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1611755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8681805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1611755			

РАЗДЕЛ 12.Корректировочная смета.Отопление.2-1-5/1.Включить по согласованию

Трубопроводная арматура

33	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	2	523,41	0,64	1047	2	37	989	2199
		НР - 98%; СП - 8%			504,23	0,30	1008	1		163	
34	245-510-0206 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	**шт.**	2	7635,00	--	15270	--	15270	--	16492
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
35	245-405-2307 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C**	**шт.**	2	5522,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	

Узел управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводная арматура									
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	4051	60		713	
37	242-202-0706 РСНБ РК 2015	**22Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	2	12296,00	--	24592	--	24592	--	26559
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**30Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2444,20	144,37	4888	289	548	4029	9630
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	29,98	4051	60		713	
39	242-301-1204 РСНБ РК 2015	**31Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**33Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	4	2412,44	112,61	9650	450	1097	7999	19061
		НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	8103	60		1412	
41	242-301-1203 РСНБ РК 2015	**34Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	4	1457,00	--	5828	--	5828	--	6294
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		Радиаторы									
42	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	93,44	1231,18	17,93	115042	1675	41787	70723	200626
		НР - 98%; СП - 8%			766,05	6,27	71580	586		14861	
43	245-103-0110 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	584	2281,00	--	1332104	--	1332104	--	1438672
		СП - 8%			--	--	--	--		106568	
		Трубопроводы									
44	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	200	1655,33	24,49	331066	4898	3374	316424	699290
		НР - 98%; СП - 8%			1613,97	0,44	322794	88		51799	
45	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	215	1504,35	20,86	323435	4485	2304	310374	684513
		НР - 98%; СП - 8%			1472,77	0,29	316646	62		50705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	1396,91	17,94	92196	1184	725	88493	195144
		НР - 98%; СП - 8%			1367,99	0,18	90287	12		14455	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	481	96,94	1,48	46628	712	202	44800	98742
		НР - 98%; СП - 8%			95,04	--	45714	--		7314	
48	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	66	237,00	--	15642	--	15642	--	16893
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
49	241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	215	362,00	--	77830	--	77830	--	84056
		СП - 8%			--	--	--	--		6226	
50	241-207-0105 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	200	472,00	--	94400	--	94400	--	101952
		СП - 8%			--	--	--	--		7552	
51	241-703-0402 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	1,1	1385,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Узел управления									
52	241-604-0106 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 20, прямой	шт.	10	1172,00	--	11720	--	11720	--	12658
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2523056	13984	1644838	847860	3640588
							864234	929	--	269672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1524				
		Сметная прибыль	Тенге				122				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1646				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2521532				
	Материалы		Тенге				50622				
	Всего заработная плата		Тенге					865163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1592692				
	Сдача и испытание		Тенге				2134				
		Накладные расходы	Тенге				847860				
		Сметная прибыль	Тенге				269550				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3638942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					865163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3640588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					865163			

РАЗДЕЛ 13.Корректировочная смета.Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения.2-1-4/1.Включить по согласованию

		Водопровод В1									
53	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	15Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	784,89	--	1177	--	595	570	1887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			387,89	--	582	--		140	
54	241-102-0151 РСНБ РК 2015	21Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм/гильзы/	м	9,4	2531,00	--	23791	--	23791	--	25694
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	917,08	44,08	55025	2644	1682	50646	114124
		НР - 98%; СП - 8%			844,98	16,34	50699	980		8454	
56	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	60	2016,00	--	120960	--	120960	--	130637
		СП - 8%			--	--	--	--		9677	
57	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	64	1309,96	15,09	83837	966	760	80479	177461
		НР - 98%; СП - 8%			1282,99	0,15	82111	10		13145	
58	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	64	163,00	--	10432	--	10432	--	11267
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
59	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1324,11	2,63	13241	26	120	12836	28163
		НР - 98%; СП - 8%			1309,53	0,22	13095	2		2086	
60	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	10	143,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Водопровод Т3									
61	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	46	1126,57	2,18	51822	100	510	50203	110187
		НР - 98%; СП - 8%			1113,31	0,33	51212	15		8162	
62	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	46	163,00	--	7498	--	7498	--	8098
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
63	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	110	469,60	5,42	51656	596	681	49420	109162
		НР - 98%; СП - 8%			457,99	0,45	50379	49		8086	
64	241-209-0102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**46**	**663,00**	**--**	**30498**	**--**	**30498**	**--**	**32938**
		СП - 8%			--	--	--	--		2440	
66	**ТПРАЙС**	**Муфта комбинированная 25х3\4 нар т.р**	**шт**	**3**	**312,50**	**--**	**938**	**--**	**938**	**--**	**1013**
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
67	**ТПРАЙС**	**Муфта соединительная 20**	**шт**	**20**	**17,32**	**--**	**346**	**--**	**346**	**--**	**374**
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
68	**ТПРАЙС**	**Колено соединительное 20\90**	**шт**	**35**	**21,65**	**--**	**758**	**--**	**758**	**--**	**819**
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
69	**ТПРАЙС**	**Колено соединительное 25\90**	**шт**	**3**	**34,64**	**--**	**104**	**--**	**104**	**--**	**112**
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
70	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**180**	**104,05**	**1,48**	**18729**	**266**	**1356**	**16765**	**38334**
		НР - 98%, СП - 8%			95,04	--	17107	--		2840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**474537**	**4598**	**204754**	**260919**	**794293**
							265185	**1056**	--	**58838**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2146**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2318**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**472391**				
	Материалы		Тенге				**5703**				
	Всего заработная плата		Тенге					**266241**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**196904**				
		Накладные расходы	Тенге				**260919**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58666**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				**791976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266241**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**794294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266241**			

РАЗДЕЛ 14.Канализация К1.Корректировочная смета.Включить.

71	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/для гильз/**	**м трубопровода**	**20**	**2267,98**	**34,87**	**45360**	**697**	**443**	**43349**	**95806**
		НР - 98%, СП - 8%			2211,02	0,66	44220	13		7097	
72	**241-205-1305 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	**м**	**20**	**1139,00**	**--**	**22780**	**--**	**22780**	**--**	**24602**
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим	**Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб/до 110мм/**									
			шт.	87	662,95	9,31	57677	810	1366	54506	121157
		НР - 98%, СП - 8%			637,94	1,35	55501	117		8975	
74	241-211-3001 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**									
			шт.	10	76,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
75	241-208-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**									
			шт.	30	923,00	--	27690	--	27690	--	29905
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
76	241-213-1008 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110**									
			шт.	8	2975,00	--	23800	--	23800	--	25704
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
77	241-213-0405 РСНБ РК 2015	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм**									
			шт.	5	143,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
78	241-211-1109 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная**									
			шт.	16	740,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
79	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**									
			шт.	10	145,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
80	241-209-3603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**									
			шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
81	241-230-0102 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм**									
			шт.	2	264,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				196854	1507	95626	97855	318284
							99721	130	--	23576	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196854				
	Материалы		Тенге				1808				
	Всего заработная плата		Тенге					99851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93817				
		Накладные расходы	Тенге				97855				
		Сметная прибыль	Тенге				23576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				318285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				318285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99851			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				18060345	393347	15400651	5488964	29824562
							4785937	114235	119521	2200376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13427443				
	Материалы		Тенге				3335650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7375993				
	Местные материалы		Тенге				182750				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				24138706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3613
		Сметная заработная плата	Тенге					4900172			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								29824565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6090490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					524563			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15400650		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						119521		
		- Накладные расходы	Тенге							5488964	
		- Сметная прибыль	Тенге							2200376	
		Всего по объекту									**29824562**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**447368,43**
		Итого									**30271930**
		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)								**2,20%**	**665982,47**
		Итого									**30937913**
		Непредвиденные работы изатраты 2%								**2%**	**618758,26**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									**31556671**
		В текущих и прогнозных ценах- 2022 г -100 % (Иинф = 1,0500514)								**1,0500514**	**33136127**
		С понижающим коэффициентом к-0,95								**0,95**	**31479320**
		НДС (12 %)								**12%**	**3777518,4**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**35256839**
		Итого стоимость строительства									**35256839**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
_____ **Хакимов А.Б.**

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group».
_____ **Байбакиров Е.А.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ **Абдулин Б.К.**

Авторский надзор
ТОО "ПК Saulet"
_____ **Умербеков Н.С.**