Заказчик :ГУ" Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры Костанайской область, Житикаринский район, с. Пригородное
Шифр стройки 30-11-2021
Наименование объекта - Строительство дома культуры
Шифр объекта 2-1

Договор № 41 от 2023 - 05 -10

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки-добавить, ранее искл58+12м3(смета 2-1-2-001К "ВКЛЮЧИТЬ")									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.1-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,88858	53940,23	2216,90	2583121	106164	2023594	444994	3270364
					9467,04	524,65	453363	25125		242249	
2	234-102-0101 РСНБ РК 2015	п.2-Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	4,7895	16119,00	--	77202	--	77202	--	83378
					--	--	--	--		6176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2660323	106164	2100796	444994	3353742
							453363	25125	--	248425	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2660323				
		Материалы	Тенге				2023594				
		Всего заработная плата	Тенге					478488			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77202				
		Накладные расходы	Тенге				444994				
		Сметная прибыль	Тенге				248425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3353742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					478488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3353742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					478488			
		РАЗДЕЛ 2.Стены,перегородки- замена на ГКЛ(смета 2-1-2-001К "ВКЛЮЧИТЬ")									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	134,2	5806,93 1921,90	56,03 23,67	779290 257919	7520 3177	513851	234986 81142	1095418
4	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	135,542	516,00 --	-- --	69940 --	-- --	69940	-- 5595	75535
5	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	13,42	31143,00 --	-- --	417939 --	-- --	417939	-- 33435	451374
6	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23прим.	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/колонны/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,4	4287,69 1384,34	30,58 12,38	83181 26856	593 240	55732	24387 8605	116173
7	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	165	641,09 436,83	5,23 2,17	105780 72077	863 358	32840	65192 13678	184649
8	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	67,569	516,00 --	-- --	34866 --	-- --	34866	-- 2789	37655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1490996 356852	8976 3775	1125168 --	324565 145244	1960804
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490996				
		Материалы	Тенге				602424				
		Всего заработная плата	Тенге					360627			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522745				
		Накладные расходы	Тенге				324565				
		Сметная прибыль	Тенге				145244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1960805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					360627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1960805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					360627			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас металлический(Купол)(смета 2-1-2-001К "ВКЛЮЧИТЬ")									
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	47,45	863,76 766,20	22,86 8,93	40985 36356	1085 424	3544	33838 5986	80808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-204-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	54,5675	3020,00 --	-- --	164794 --	-- --	164794	-- 13184	177978
11	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	47,45	520,45 376,50	143,95 47,52	24695 17865	6831 2255	--	18510 3456	46662
12	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50, слой толщ. 150мм	м3	7,26036	20235,00 --	-- --	146913 --	-- --	146913	-- 11753	158666
13	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	47,45	103,72 90,50	13,22 3,47	4922 4294	628 165	--	4102 722	9746
14	261-105-0714 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2 - изоспан	м2	48,4	117,00 --	-- --	5663 --	-- --	5663	-- 453	6116
15	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/профтрубы, уголок/	т конструкций	0,7564	60091,98 31119,00	26116,25 8076,77	45454 23538	19754 6109	2162	20457 5273	71184
16	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/профтруба 80х80х5мм/	т	0,295	478807,00 --	-- --	141248 --	-- --	141248	-- 11300	152548
17	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/профтруба 60х60х3мм/	т	0,17	478807,00 --	-- --	81397 --	-- --	81397	-- 6512	87909
18	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм/профтруба 60х80х4мм/	т	3,8736	-478807,00 --	-- --	-1854707 --	-- --	-1854707	-- -148377	-2003084
19	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм/профтруба 80х60х4мм/	т	3,984	474612,00 --	-- --	1890854 --	-- --	1890854	-- 151268	2042122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уголок 50х50х5мм/	т	0,181	424901,00	--	76907	--	76907	--	83060
					--	--	--	--		6153	
21	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7564	198557,36	13441,45	150189	10167	3961	95490	265333
					179880,00	3079,66	136061	2329		19654	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	405,36	96,84	2,72	39255	1103	17799	14128	57653
					50,21	0,30	20353	122		4271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				958569	39568	680535	186525	1236701
							238467	11404	--	91608	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				762926				
		Материалы	Тенге				21344				
		Всего заработная плата	Тенге					81834			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				653069				
		Накладные расходы	Тенге				70578				
		Сметная прибыль	Тенге				66681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				900185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					81834			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				195643				
		Материалы	Тенге				6121				
		Всего заработная плата	Тенге					168037			
		Накладные расходы	Тенге				115947				
		Сметная прибыль	Тенге				24927				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				336517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					168037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1236702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					249871			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля(Купол)(смета 2-1-2-001К "ВКЛЮЧИТЬ")									
23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,6	185082,22	1559,88	111049	936	94307	14577	135676
					26343,20	651,08	15806	391		10050	
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6	8956,84	64,41	5374	38	4737	555	6403
					998,40	28,70	599	17		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	552,79	312,32	2,99	172647	1653	150087	19478	207495
					37,82	1,33	20907	735		15370	
26	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73	263,22	13,22	19215	965	11644	6311	27568
					90,50	3,47	6606	253		2042	
27	261-105-0714 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	80,3	117,00	--	9395	--	9395	--	10147
					--	--	--	--		752	
28	1112-0101-0513 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	8,2	776,11	6,30	6364	51	2317	3684	10852
					487,32	1,01	3996	8		804	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ендова для кровель из металлочерепицы	м	8,2	1803,57	--	14789	--	14789	--	15972
					--	--	--	--		1183	
30	1112-0101-0514 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	11,92	2749,49	6,30	32774	75	24463	7588	43591
					690,93	1,01	8236	12		3229	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конек для кровель из металлочерепицы	м	11,92	1808,04	--	21552	--	21552	--	23276
					--	--	--	--		1724	
		Устройсво карниза									
32	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка.Устройство	м2 развернутой поверхности карниза	20	1777,35	41,26	35547	826	1802	29952	70739
					1645,93	18,08	32919	362		5240	
33	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,4	137093,00	--	54837	--	54837	--	59224
					--	--	--	--		4387	
34	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка сталью кровельной по дереву/подшивка карнизов профлистом/	м2 потолков	20	303,03	3,49	6061	70	259	5189	12149
					286,60	1,65	5732	33		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	214-204-1022 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	42,5	4824,00	--	205020	--	205020	--	221422
					--	--	--	--		16402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				694624	4614	595209	87334	844514
							94801	1811	--	62557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				694624				
		Материалы	Тенге				289616				
		Всего заработная плата	Тенге					96612			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305593				
		Накладные расходы	Тенге				87333				
		Сметная прибыль	Тенге				62557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				844514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					96612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				844514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					96612			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы-добавить витраж внутренний входной группы(смета 2-1-2-001К "ВКЛЮЧИТЬ")									
		Витраж внутренний входной группы									
36	8705-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм	м2 перегородки	16,3	19666,00	189,00	320556	3080	295895	20750	368608
					1324,00	91,00	21581	1483		27303	
37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,03	2540,07	192,21	25477	1928	11333	11820	40280
					1217,94	91,42	12216	917		2984	
38	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,3	17995,00	--	185348	--	185348	--	200176
					--	--	--	--		14828	
		Окна доп.на гардероб+касса									
39	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,35	3569,73	192,30	4819	259	2127	2301	7690
					1802,39	91,42	2433	123		570	
40	223-102-0403 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,5475	34421,00	--	18845	--	18845	--	20353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1508	
41	223-102-0503 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	0,8025	28698,00	--	23030	--	23030	--	24872
					--	--	--	--		1842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				578075	5267	536578	34871	661979
							36230	2523	--	49035	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				578075				
		Материалы	Тенге				309353				
		Всего заработная плата	Тенге					38753			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227223				
		Накладные расходы	Тенге				34871				
		Сметная прибыль	Тенге				49034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				661980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				661980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38753			

РАЗДЕЛ 6.Проемы-слуховые окна(смета 2-1-1-001К "ВКЛЮЧИТЬ")

Окна слуховые -замена на ПВХ-2+доп.4шт,не учтенные сметой

42	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	34167,22	930,36	205003	5582	153639	43367	268240
					7630,40	400,51	45782	2403		19870	
43	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,626	15387,00	--	55793	--	55793	--	60256
					--	--	--	--		4463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				260796	5582	209432	43367	328496
							45782	2403	--	24333	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				260796				
		Материалы	Тенге				153639				
		Всего заработная плата	Тенге					48185			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55793				
		Накладные расходы	Тенге				43367				
		Сметная прибыль	Тенге				24333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				328496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48185			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы-см.2-1-3									
		Двери внутренние									
44	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.29-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,7	1646,50 1084,29	122,97 55,87	24204 15939	1807 821	6458	15084 3143	42431
45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.30-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	56,60043	1922,37 1271,79	88,78 38,72	108807 71984	5025 2192	31798	66758 14045	189610
46	223-201-0105 РСНБ РК 2015	п.31-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	14,7	8550,00 --	-- --	125685 --	-- --	125685	-- 10055	135740
47	223-201-0104 РСНБ РК 2015	п.32-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,42307	5519,00 --	-- --	13373 --	-- --	13373	-- 1070	14443
48	223-201-0103 РСНБ РК 2015	п.33-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	46,20401	5812,00 --	-- --	268538 --	-- --	268538	-- 21483	290021
49	223-201-0102 РСНБ РК 2015	п.34-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	7,97335	7622,00 --	-- --	60773 --	-- --	60773	-- 4862	65635
50	223-502-0201 РСНБ РК 2015	п.35-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	74	520,00 --	-- --	38480 --	-- --	38480	-- 3078	41558
51	223-502-0303 РСНБ РК 2015	п.36-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	33	3481,00 --	-- --	114873 --	-- --	114873	-- 9190	124063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				754733 87923	6832 3013	659978 --	81842 66926	903501
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				601380				
		Материалы	Тенге				38255				
		Всего заработная плата	Тенге					90936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				468369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				81842				
		Сметная прибыль	Тенге				54658				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				737880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					90936			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				153353				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				153353				
		Сметная прибыль	Тенге				12268				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				165621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				903501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					90936			
РАЗДЕЛ 8.Колонны,откосы,перегородки-см.2-1-3-001К"ВКЛЮЧИТЬ"											
52	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,1	904,00	20,58	181794	4138	25369	122896	329065
					757,27	6,63	152287	1333		24375	
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	201,1	465,71	3,42	93654	688	30114	50542	155732
					312,54	1,62	62852	326		11536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				275448	4826	55483	173438	484797
							215139	1659	--	35911	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				275448				
Материалы			Тенге				55484				
Всего заработная плата			Тенге					216798			
		Накладные расходы	Тенге				173438				
		Сметная прибыль	Тенге				35911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				484797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					216798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				484797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					216798			
РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1-см.2-1-4											
54	242-207-4201 РСНБ РК 2015	п.1-Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки 11Б25бк (11Б6бк) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	1618,00	--	40450	--	40450	--	43686
					--	--	--	--		3236	
55	242-303-0102 РСНБ РК 2015	п.2-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-112-0124 РСНБ РК 2015	п.8-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	347,00	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
57	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.15-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	9	784,89	--	7064	--	3573	3421	11324
					387,89	--	3491	--		839	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.19-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,29	96,84	2,72	706	20	320	254	1037
					50,21	0,30	366	2		77	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.20-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ПФ-133 за два раза)	м2	7,29	198,21	3,85	1445	28	989	298	1883
					58,70	0,60	428	4		139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				58468	48	54135	3973	67437
							4285	6	--	4995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2151				
		Материалы	Тенге				1309				
		Всего заработная плата	Тенге					800			
		Накладные расходы	Тенге				552				
		Сметная прибыль	Тенге				216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					800			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56317				
		Материалы	Тенге				3573				
		Всего заработная плата	Тенге					3491			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49253				
		Накладные расходы	Тенге				3421				
		Сметная прибыль	Тенге				4779				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				64517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				67436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4291			
		РАЗДЕЛ 10. Водопровод В1-см.2-1-4-001К"ВКЛЮЧИТЬ"									
60	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,3	784,89	--	2590	--	1310	1254	4152
					387,89	--	1280	--		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2590	--	1310	1254	4152
							1280	--	--	308	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2590				
		Материалы	Тенге				1310				
		Всего заработная плата	Тенге					1280			
		Накладные расходы	Тенге				1254				
		Сметная прибыль	Тенге				308				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1280			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод Т3- см.2-1-4									
61	242-207-4201 РСНБ РК 2015	п.42-Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки 11Б25бк (11Б66к) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	1618,00	--	21034	--	21034	--	22717
					--	--	--	--		1683	
62	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.49-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	5425,58	52,68	16277	158	2177	13722	32399
					4647,44	19,92	13942	60		2400	
63	513-106-0104 РСНБ РК 2015	п.50-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	53724,00	--	107448	--		--	107448
					--	--	--	--	107448	--	
64	513-106-0106 РСНБ РК 2015	п.51-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	--	63368	--		--	63368
					--	--	--	--	63368	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				208127	158	23211	13722	225932
							13942	60	170816	4083	
		Стоимость оборудования	Тенге				170816				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				170816				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				37311				
		Материалы	Тенге				2176				
		Всего заработная плата	Тенге					14002			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21034				
		Накладные расходы	Тенге				13722				
		Сметная прибыль	Тенге				4083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				55116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				225932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14002			
		РАЗДЕЛ 12. Водопровод Т3- см.2-1-4-001К"ВКЛЮЧИТЬ"									
65	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7,8	784,89	--	6122	--	3096	2965	9814
					387,89	--	3026	--		727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6122	--	3096	2965	9814
							3026	--	--	727	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6122				
		Материалы	Тенге				3097				
		Всего заработная плата	Тенге					3026			
		Накладные расходы	Тенге				2965				
		Сметная прибыль	Тенге				727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3026			
		РАЗДЕЛ 13. Канализация К1-см.2-1-4									
66	241-209-3503 РСНБ РК 2015	п.57-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	822,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
67	241-220-0103 РСНБ РК 2015 прим.	п.81-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	-771,00	--	-2313	--	-2313	--	-2498
					--	--	--	--		-185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-1491	--	-1491	--	-1610
							--	--	--	-119	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-1491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1491				
		Сметная прибыль	Тенге				-119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-1610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-1610				
		РАЗДЕЛ 14. Оборудование-см.2-1-4									
68	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.83-Смесители. Установка	шт.	4	1082,14	0,17	4329	1	131	4113	9118
					1049,30	--	4197	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	244-104-0505 РСНБ РК 2015	п.84-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	10011,00 --	-- --	40044 --	-- --	40044	-- 3204	43248
70	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.85-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	4013,75 3276,72	202,96 98,62	40138 32767	2029 986	5342	33078 5857	79074
71	244-101-0301 РСНБ РК 2015	п.86-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	10	8879,00 --	-- --	88790 --	-- --	88790	-- 7103	95893
72	244-104-0201 РСНБ РК 2015	п.87-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1372,00 --	-- --	13720 --	-- --	13720	-- 1098	14818
73	244-101-0601 РСНБ РК 2015	п.88-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	8876,00 --	-- --	88760 --	-- --	88760	-- 7101	95861
74	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.89-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	784,89 387,89	-- --	4709 2327	-- --	2382	2281 559	7549
75	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.90-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3243,90 2923,05	102,20 49,29	32439 29230	1022 493	2187	29129 4925	66493
76	244-101-0103 РСНБ РК 2015	п.91-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	10	8246,00 --	-- --	82460 --	-- --	82460	-- 6597	89057
77	244-104-0101 РСНБ РК 2015	п.92-Пьедестал для умывальника	шт.	10	3977,00 --	-- --	39770 --	-- --	39770	-- 3182	42952
78	244-104-0405 РСНБ РК 2015	п.93-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	10	5313,00 --	-- --	53130 --	-- --	53130	-- 4250	57380
79	244-104-0601 РСНБ РК 2015	п.94-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785,00	--	7850	--	7850	--	8478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		628	
80	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	п.95-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2001,59	253,52	10008	1268	1320	7868	19307
					1484,01	121,80	7420	609		1430	
81	244-102-0802 РСНБ РК 2015	п.96-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	5	15308,00	--	76540	--	76540	--	82663
					--	--	--	--		6123	
82	244-104-0604 РСНБ РК 2015	п.97-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	5	1344,00	--	6720	--	6720	--	7258
					--	--	--	--		538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				589407	4320	509146	76469	719149
							75941	2088	--	53270	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				177550				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177550				
		Сметная прибыль	Тенге				14204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				191754				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				411857				
		Материалы	Тенге				11360				
		Всего заработная плата	Тенге					78029			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320234				
		Накладные расходы	Тенге				76469				
		Сметная прибыль	Тенге				39066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				527392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					78029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				719146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					78029			
		РАЗДЕЛ 15. Пожаротушение-см.2-1-4									
83	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.98-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1890,21	352,36	5671	1057	117	3552	9961
					1499,00	145,64	4497	437		738	
84	248-302-0501 РСНБ РК 2015 прим.	п.99-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 (ИПР-3 СУ)	шт.	3	1052,00	--	3156	--	3156	--	3408
					--	--	--	--		252	
85	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.100-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	2091,33	32,51	6274	98	57	6035	13294
					2039,59	13,19	6119	40		985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	248-307-0102 РСНБ РК 2015	п.101-Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	3	12545,00	--	37635	--	37635	--	40646
					--	--	--	--		3011	
87	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.102-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	33169,17	130,26	99508	391	95070	4099	111895
					1349,10	44,97	4047	135		8288	
88	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.103-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3	739,32	--	2218	--	--	1686	4216
					739,32	--	2218	--		312	
89	251-101-0123 РСНБ РК 2015 прим.	п.104-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	3	2844,00	--	8532	--	8532	--	9215
					--	--	--	--		683	
90	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.105-Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	3	11349,01	241,54	34047	725	7959	24944	63710
					8454,36	29,98	25363	90		4719	
91	261-301-0254 РСНБ РК 2015	п.106-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01422	340239,00	--	4838	--	4838	--	5225
					--	--	--	--		387	
92	241-112-0125 РСНБ РК 2015	п.107-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	581,00	--	3486	--	3486	--	3765
					--	--	--	--		279	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.110-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	96,84	2,72	145	4	66	52	213
					50,21	0,30	75	--		16	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.111-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	198,21	3,85	297	6	203	61	387
					58,70	0,60	88	1		29	
95	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 прим.	п.112-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,52	25,55	3,50	13	2	--	8	23
					22,05	0,45	11	--		2	
96	261-105-0177 РСНБ РК 2015	п.113-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,9968	263,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
97	261-301-0219 РСНБ РК 2015	п.118-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,9	537,00	--	4242	--	4242	--	4581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		339	
98	248-305-0409 РСНБ РК 2015	п.119-Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	6	20981,00	--	125886	--	125886	--	135957
					--	--	--	--		10071	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.120-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5	96,84	2,72	726	20	329	261	1066
					50,21	0,30	377	2		79	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.121-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	198,21	3,85	1487	28	1019	307	1937
					58,70	0,60	440	4		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				338686	2331	293120	41005	410066
							43235	709	--	30375	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				172348				
		Материалы	Тенге				117				
		Всего заработная плата	Тенге					4934			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166677				
		Накладные расходы	Тенге				3552				
		Сметная прибыль	Тенге				14072				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				189972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4934			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13943				
		Материалы	Тенге				1615				
		Всего заработная плата	Тенге					3216			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9057				
		Накладные расходы	Тенге				2375				
		Сметная прибыль	Тенге				1306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3216			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				152395				
		Материалы	Тенге				103086				
		Всего заработная плата	Тенге					35794			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12566				
		Накладные расходы	Тенге				35078				
		Сметная прибыль	Тенге				14997				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				202470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				410066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43944			
		РАЗДЕЛ 16. Отопление-см.2-1-5									
		Конструкции теплоизоляционные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	.1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.15-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	739,24	79,40	11089	1191	4970	4173	16482
					328,53	37,48	4928	562		1221	
102	234-303-0213 РСНБ РК 2015 к-1,1	п.16-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	4,4	423,00	--	1861	--	1861	--	2010
					--	--	--	--		149	
103	234-303-0210 РСНБ РК 2015 к-1,1	п.17-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8,8	276,00	--	2429	--	2429	--	2623
					--	--	--	--		194	
104	234-303-0209 РСНБ РК 2015 к-1,1	п.18-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	3,3	274,00	--	904	--	904	--	976
					--	--	--	--		72	
		Материалы									
105	261-301-0219 РСНБ РК 2015	п.20-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,926	537,00	--	10700	--	10700	--	11556
					--	--	--	--		856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				26983	1191	20864	4173	33647
							4928	562	--	2492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16283				
	Материалы		Тенге				4970				
	Всего заработная плата		Тенге					5490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5194				
		Накладные расходы	Тенге				4173				
		Сметная прибыль	Тенге				1636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5490			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10700				
		Сметная прибыль	Тенге				856				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				33648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5490			

РАЗДЕЛ 17. Узел управления-см.2-1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1312-1101-0205 РСНБ РК 2015	п.26-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11329,40	3355,23	11329	3355	134	5562	18243
					7839,77	1278,77	7840	1279		1351	
		Контрольно-измерительные приборы									
107	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.45-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1658,86	--	3318	--	111	2406	6181
					1603,71	--	3207	--		458	
108	245-601-0701 РСНБ РК 2015	п.46-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
					--	--	--	--		1569	
109	245-601-0703 РСНБ РК 2015	п.47-Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
					--	--	--	--		1569	
		Конструкции теплоизоляционные									
110	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015) К=2 прим.	п.48-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (масляно-битумное покрытие за два раза)	м2	5,23	80,06	8,76	419	46	240	96	556
					25,36	1,12	133	6		41	
		Материалы									
111	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	п.52-Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12,6	740,83	3,70	9334	47	8355	921	11075
					73,95	0,63	932	8		820	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.53-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,23	999,01	1,20	5225	6	729	3595	9525
					858,53	0,58	4490	3		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				68861	3454	48805	12580	87954
							16602	1296	--	6514	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14647				
		Материалы	Тенге				244				
		Всего заработная плата	Тенге					12326			
		Накладные расходы	Тенге				7968				
		Сметная прибыль	Тенге				1809				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12326			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5644				
		Материалы	Тенге				968				
		Всего заработная плата	Тенге					4632			
		Накладные расходы	Тенге				3691				
		Сметная прибыль	Тенге				747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4632			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48570				
Материалы			Тенге				8356				
Всего заработная плата			Тенге					940			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				39236				
Сдача и испытание			Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				921				
		Сметная прибыль	Тенге				3958				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				53449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				87955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17898			
		РАЗДЕЛ 18. Вентиляция-см.2-1-5									
		П1, П2									
113	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.54-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6040,46	246,91	12081	494	97	11428	25389
					5744,92	85,45	11490	171		1881	
114	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	п.55-Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2	15875,04	587,22	31750	1175	9579	21000	56970
					10498,25	215,88	20996	432		4220	
115	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	п.56-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,1978593	9764,64	199,36	1932	39	644	1236	3422
					6311,84	62,96	1249	12		253	
116	1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	п.57-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	2	2854,72	96,16	5709	192	438	5040	11608
					2539,72	31,48	5079	63		860	
117	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.58-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	2	2230,94	52,56	4462	105	1004	3317	8401
					1676,37	15,74	3353	31		622	
118	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.59-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1726,54	50,00	3453	100	478	2848	6805
					1437,31	15,74	2875	31		504	
119	ТПРАЙС стр.	п.60-Вентилятор канального типа VC355	шт	2	208583,81	--	417168	--	417168	--	450541
					--	--	--	--		33373	
120	ТПРАЙС стр.	п.61-Электрический нагреватель ЭНК355/9,0	шт	2	78891,17	--	157782	--	157782	--	170405
					--	--	--	--		12623	
121	ТПРАЙС стр.	п.62-Корпус для фильтра ФВК-355	шт	2	25756,46	--	51513	--	51513	--	55634
					--	--	--	--		4121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	ТПРАЙС стр.	п.63-Кассета сменная фильтрующая для ФВК-355 EU3-0517	шт	2	6491,57 --	-- --	12983 --	-- --	12983	-- 1039	14022
123	ТПРАЙС стр.	п.64-Шумоглушитель ГТК400-600	шт	2	47520,71 --	-- --	95041 --	-- --	95041	-- 7603	102644
124	246-302-0304 РСНБ РК 2015	п.65-Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 400 мм	шт.	2	8721,00 --	-- --	17442 --	-- --	17442	-- 1395	18837
125	246-302-1314 РСНБ РК 2015	п.66-Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 355 мм	шт.	2	17088,00 --	-- --	34176 --	-- --	34176	-- 2734	36910
		ПЗ									
126	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.67-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46 5744,92	246,91 85,45	6040 5745	246 85	49	5714 940	12694
127	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	п.68-Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	15875,04 10498,25	587,22 215,88	15875 10498	587 216	4790	10500 2110	28485
128	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	п.69-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,020096	9764,64 6311,84	199,36 62,96	196 127	4 1	65	126 26	347
129	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.70-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	1695,27 1521,04	50,64 15,74	1695 1521	51 16	123	1506 256	3457
130	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	п.71-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1935,81 1505,89	50,64 15,74	1936 1506	51 16	379	1491 274	3701
131	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.72-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54 1437,31	50,00 15,74	1727 1437	50 16	240	1424 252	3403
132	ТПРАЙС стр.	п.73-Вентилятор канального типа VC160	шт	1	47431,09 --	-- --	47431 --	-- --	47431	-- 3794	51225
133	ТПРАЙС стр.	п.74-Электрический нагреватель ЭНК160/3,0	шт	1	44707,69 --	-- --	44708 --	-- --	44708	-- 3577	48285
134	ТПРАЙС стр.	п.75-Корпус для фильтра ФВК-160	шт	1	15069,41 --	-- --	15069 --	-- --	15069	-- 1206	16275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	ТПРАЙС стр.	п.76-Кассета сменная фильтрующая для ФВК-160 EU3-0517	шт	1	4315,69	--	4316	--	4316	--	4661
					--	--	--	--		345	
136	ТПРАЙС стр.	п.77-Шумоглушитель ГТК160-600	шт	1	21777,36	--	21777	--	21777	--	23519
					--	--	--	--		1742	
137	ТПРАЙС стр.	п.78-Регулирующая заслонка (воздушный клапан) IRIS-160	шт	1	23646,15	--	23646	--	23646	--	25538
					--	--	--	--		1892	
138	ТПРАЙС стр.	п.79-Клапан обратный КОв-160	шт	1	3805,33	--	3805	--	3805	--	4109
					--	--	--	--		304	
		В1, В2									
139	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.93-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6040,46	246,91	12081	494	97	11428	25389
					5744,92	85,45	11490	171		1881	
140	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	п.94-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,1978593	9764,64	199,36	1932	39	644	1236	3422
					6311,84	62,96	1249	12		253	
141	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.95-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1726,54	50,00	3453	100	478	2848	6805
					1437,31	15,74	2875	31		504	
142	ТПРАЙС стр.	п.96-Вентилятор канального типа VC355	шт	2	208583,81	--	417168	--	417168	--	450541
					--	--	--	--		33373	
143	ТПРАЙС стр.	п.97-Корпус для фильтра ФВК-355	шт	2	25756,46	--	51513	--	51513	--	55634
					--	--	--	--		4121	
144	ТПРАЙС стр.	п.98-Кассета сменная фильтрующая для ФВК-355 EU3-0517	шт	2	6491,57	--	12983	--	12983	--	14022
					--	--	--	--		1039	
145	246-302-1314 РСНБ РК 2015	п.99-Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 355 мм	шт.	2	17088,00	--	34176	--	34176	--	36910
					--	--	--	--		2734	
		В3-В8									
146	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.100-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6	6040,46	246,91	36243	1482	291	34283	76168
					5744,92	85,45	34470	513		5642	
147	246-409-0403 РСНБ РК 2015	п.101-Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт	шт.	6	4089,00	--	24534	--	24534	--	26497
					--	--	--	--		1963	
		В9									
148	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.102-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46	246,91	6040	246	49	5714	12694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5744,92	85,45	5745	85		940	
149	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,00785	9764,64	199,36	77	1	26	49	136
					6311,84	62,96	50	--		10	
150	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.104-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54	50,00	1727	50	240	1424	3403
					1437,31	15,74	1437	16		252	
151	ТПРАЙС стр.	п.105-Вентилятор канальный VC100	шт	1	39394,22	--	39394	--	39394	--	42546
					--	--	--	--		3152	
152	ТПРАЙС стр.	п.106-Корпус для фильтра ФВК 100-0517	шт	1	14312,06	--	14312	--	14312	--	15457
					--	--	--	--		1145	
153	ТПРАЙС стр.	п.107-Кассета сменная фильтрующая для ФВК-100 EU3-0517	шт	1	4315,69	--	4316	--	4316	--	4661
					--	--	--	--		345	
154	ТПРАЙС стр.	п.108-Клапан обратный КОв-100	шт	1	2716,84	--	2717	--	2717	--	2934
					--	--	--	--		217	
		В10									
155	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	п.109-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46	246,91	6040	246	49	5714	12694
					5744,92	85,45	5745	85		940	
156	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	п.110-Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,0490625	9764,64	199,36	479	10	159	307	848
					6311,84	62,96	310	3		63	
157	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.111-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1726,54	50,00	1727	50	240	1424	3403
					1437,31	15,74	1437	16		252	
158	ТПРАЙС стр.	п.112-Вентилятор канального типа VC250	шт	1	67079,57	--	67080	--	67080	--	72446
					--	--	--	--		5366	
159	ТПРАЙС стр.	п.113-Корпус для фильтра ФВК-250	шт	1	19745,74	--	19746	--	19746	--	21326
					--	--	--	--		1580	
160	ТПРАЙС стр.	п.114-Кассета сменная фильтрующая для ФВК-250 EU3-0517	шт	1	5277,41	--	5277	--	5277	--	5699
					--	--	--	--		422	
161	ТПРАЙС стр.	п.115-Клапан обратный КОв-250	шт	1	6948,39	--	6948	--	6948	--	7504
					--	--	--	--		556	
162	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.116-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66,82862	7096,80	48,62	474269	3249	342003	127709	650137
					1930,57	19,43	129017	1298		48158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.117-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,8091	7312,18	60,01	305715	2508	215050	87389	424553
					2108,57	24,29	88157	1015		31448	
164	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.118-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,60728	6766,50	59,34	98840	867	67173	30528	139717
					2108,57	23,97	30800	350		10349	
165	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.119-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,585	7009,50	59,34	46158	391	31882	13762	64713
					2108,57	23,97	13885	158		4794	
166	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.120-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка (переход)	м2 поверхности воздуховодов	1,89656	6829,29	44,00	12952	83	9701	3137	17376
					1670,42	17,51	3168	33		1287	
167	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.121-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	49	390,24	3,44	19122	168	464	18135	40238
					377,35	0,32	18490	15		2981	
168	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	1273онты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	5991,30	55,59	23965	222	20856	2891	29005
					721,84	15,74	2887	63		2149	
169	246-301-0502 РСНБ РК 2015	п.130-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--		1048	
170	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	п.131-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,13	39225,26	1895,26	5099	246	2072	2201	7884
					21392,00	884,41	2781	115		584	
171	234-202-0106 РСНБ РК 2015 к-1,08	п.132-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1404	13096,00	--	1839	--	1839	--	1986
					--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2804735	13546	2371320	415809	3478183
							419869	5069	--	257641	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75290				
		Материалы	Тенге				2072				
		Всего заработная плата	Тенге					2896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70191				
		Накладные расходы	Тенге				2201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2896			2
		Сметная заработная плата	Тенге				2729445				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				707285				
	Материалы		Тенге					422042			
	Всего заработная плата		Тенге				1591769				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20495				
	Сдача и испытание		Тенге				413608				
		Накладные расходы	Тенге				251442				
		Сметная прибыль	Тенге				3394495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					422042			311
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3478185				
		Сметная заработная плата	Тенге								313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	чел.-ч					424938			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 19.Вентиляция-"ВКЛЮЧИТЬ"см.2-1-5-001К									
		В10									
172	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.121-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	390,24 377,35	3,44 0,32	2341 2264	21 2	56	2221 365	4927
173	246-304-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	55	1841,00 --	-- --	101255 --	-- --	101255	-- 8100	109355
174	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	3	7971,85 7813,12	12,16 --	23916 23439	36 --	441	22971 3751	50637
175	ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ТЕХНО ДОМ"	Сплит система с внутренним блоком.	шт	3	222095,19 --	-- --	666286 --	-- --	--	-- --	666286
176	ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ТЕХНО ДОМ"	Кронштейн под сплит систему с внутренним блоком.	шт	3	7227,54 --	-- --	21683 --	-- --	--	-- --	21683
		Щит управления для вентиляции									
177	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7329,67 4492,78	237,83 98,67	7330 4493	238 99	2599	3306 851	11487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12605,00	--	12605	--	12605	--	13613
					--	--	--	--		1008	
179	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	240	320,14	4,87	76834	1169	3612	51930	139065
					300,22	0,30	72053	72		10301	
180	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	240	102,86	1,38	24686	331	2570	15695	43612
					90,77	0,06	21785	14		3231	
181	243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,01224	460192,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
182	243-108-2002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	км	0,01224	872966,00	--	10685	--	10685	--	11540
					--	--	--	--		855	
183	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	4	1850,88	3,34	7404	13	467	4985	13380
					1731,00	--	6924	--		991	
184	247-211-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1496,00	--	1496	--	1496	--	1616
					--	--	--	--		120	
185	247-208-0215 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	3	30900,00	--	92700	--	92700	--	100116
					--	--	--	--		7416	
186	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1569,95	--	9420	--	78	6726	17438
					1557,00	--	9342	--		1292	
187	247-204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	3	814,00	--	2442	--	2442	--	2637
					--	--	--	--		195	
188	247-204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	247-216-0405 РСНБ РК 2015	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 16 мм2	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041
					--	--	--	--		151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1070734	1808	240657	107834	1217815
							140300	187	--	39248	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144513				
	Материалы		Тенге				544				
	Всего заработная плата		Тенге					16266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127689				
		Накладные расходы	Тенге				11711				
		Сметная прибыль	Тенге				12498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				168722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16266			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110740				
	Материалы		Тенге				8781				
	Всего заработная плата		Тенге					98516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1890				
		Накладные расходы	Тенге				70931				
		Сметная прибыль	Тенге				14534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					98516			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127512				
	Материалы		Тенге				497				
	Всего заработная плата		Тенге					25705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101255				
	Сдача и испытание		Тенге				109				
		Накладные расходы	Тенге				25192				
		Сметная прибыль	Тенге				12216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				164920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25705			
	Стоимость прочих работ		Тенге				687969				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687969				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				687969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1217816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					140487			
		РАЗДЕЛ 20. Силовое оборудование- см.2-1-6									
		ГРЩ									
190	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23746,66	717,51	23747	717	14242	6544	32714
					8787,94	300,38	8788	300		2423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	247-201-0307 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14776,00	--	14776	--	14776	--	15958
					--	--	--	--		1182	
192	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1569,95	--	12560	--	104	8968	23251
					1557,00	--	12456	--		1722	
193	247-204-3308 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 125А 15кА	шт.	1	11262,00	--	11262	--	11262	--	12163
					--	--	--	--		901	
194	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2128,00	--	4256	--	4256	--	4596
					--	--	--	--		340	
195	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
					--	--	--	--		290	
196	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--		47	
197	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
198	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
		ЩО									
199	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
200	247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615,00	--	1615	--	1615	--	1744
					--	--	--	--		129	
201	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1569,95	--	6280	--	52	4484	11625
					1557,00	--	6228	--		861	
202	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
203	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		84	
204	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
		ЩС-1									
205	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
206	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
					--	--	--	--		615	
207	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1569,95	--	18839	--	155	13452	34875
					1557,00	--	18684	--		2583	
208	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
209	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
210	247-204-2405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА	шт.	1	7134,00	--	7134	--	7134	--	7705
					--	--	--	--		571	
211	247-204-2401 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА	шт.	2	7489,00	--	14978	--	14978	--	16176
					--	--	--	--		1198	
212	247-204-2402 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4711,00	--	32977	--	32977	--	35615
					--	--	--	--		2638	
		ЩС-2									
213	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
214	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
215	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1569,95	--	14130	--	117	10089	26157
					1557,00	--	14013	--		1938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
217	247-204-2405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА	шт.	3	7134,00	--	21402	--	21402	--	23114
					--	--	--	--		1712	
218	247-204-2401 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 10 мА	шт.	1	7489,00	--	7489	--	7489	--	8088
					--	--	--	--		599	
219	247-204-2410 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 32А 30 мА	шт.	1	4711,00	--	4711	--	4711	--	5088
					--	--	--	--		377	
220	247-204-2402 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4711,00	--	14133	--	14133	--	15264
					--	--	--	--		1131	
		ЩР									
221	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
222	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
					--	--	--	--		418	
223	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1569,95	--	3140	--	26	2242	5813
					1557,00	--	3114	--		431	
224	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
225	247-204-2410 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 32А 30 мА	шт.	1	4711,00	--	4711	--	4711	--	5088
					--	--	--	--		377	
		ЩВ									
226	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
227	247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615,00	--	1615	--	1615	--	1744
					--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1569,95	--	6280	--	52	4484	11625
					1557,00	--	6228	--		861	
229	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
230	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩУз									
231	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29391,95	2820,26	29392	2820	21901	4123	36197
					4671,00	1055,89	4671	1056		2681	
232	515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148,00	--	223148	--		--	223148
					--	--	--	--	223148	--	
233	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3476,55	61,61	3477	62	1017	1745	5639
					2398,27	24,76	2398	25		418	
234	247-201-1110 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 6Р скрытый	шт.	1	1570,00	--	1570	--	1570	--	1696
					--	--	--	--		126	
235	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1	1850,88	3,34	1851	3	117	1246	3345
					1731,00	--	1731	--		248	
236	247-211-0205 РСНБ РК 2015	47Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1496,00	--	1496	--	1496	--	1616
					--	--	--	--		120	
см.ВКЛ - п.6	ПРАЙС	Источник бесперебойного питания ИБП SVC GT33-15KVA	шт	1	2921261,97	--	2921262	--		--	2921262
					--	--	--	--	2921262	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3459604	3912	220981	66102	3556205
		Стоимость оборудования	Тенге				90301	1506	3144410	30502	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3144410				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				270585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				22524				
		Всего заработная плата	Тенге					68181			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178113				
		Накладные расходы	Тенге				49088				
		Сметная прибыль	Тенге				25571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				345244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68181			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44609				
		Материалы	Тенге				20343				
		Всего заработная плата	Тенге					23626			
		Накладные расходы	Тенге				17014				
		Сметная прибыль	Тенге				4931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3556208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					91807			
		РАЗДЕЛ 21. Оборудование светотехническое									
238	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.49-Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	94	1294,89 1238,29	50,62 21,85	121720 116399	4758 2054	563	85286 16560	223567
239	247-102-0104 РСНБ РК 2015	п.50-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	43	4695,00 --	-- --	201885 --	-- --	201885	-- 16151	218036
240	247-102-0102 РСНБ РК 2015	п.52-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	16	6127,00 --	-- --	98032 --	-- --	98032	-- 7843	105875
241	247-102-0105 РСНБ РК 2015	п.53-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	14	6127,00 --	-- --	85778 --	-- --	85778	-- 6862	92640
242	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.54-Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	1729,33 654,72	67,55 28,76	6917 2619	270 115	4028	1968 711	9596
243	247-102-0118 РСНБ РК 2015	п.56-Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 (НПП1301-60)	шт.	4	3281,00 --	-- --	13124 --	-- --	13124	-- 1050	14174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.57-Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	11	834,23	9,27	9177	102	431	6252	16664
					785,79	3,64	8644	40		1234	
245	247-102-0182 РСНБ РК 2015	п.58-Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок),мощностью 5 Вт, IP20	шт.	11	8607,00	--	94677	--	94677	--	102251
					--	--	--	--		7574	
246	247-106-0105 РСНБ РК 2015	п.59-Светодиодная Лампа, модели LEDF E27 A60 6W	шт.	22	547,00	--	12034	--	12034	--	12997
					--	--	--	--		963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				643344	5130	510552	93506	795800
							127662	2209	--	58948	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				505530				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505530				
		Сметная прибыль	Тенге				40443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				545973				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137814				
	Материалы		Тенге				5021				
	Всего заработная плата		Тенге					129871			
		Накладные расходы	Тенге				93506				
		Сметная прибыль	Тенге				18505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					129871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				795798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					129871			
		РАЗДЕЛ 22. Электроустановочные изделия									
247	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	п.60-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	66	378,20	0,35	24961	24	6070	13592	41637
					285,87	0,16	18867	11		3084	
248	247-212-0102 РСНБ РК 2015	п.61-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	401,00	--	6015	--	6015	--	6496
					--	--	--	--		481	
249	247-212-0105 РСНБ РК 2015	п.62-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	421,00	--	3789	--	3789	--	4092
					--	--	--	--		303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	247-214-0115 РСНБ РК 2015	п.63-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	42	411,00	--	17262	--	17262	--	18643
					--	--	--	--		1381	
251	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	п.64-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30	260,56	0,31	7817	9	291	5415	14291
					250,58	0,13	7517	4		1059	
252	247-212-0201 РСНБ РК 2015	п.65-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	286,00	--	4862	--	4862	--	5251
					--	--	--	--		389	
253	247-214-0103 РСНБ РК 2015	п.66-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	358,00	--	4654	--	4654	--	5026
					--	--	--	--		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				69360	33	42943	19007	95436
							26384	15	--	7069	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				36582				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36582				
		Сметная прибыль	Тенге				2926				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				39508				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32778				
		Материалы	Тенге				6361				
		Всего заработная плата	Тенге					26399			
		Накладные расходы	Тенге				19007				
		Сметная прибыль	Тенге				4143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				95436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26399			
		РАЗДЕЛ 23. Заземление									
254	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.73-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	674,33	65,06	16858	1627	10512	3758	22266
					188,76	20,03	4719	501		1649	
255	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.74-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	19,8	876,08	26,61	17346	527	12794	3012	21987
					203,28	8,01	4025	159		1629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.75-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	90	635,83	24,50	57225	2205	31498	17385	80578
					261,36	6,92	23522	623		5969	
257	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.76-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4393,04	182,00	39537	1638	28751	6917	50170
					1016,40	50,97	9148	459		3716	
258	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	п.77-Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00828	1143464,18	114938,14	9468	952	8051	562	10833
					56144,40	28732,78	465	238		802	
		Земляные работы									
259	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	п.78-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,772	1866,48	--	5174	--	--	3725	9611
					1866,48	--	5174	--		712	
260	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.79Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,772	973,94	--	2700	--	--	1944	5015
					973,94	--	2700	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				148308	6949	91606	37303	200460
							49753	1980	--	14848	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				130966				
	Материалы		Тенге				83557				
	Всего заработная плата		Тенге					43156			
		Накладные расходы	Тенге				31072				
		Сметная прибыль	Тенге				12963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				175001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43156			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17342				
	Материалы		Тенге				8051				
	Всего заработная плата		Тенге					8577			
		Накладные расходы	Тенге				6231				
		Сметная прибыль	Тенге				1885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				200459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51733			
		РАЗДЕЛ 24. Оборудование светотехническое-см.2-1-6-001К"ВКЛЮЧИТЬ"									
261	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	21	6127,00	--	128667	--	128667	--	138960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10293	
262	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	402,79	2,89	80558	578	7524	52219	143399
					362,28	0,35	72456	70		10622	
263	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,102	1255690,00	--	128080	--	128080	--	138326
					--	--	--	--		10246	
264	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0765	710000,00	--	54315	--	54315	--	58660
					--	--	--	--		4345	
265	243-108-2002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	км	0,0255	872966,00	--	22261	--	22261	--	24042
					--	--	--	--		1781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				413881	578	340847	52219	503387
							72456	70	--	37287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				333323				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333323				
		Сметная прибыль	Тенге				26665				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				359988				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80558				
	Материалы		Тенге				7524				
	Всего заработная плата		Тенге					72526			
		Накладные расходы	Тенге				52219				
		Сметная прибыль	Тенге				10622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					72526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				503387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					72526			
		РАЗДЕЛ 25. Внутренние инженерные системы пожаротушения-см.2-1-7									
266	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.1-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4836,69	6,85	4837	7	53	2915	8372
					4777,17	1,35	4777	1		620	
267	248-303-0105 РСНБ РК 2015	п.2-Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	20520,00	--	20520	--	20520	--	22162
					--	--	--	--		1642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.3-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	1890,21 1499,00	352,36 145,64	9451 7495	1762 728	194	5921 1230	16601
269	248-302-0501 РСНБ РК 2015	п.4-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1052,00 --	-- --	5260 --	-- --	5260	-- 421	5681
270	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.5-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	3069,89 2998,00	2,72 --	125865 122918	112 --	2835	74980 16068	216913
271	248-302-0201 РСНБ РК 2015	п.6-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	41	1832,00 --	-- --	75112 --	-- --	75112	-- 6009	81121
272	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.7-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	1539,39 1499,00	1,02 --	16933 16489	11 --	433	10058 2159	29151
273	248-302-0102 РСНБ РК 2015	п.8-Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	11	320,00 --	-- --	3520 --	-- --	3520	-- 282	3802
274	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.9-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	854,48 838,79	4,82 1,50	4272 4194	25 8	53	2563 547	7382
275	248-304-0302 РСНБ РК 2015	п.10-Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	1847,00 --	-- --	9235 --	-- --	9235	-- 739	9974
276	1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	п.11-Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1222,69 1193,62	6,50 1,50	1223 1194	7 2	22	729 156	2108
277	248-304-0213 РСНБ РК 2015	п.12-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
278	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.13-Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	776,59 752,15	17,89 7,28	3883 3761	89 36	33	2734 529	7146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	248-304-0201 РСНБ РК 2015	п.14-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	5	1931,00	--	9655	--	9655	--	10427
					--	--	--	--		772	
280	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	п.16-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	545	391,11	35,73	213155	19473	91086	65971	301456
					188,25	10,19	102596	5554		22330	
281	243-303-0411 РСНБ РК 2015	п.17-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,395	26765,00	--	10572	--	10572	--	11418
					--	--	--	--		846	
282	243-303-0412 РСНБ РК 2015	п.18-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,08	47871,00	--	3830	--	3830	--	4136
					--	--	--	--		306	
283	243-303-0412 РСНБ РК 2015	п.19-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,07	47871,00	--	3351	--	3351	--	3619
					--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				522204	21486	237294	165871	743121
							263424	6329	--	55046	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				518321				
	Материалы		Тенге				94679				
	Всего заработная плата		Тенге					265956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142585				
		Накладные расходы	Тенге				163137				
		Сметная прибыль	Тенге				54517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				735975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					265956			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3883				
	Материалы		Тенге				33				
	Всего заработная плата		Тенге					3797			
		Накладные расходы	Тенге				2734				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				743121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					269753			
		РАЗДЕЛ 26. Внутренние инженерные системы пожаротушения, см2-1-7-001К "ВКЛЮЧИТЬ" -									
284	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	776,59	17,89	777	18	7	547	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					752,15	7,28	752	7		106	
285	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
					--	--	--	--		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2708	18	1938	547	3515
							752	7	--	260	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1931				
		Сметная прибыль	Тенге				154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2085				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				777				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					759			
		Накладные расходы	Тенге				547				
		Сметная прибыль	Тенге				106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					759			
		РАЗДЕЛ 27.Вертикальная планировка-см.7-1									
286	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПРС)	м3 грунта	722,8	34,48	34,48	24922	24922	--	7593	35116
					--	14,59	--	10546		2601	
287	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(избыток природного грунта)	м3 грунта	376,8	300,27	289,17	113142	108959	151	19645	143409
					10,70	61,71	4032	23252		10623	
288	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 5км	т-км	3278,16	47,00	--	154074	--		--	166400
					--	--	--	--		12326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				292138	133881	151	27238	344925
							4032	33798	--	25550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292138				
	Материалы		Тенге				151				
	Всего заработная плата		Тенге					37830			
	Транспортные расходы		Тенге				154074				
		Накладные расходы	Тенге				27238				
		Сметная прибыль	Тенге				25550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					37830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				344926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					37830			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22269927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2886729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11661625		
		- Перевозка грузов	Тенге				154074				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3315226		
		- Накладные расходы	Тенге							2518512	
		- Сметная прибыль	Тенге							1353082	

Всего по акту	Тенге			22 269 927,00
в том числе оборудования	Тенге			3 315 226,00
Временные здания и сооружения -1,5 %	Тенге			284 320,52
Итого	Тенге			22 554 247,52
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)	Тенге			423 258,47
Итого	Тенге			22 977 505,99
Непредвиденные работы изатраты 2%	Тенге			393 245,60
Итого - в текущих ценах 2022 г.	Тенге			23 370 751,59
В текущих и прогнозных ценах- 2022 г -100 % (Иинф = 1,0500514)	Тенге			24 540 490,42
С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге			23 313 465,90
НДС (12 %)	Тенге			2 797 615,91
Итого по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			26 111 081,81
ИТОГО к оплате:	**Тенге**			**23 938 175,99**
Сумма без оплаты:	Тенге			2 172 905,82

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
_____ Хакимов А.Б.

Технический надзор
ТОО «Alem Construction Group»
_____ Байбакиров С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор
ТОО" ПК Saulet"
_____ Умербеков Н.С.