ФОРМА КС-3

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	Код
		220233/00	30.05.2022г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	70 690 000,35							
Акт выполненных работ		24 881 815,83		24 881 815,83			2 985 817,90	27 867 633,73
Акт выполненных работ		15 163 021,68		13 897 376,88	1 265 644,80		1 819 562,60	16 982 584,28
Акт выполненных работ		5 078 066,41		5 078 066,41			609 367,97	5 687 434,38
Акт выполненных работ		7 538 139,66		7 538 139,66			904 576,76	8 442 716,42
Акт выполненных работ		10 455 028,16		10 455 028,16			1 254 603,38	11 709 631,54
ИТОГО:		**63 116 071,73**		**61 850 426,94**			**7 573 928,61**	**70 690 000,35**

Итого к оплате: 70 690 000,35 (Семьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч) тенге 35 тиын в т.ч. НДС 12%: 7 573 928,61 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Таңкиев Ә.Қ._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905
Директор Нуртазин А.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
Технадзор Кубаев С.З._____

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 4-1-1 Наружное освещение									
		Раздел 1. ул.Телефонная									
1	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство			23812,21	639,65	785803	21108	617011	141375	1001352
		НР - 91%; СП - 8%	м3	33	4475,25	232,55	147683	7674	–	74174	
2	2900-0000-0001(пл)	Закладная деталь ЗФ-220-М20-4			11048	-	607640	-	607640	-	656251
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	48611	
3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля			25132,12	9305,94	1382267	511827	40820	821349	2379905
		НР - 80%; СП - 8%	опора	55	15084	3583,02	829620	197066	–	176289	
4	2900-0000-0002(пл)	Стойка металлическая СТВ-10-3-ГЦ			84380	-	4640900	-	4640900	-	5012172
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	371272	
5	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников			11392,83	6175,33	626606	339643	30019	272169	970677
		НР - 72%; СП - 8%	шт	55	4671,7	2201,26	256944	121069	–	71902	

6	2900-0000-0003(пл)	Кронштейн ЕАТ вылет 0,6м, 15град. ЕАТ-06ГЦ			6696	-	368280	-	368280	-	397742
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	29462	
7	1308-0305-0409	Светильник. Демонтаж на кронштейнах ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;			2445,17	769,97	73355	23099	-	47426	130443
		НР - 72%; СП - 8%	шт	30	1675,2	520,43	50256	15613	–	9662	
8	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах			4823,16	962,48	265274	52936	97167	108683	403873
		НР - 72%; СП - 8%	шт	55	2094	650,53	115170	35779	–	29916	
9	2307-0103-1063	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016			75413	-	4147715	-	4147715	-	4479532
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	331817	
10	2404-0207-5512	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017			7099	-	390445	-	390445	-	421681
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	31236	
11	1308-0303-0601	Автомат одно- , двух- , трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			2689,26	22,32	147909	1228	73862	52430	216366
		НР - 72%; СП - 8%	шт	55	1324	-	72820	-	–	16027	
12	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014			519	-	28545	-	28545	-	30829
		СП - 8%	шт	55	-	-	-	-	–	2284	
13	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3			154,62	146,26	58697	55523	-	12415	76801
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379,62	8,36	37,06	3174	14069	–	5689	
14	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			2052,54	-	77919	-	-	56102	144743
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	37,962	2052,54	-	77919	-	–	10722	
15	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			612,1	324,49	1290919	684349	96360	533867	1970769
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2109	241,92	109,66	510209	231273	–	145983	

16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км		474742,34	151155,9	49848	15871	1376	36850	93634
		НР - 99%; СП - 8%	трубопровода	0,105	310479	44019,1	32600	4622	–	6936	
17	2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001			3358	-	352590	-	352590	-	380797
		СП - 8%	м	105	-	-	-	-	–	28207	
18	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее			29862	-	62979	-	-	38417	109508
		НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	2,109	29862	-	62979	-	–	8112	
19	2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"			93	-	196137	-	196137	-	211828
		СП - 8%	м	2109	-	-	-	-	–	15691	
20	1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования			26170,98	19395,09	157026	116371	335	58794	233086
		НР - 72%; СП - 8%	шт	6	6720	6889,74	40320	41338	–	17266	
21	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86			9975	-	59850	-	59850	-	64638
		СП - 8%	шт	6	-	-	-	-	–	4788	
22	1101-0104-0405	Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			18,48	18,48	7015	7015	-	1995	9731
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	379,62	-	7,3	-	2771	–	721	
23	1308-0201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы			649,93	323,38	155983	77611	10634	67005	240827
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	240	282,24	105,52	67738	25325	–	17839	

24	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы			301,98	122,68	199307	80969	29634	81824	303621
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	660	134,4	37,79	88704	24941	–	22490	
25	2306-0137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80			855051	-	1450166	-	1450166	-	1566179
		СП - 8%	км	1,696	-	-	-	-	–	116013	
26	2306-0131-0407	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			678242	-	13565	-	13565	-	14650
		СП - 8%	км	0,02	-	-	-	-	–	1085	
27	2306-0131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			364424	-	230680	-	230680	-	249134
		СП - 8%	км	0,633	-	-	-	-	–	18454	
28	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			61753	-	40757	-	40757	-	44018
		СП - 8%	км	0,66	-	-	-	-	–	3261	
29	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования			4630,89	183,68	129665	5143	91711	24874	166902
		НР - 72%; СП - 8%	шт	28	1171,8	62,02	32810	1737	–	12363	
30	1308-0208-0102	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования			624,44	23,12	42462	1572	28495	9276	55877
		НР - 72%; СП - 8%	м	68	182,28	7,18	12395	488	–	4139	
31	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка			213,12	-	13427	-	234	9498	24759
		НР - 72%; СП - 8%	м	63	209,4	-	13192	-	–	1834	
32	2306-0901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-			68436	-	4311	-	4311	-	4656
		СП - 8%	км	0,063	-	-	-	-	–	345	
33	2306-1702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81			6145	-	2581	-	2581	-	2787
		СП - 8%	100 шт	0,42	-	-	-	-	–	206	
34	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями			5285,86	88,04	15858	264	3029	9117	26973
		НР - 72%; СП - 8%	шт	3	4188	32,64	12564	98	–	1998	

35	2307-0201-0914	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001			56382	-	169146	-	169146	-	182678
		СП - 8%	шт	3	-	-	-	-	–	13532	
36	1308-0305-1002	Счетчики трех фазные. Установка на готовом основании			1321,34	81,2	3964	244	77	2694	7191
		НР - 72%; СП - 8%	шт	3	1214,52	32,64	3644	98	–	533	
37	2307-0501-0312	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0			25818	-	77454	-	77454	-	83650
		СП - 8%	шт	3	-	-	-	-	–	6196	
38	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне			6786,49	103,52	40719	621	17058	16730	62045
		НР - 72%; СП - 8%	шт	6	3840	32,64	23040	196	–	4596	
39	2307-0208-0718	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040150, 230 В			4783	-	28698	-	28698	-	30994
		СП - 8%	шт	6	-	-	-	-	–	2296	
40	1308-0303-0601	Автомат одно- , двух- , трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			2689,26	22,32	40339	335	20144	14299	59009
		НР - 72%; СП - 8%	шт	15	1324	-	19860	-	–	4371	
41	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014			519	-	3114	-	3114	-	3363
		СП - 8%	шт	6	-	-	-	-	–	249	
42	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014			1632	-	14688	-	14688	-	15863
		СП - 8%	шт	9	-	-	-	-	–	1175	
43	1308-0303-0602	Автомат одно- , двух- , трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			4935,19	108,52	59222	1302	26144	23161	88974
		НР - 72%; СП - 8%	шт	12	2648	32,64	31776	392	–	6591	

44	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика B ГОСТ IEC 61009-12014			2039	-	6117	-	6117	-	6606
		СП - 8%	шт	3	-	-	-	-	–	489	
45	2307-0204-0816	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014			767	-	6903	-	6903	-	7455
		СП - 8%	шт	9	-	-	-	-	–	552	

Итого по разделу 1	**22 644 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 505 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 997 031
- в.т.ч. зарплата машинистов, тенге	724 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 024 392
Накладные расходы, тенге	2 440 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 677 374
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**22 644 569**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	217 387,87
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	370 363,71
Непредвиденные работы и затраты 2%	464 646,42
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23 696 967,46
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	24 881 815,83
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 985 817,90
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**27 867 633,73**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Таңкиев Ә.Қ.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Амирбеков Н.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905
Директор Нуртазин А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
Технадзор Кубаев С.З.