Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

ФОРМА КС-3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**
Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	Код
		220233/00	30.05.2022г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	70 690 000,35							
Акт выполненных работ		24 881 815,83		24 881 815,83			2 985 817,90	27 867 633,73
Акт выполненных работ		15 163 021,68		13 897 376,88	1 265 644,80		1 819 562,60	16 982 584,28
Акт выполненных работ		5 078 066,41		5 078 066,41			609 367,97	5 687 434,38
Акт выполненных работ		7 538 139,66		7 538 139,66			904 576,76	8 442 716,42
Акт выполненных работ		10 455 028,16		10 455 028,16			1 254 603,38	11 709 631,54
ИТОГО:		**63 116 071,73**		**61 850 426,94**			**7 573 928,61**	**70 690 000,35**

Итого к оплате: 70 690 000,35 (Семьдесят миллионов шестьсот девяносто тысяч) тенге 35 тиын в т.ч. НДС 12%: 7 573 928,61 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Таңкиев Ә.Қ._____

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905
Директор Нуртазин А.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
Технадзор Кубаев С.З._____

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 4-2-1									
		Пересечения с сетями электроснабжения									
		Раздел 1. Ул.Табигат ПК1+40 - ПК3+40 вынос участка ВЛ-10кВ									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	6	14871,9 / 6990,62	7213,6 / 3609,6	89231 / 41944	43282 / 21658	4006 / –	50882 / 11209	151322
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	10	35719 / -	- / -	357190 / -	- / -	357190 / –	- / 28575	385765
3	2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	2	126625 / -	- / -	253250 / -	- / -	253250 / –	- / 20260	273510
4	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных		1697,21	935,02	18669	10285	-	14311	35618

		НР - 118%; СП - 8%										
5	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	конструкций	11	762,19	340,39	8384	3744	–	2638		
		СП - 8%			37973	-	8354	-	8354	-		9022
6	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м3	0,22	-	-	-	-	–	668		
		СП - 8%			24841	-	124205	-	124205	-		134141
7	2404-0207-1953	Траверса ТМ 17, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	-	-	-	-	–	9936		
		СП - 8%			23066	-	46132	-	46132	-		49823
8	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	-	-	-	-	–	3691		
		СП - 8%			3499	-	34990	-	34990	-		37789
9	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012	шт	10	-	-	-	-	–	2799		
		СП - 8%			2196	-	10980	-	10980	-		11858
10	2404-0207-5950	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	-	-	-	-	–	878		
		СП - 8%			6207	-	12414	-	12414	-		13407
11	2404-0207-5953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	-	-	-	-	–	993		
		СП - 8%			16840	-	16840	-	16840	-		18187
12	2404-0207-4603	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	-	-	-	-	–	1347		
		СП - 8%			2095	-	6285	-	6285	-		6788
13	2404-0207-4603	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	-	-	-	-	–	503		
		СП - 8%			2797	-	5594	-	5594	-		6042
14	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	-	-	-	-	–	448		
		СП - 8%			2597	-	12985	-	12985	-		14024
			шт	5	-	-	-	-	–	1039		

15	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	25	2096 -	- -	52400 -	- -	52400 –	- 4192	56592
16	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	20	2196 -	- -	43920 -	- -	43920 –	- 3514	47434
17	2404-0207-5925	Кронштейн У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	5	8715 -	- -	43575 -	- -	43575 –	- 3486	47061
18	2404-0207-5926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	1	22257 -	- -	22257 -	- -	22257 –	- 1781	24038
19	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	5	7411 -	- -	37055 -	- -	37055 –	- 2964	40019
20	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	58	213,12 209,4	- -	12361 12145	- -	216 –	8744 1688	22793
21	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	98	617,15 537,6	9,26 3,59	60481 52685	907 352	6888 –	38187 7893	106561
22	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	13	417 -	- -	5421 -	- -	5421 –	- 434	5855
23	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	3	479 -	- -	1437 -	- -	1437 –	- 115	1552
24	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	34	180 -	- -	6120 -	- -	6120 –	- 490	6610
25	2404-0206-0608	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	18	717 -	- -	12906 -	- -	12906 –	- 1032	13938
26	2404-0206-0708	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	30	765 -	- -	22950 -	- -	22950 –	- 1836	24786

27	2404-0106-0302	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90 СП - 8%	шт	18	4974 -	- -	89532 -	- -	89532 –	- 7163	96695
28	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт	13	2381 -	- -	30953 -	- -	30953 –	- 2476	33429
29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт	31	47 -	- -	1457 -	- -	1457 –	- 117	1574
30	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	6	13232 -	- -	79392 -	- -	79392 –	- 6351	85743
31	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	6	3299 -	- -	19794 -	- -	19794 –	- 1584	21378
32	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	6	3801 -	- -	22806 -	- -	22806 –	- 1824	24630
33	2404-0207-5922	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	10	11729 -	- -	117290 -	- -	117290 –	- 9383	126673
34	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	10	2898 -	- -	28980 -	- -	28980 –	- 2318	31298
35	2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	18	2999 -	- -	53982 -	- -	53982 –	- 4319	58301
36	2404-0207-5912	Скоба КМ3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	18	1995 -	- -	35910 -	- -	35910 –	- 2873	38783
37	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 полюса)	6	44911,82 25536	12049,88 4289,28	269471 153216	72299 25736	43956 –	128845 31865	430181
38	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) СП - 8%	шт	6	89830 -	- -	538980 -	- -	- 538980	- -	538980
39	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10			5802,07	893,2	34812	5359	5261	18969	58083

		кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 полюса)	6	4032 10623	359,04 -	24192 191214	2154 -	– -	4302 -	191214
40	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 СП - 8%	шт	18	- -	- -	- -	- -	191214 -	-	
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78,48	1672,44 1672,44	- -	131253 131253	- -	- –	94502 18060	243815
42	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	578	612,1 241,92	324,49 109,66	353794 139830	187555 63383	26409 –	146313 40009	540116
43	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,048	474742,34 310479	151155,9 44019,1	22788 14903	7255 2113	629 –	16846 3171	42805
44	2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	48	3358 -	- -	161184 -	- -	161184 –	- 12895	174079
45	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,294	29862 29862	- -	8779 8779	- -	- –	5355 1131	15265
46	2113-0809-1614	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" СП - 8%	м	38	135 -	- -	5130 -	- -	5130 –	- 410	5540
47	2113-0809-1615	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100x0,6 СП - 8%	м	123	180 -	- -	22140 -	- -	22140 –	- 1771	23911
48	2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100x0,3 СП - 8%	м	133	93 -	- -	12369 -	- -	12369 –	- 990	13359
49	1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2.			14266,95	162,4	128403	1462	18077	78805	223785

		Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
50	2306-1703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	9	12096	65,28	108864	588	–	16577	
51	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	3	19224 -	- -	57672 -	- -	57672 –	- 4614	62286
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	13415 -	- -	80490 -	- -	80490 –	- 6439	86929
53	1308-0201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	78,48	872,86 872,86	- -	68502 68502	- -	- –	49321 9426	127249
54	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл3х120-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	м кабеля	48	649,93 282,24	323,38 105,52	31197 13548	15522 5065	2127 –	13401 3568	48166
55	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	км	0,626	5430844 -	- -	3399708 -	- -	3399708 –	- 271977	3671685
56	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,32	188481,26 87489,92	100991,34 23537,44	60314 27997	32317 7532	- –	28423 7099	95836
			опора	11	5358,2 2861,71	2496,49 1248,77	58940 31479	27461 13736	- –	36172 7609	102721
		Итого по разделу 1					**8 759 044**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				837 721					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				403 704					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				146 061					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 463 618					
		- оборудование, тенге				730 194					
		Накладные расходы, тенге				729 076					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				594 730					
	Раздел 2. Ул.Наурыз ПК1+00 - ПК1+90 вынос участка ВЛ-10кВ										
57	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14871,9 / 6990,62	7213,6 / 3609,6	29744 / 13981	14427 / 7219	1335 / –	16960 / 3736	50440
58	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	4	35719 / -	- / -	142876 / -	- / -	142876 / –	- / 11430	154306
59	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	1697,21 / 762,19	935,02 / 340,39	6789 / 3049	3740 / 1362	- / –	5205 / 960	12954
60	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,08	37973 / -	- / -	3038 / -	- / -	3038 / –	- / 243	3281
61	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	24841 / -	- / -	99364 / -	- / -	99364 / –	- / 7949	107313
62	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	3499 / -	- / -	13996 / -	- / -	13996 / –	- / 1120	15116
63	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	2196 / -	- / -	8784 / -	- / -	8784 / –	- / 703	9487

64	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	2597 -	- -	10388 -	- -	10388 –	- 831	11219
65	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	15	2096 -	- -	31440 -	- -	31440 –	- 2515	33955
66	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	10	2196 -	- -	21960 -	- -	21960 –	- 1757	23717
67	2404-0207-5925	Кронштейн У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	8715 -	- -	34860 -	- -	34860 –	- 2789	37649
68	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	7411 -	- -	29644 -	- -	29644 –	- 2372	32016
69	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	43	213,12 209,4	- -	9164 9004	- -	160 –	6483 1252	16899
70	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	47	617,15 537,6	9,26 3,59	29006 25267	435 169	3304 –	18314 3786	51106
71	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	8	335 -	- -	2680 -	- -	2680 –	- 214	2894
72	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	16	180 -	- -	2880 -	- -	2880 –	- 230	3110
73	2404-0206-0608	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	8	717 -	- -	5736 -	- -	5736 –	- 459	6195
74	2404-0206-0711	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт	15	1186 -	- -	17790 -	- -	17790 –	- 1423	19213
75	2404-0106-0302	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90 СП - 8%	шт	6	4974 -	- -	29844 -	- -	29844 –	- 2388	32232

76	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт	5	2381 -	- -	11905 -	- -	11905 –	- 952	12857
77	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт	13	47 -	- -	611 -	- -	611 –	- 49	660
78	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	3	13232 -	- -	39696 -	- -	39696 –	- 3176	42872
79	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	3	3299 -	- -	9897 -	- -	9897 –	- 792	10689
80	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	3	3801 -	- -	11403 -	- -	11403 –	- 912	12315
81	2404-0207-5922	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	5	11729 -	- -	58645 -	- -	58645 –	- 4692	63337
82	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	5	2898 -	- -	14490 -	- -	14490 –	- 1159	15649
83	2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	9	2999 -	- -	26991 -	- -	26991 –	- 2159	29150
84	2404-0207-5912	Скоба КМ3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	9	1995 -	- -	17955 -	- -	17955 –	- 1436	19391
85	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 полюса)	3	44911,82 25536	12049,88 4289,28	134735 76608	36150 12868	21978 –	64423 15933	215091
86	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) СП - 8%	шт	3	89830 -	- -	269490 -	- -	- 269490	- -	269490
87	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 полюса)	3	5802,07 4032	893,2 359,04	17406 12096	2680 1077	2631 –	9485 2151	29042
88	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-			10623	-	84984	-	-	-	84984

	(об)	10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 СП - 8%									
89	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	шт	8	- -	- -	- -	- -	84984 -	-	
			м3 грунта	12,24	1672,44 1672,44	- -	20471 20471	- -	- –	14739 2817	38027
90	1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	68	944,52 322,56	576,27 205,55	64227 21934	39186 13977	3107 –	25856 7207	97290
91	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,016	474742,34 310479	151155,9 44019,1	7596 4968	2418 704	210 –	5615 1057	14268
92	2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	16	3358 -	- -	53728 -	- -	53728 –	- 4298	58026
93	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,068	29862 29862	- -	2031 2031	- -	- –	1239 262	3532
94	2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" СП - 8%	м	68	93 -	- -	6324 -	- -	6324 –	- 506	6830
95	1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	14266,95 12096	162,4 65,28	42801 36288	487 196	6026 –	26268 5526	74595
96	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	2	13415 -	- -	26830 -	- -	26830 –	- 2146	28976

97	2306-1703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	1	19224 -	- -	19224 -	- -	19224 –	- 1538	20762
98	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,24	872,86 872,86	- -	10684 10684	- -	- –	7692 1470	19846
99	1308-0201-0807	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	1428,75 564,48	816,7 281,36	28575 11290	16334 5627	951 –	12180 3260	44015
100	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл3х240-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км	0,088	8080550 -	- -	711088 -	- -	711088 –	- 56887	767975
101	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	опора	2	5358,2 2861,71	2496,49 1248,77	10716 5723	4993 2498	- –	6577 1383	18676
102	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,068	188481,26 87489,92	100991,34 23537,44	12817 5949	6867 1601	- –	6040 1508	20365
		Итого по разделу 2					**2 641 812**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					259 343				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 298				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 503 769				
		- оборудование, тенге					354 474				
		Накладные расходы, тенге					227 076				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					169 433				

Раздел 3. Ул.Шапагат ПК0+40 - ПК1+40 вынос участка ВЛ-0,4кВ

103	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14871,9 6990,62	7213,6 3609,6	29744 13981	14427 7219	1335 –	16960 3736	50440
104	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	4	27176 -	- -	108704 -	- -	108704 –	- 8696	117400
105	2404-0207-1964	Траверса ТН-12 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	4404 -	- -	17616 -	- -	17616 –	- 1409	19025
106	2404-0207-1962	Траверса ТН-2 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	8	15417 -	- -	123336 -	- -	123336 –	- 9867	133203
107	2404-0207-0735	Хомут Х-12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	2096 -	- -	4192 -	- -	4192 –	- 335	4527
108	2404-0207-0735	Хомут Х-19, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	6	2096 -	- -	12576 -	- -	12576 –	- 1006	13582
109	2404-0207-0736	Хомут Х-20, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	2096 -	- -	8384 -	- -	8384 –	- 671	9055
110	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	3801 -	- -	7602 -	- -	7602 –	- 608	8210
111	2404-0207-5916	Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	2999 -	- -	5998 -	- -	5998 –	- 480	6478
112	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	7	213,12 209,4	- -	1492 1466	- -	26 –	1056 204	2752
113	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования			617,15	9,26	19749	296	2249	12469	34795

	НР - 72%; СП - 8%									
114	2404-0204-1301	шт.	32	537,6	3,59	17203	115	–	2577	
	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017			180	-	5400	-	5400	-	5832
	СП - 8%			-	-	-	-	–	432	
115	2404-0204-1201	шт	30							
	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017			356	-	712	-	712	-	769
	СП - 8%			-	-	-	-	–	57	
116	2404-0102-0107	шт	2							
	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93			2381	-	38096	-	38096	-	41144
	СП - 8%			-	-	-	-	–	3048	
117	2404-0109-0401	шт	16							
	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			43	-	344	-	344	-	372
	СП - 8%			-	-	-	-	–	28	
118	1308-0103-1501	шт	8							
	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования			5802,07	893,2	11604	1786	1754	6323	19361
	НР - 72%; СП - 8%			4032	359,04	8064	718	–	1434	
119	5108-0401-1303 (об)	комплект (3 полюса)	2							
	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012			10059	-	60354	-	-	-	60354
	СП - 8%			-	-	-	-	60354	-	
120	1101-0205-0302	шт	6							
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			1672,44	-	40640	-	-	29261	75493
	НР - 72%; СП - 8%			1672,44	-	40640	-	–	5592	
121	1308-0201-0203	м3 грунта	24,3							
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			425,65	218,68	57463	29522	6168	22909	86802
	НР - 72%; СП - 8%			161,28	74,41	21773	10045	–	6430	
122	1310-0904-0101	м кабеля	135							
	Сигнальная лента. Прокладка в траншее			29862	-	4031	-	-	2459	7009
	НР - 61%; СП - 8%			29862	-	4031	-	–	519	
123	2113-0809-1613	км кабеля	0,135							
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"			93	-	12555	-	12555	-	13559
	СП - 8%			-	-	-	-	–	1004	
124	1308-0201-2702	м	135							
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования			10294,95	81,2	41180	325	3223	27189	73839
	НР - 72%; СП - 8%			9408	32,64	37632	131	–	5470	
		шт.	4							

125	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86			9975	-	39900	-	39900	-	43092
		СП - 8%	шт.	4	-	-	-	-	–	3192	
126	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			872,86	-	21210	-	-	15271	39399
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,3	872,86	-	21210	-	–	2918	
127	1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы			475,5	216,15	9510	4323	886	4084	14682
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	215,04	68,54	4301	1371	–	1088	
128	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80			1831903	-	283945	-	283945	-	306661
		СП - 8%	км	0,155	-	-	-	-	–	22716	
129	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;			5358,2	2496,49	37507	17475	-	23018	65367
		НР - 80%; СП - 8%	опора	7	2861,71	1248,77	20032	8741	–	4842	
130	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;			188481,26	100991,34	26010	13937	-	12258	41330
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,138	87489,92	23537,44	12074	3248	–	3062	
		Итого по разделу 3					**1 294 532**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					202 407				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 091				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					685 001				
		- оборудование, тенге					60 354				
		Накладные расходы, тенге					173 257				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					91 421				

Раздел 4. Ул.Шапагат ПК0+40 - ПК1+40 вынос участка ВЛ-0,4кВ

131	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14871,9 6990,62	7213,6 3609,6	29744 13981	14427 7219	1335 –	16960 3736	50440
132	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт	4	27176 -	- -	108704 -	- -	108704 –	- 8696	117400
133	2404-0207-1964	Траверса ТН-12 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	4404 -	- -	17616 -	- -	17616 –	- 1409	19025
134	2404-0207-1962	Траверса ТН-2 , оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	8	15417 -	- -	123336 -	- -	123336 –	- 9867	133203
135	2404-0207-0735	Хомут Х-12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	2096 -	- -	4192 -	- -	4192 –	- 335	4527
136	2404-0207-0735	Хомут Х-19, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	6	2096 -	- -	12576 -	- -	12576 –	- 1006	13582
137	2404-0207-0736	Хомут Х-20, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	4	2096 -	- -	8384 -	- -	8384 –	- 671	9055
138	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	3801 -	- -	7602 -	- -	7602 –	- 608	8210
139	2404-0207-5916	Кронштейн Р 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт	2	2999 -	- -	5998 -	- -	5998 –	- 480	6478
140	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	7	213,12 209,4	- -	1492 1466	- -	26 –	1056 204	2752
141	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования			617,15	9,26	29623	444	3374	18703	52192

	НР - 72%; СП - 8%									
142 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	537,6	3,59	25805	172	–	3866	
	СП - 8%			180	-	5400	-	5400	-	5832
143 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	30	-	-	-	-	–	432	
	СП - 8%			356	-	712	-	712	-	769
144 2404-0206-0608	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	-	-	-	-	–	57	
	СП - 8%			717	-	11472	-	11472	-	12390
145 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	16	-	-	-	-	–	918	
	СП - 8%			2381	-	38096	-	38096	-	41144
146 2404-0109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	16	-	-	-	-	–	3048	
	СП - 8%			43	-	344	-	344	-	372
147 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт	8	-	-	-	-	–	28	
	НР - 72%; СП - 8%			5802,07	893,2	11604	1786	1754	6323	19361
148 5108-0401-1303 (об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	комплект (3 полюса)	2	4032	359,04	8064	718	–	1434	
	СП - 8%			10059	-	60354	-	-	-	60354
149 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт	6	-	-	-	-	60354	-	
	НР - 72%; СП - 8%			1672,44	-	25889	-	-	18640	48091
150 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м3 грунта	15,48	1672,44	-	25889	-	–	3562	
	НР - 72%; СП - 8%			425,65	218,68	36606	18806	3929	14594	55296
151 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	м кабеля	86	161,28	74,41	13870	6399	–	4096	
	НР - 61%; СП - 8%			29862	-	2568	-	-	1566	4465
152 2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"	км кабеля	0,086	29862	-	2568	-	–	331	
	СП - 8%			93	-	7998	-	7998	-	8638
153 1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70	м	86	-	-	-	-	–	640	
				10294,95	81,2	41180	325	3223	27189	73839

	мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
154 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	4	9408	32,64	37632	131	–	5470	
				9975	-	39900	-	39900	-	43092
155 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	-	-	-	-	–	3192	
				872,86	-	13512	-	-	9729	25100
156 1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,48	872,86	-	13512	-	–	1859	
				475,5	216,15	9510	4323	886	4084	14682
157 2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	м кабеля	20	215,04	68,54	4301	1371	–	1088	
				1831903	-	194182	-	194182	-	209717
158 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	км	0,106	-	-	-	-	–	15535	
				5358,2	2496,49	37507	17475	-	23018	65367
159 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; НР - 80%; СП - 8%	опора	7	2861,71	1248,77	20032	8741	–	4842	
				188481,26	100991,34	32984	17673	-	15544	52410
		км линии	0,175	87489,92	23537,44	15311	4119	–	3882	
	Итого по разделу 4					**1 157 783**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					182 431				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 259				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 870				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					601 039				
	- оборудование, тенге					60 354				
	Накладные расходы, тенге					157 406				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81 292				

Итого по смете	**13 853 171**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 481 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	688 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 253 427
- оборудование, тенге	1 205 376
Накладные расходы, тенге	1 286 815
Сметная прибыль (8 %), тенге	936 876
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**13 853 171**
Стоимость оборудования	**1 205 376**
Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8	121 418,84
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%	206 861,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	259 521,51
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14 440 973,03
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	15 163 021,68
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1 819 562,60
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**16 982 584,28**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 140240037042
Руководитель Таңкиев Ә.Қ._____

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Амирбеков Н.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Нуртазин А.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
Технадзор Кубаев С.З._____