ФОРМА КС-3

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	Код
		220233/00	30.05.2022г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	107 289 121,42							
Акт выполненных работ		32 677 786,67		32 677 786,67			3 921 334,40	36 599 121,07
ИТОГО:		**32 677 786,67**		**32 677 786,67**			**3 921 334,40**	**36 599 121,07**

Итого к оплате: 36 599 121,07 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать один) тенге 07 тиын в т.ч. НДС 12%: 3 921 334,40 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

Руководитель Таңкиев Ә.Қ.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Нуртазин А.А.

Заказчик: **Государственных учреждений "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DEN-Group Plus"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги к СШ №75 в п.Украинка в городе Актобе**

Договор: **Дополнительное соглашение №220233/01 от 30.06.2022г. к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №220233/00 от 30.05.2022г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 1-1-1									
		Восстановление оси трассы									
1	9510-0000-0000СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0204-20 п.5	Восстановление оси трассы(69930 х0,7=48951,0)	км	1,7	48951,00	-	83217	-	-	-	83217
		НР - 72%; СП - 8%			-	-	-	-	-	-	
		Итого по смете 1-1-1					**83 217**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1									
		Земляное полотно									
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	9969	25,99	17,83	259094	177747	897	108455	396953
		НР - 72%; СП - 8%			8,07	7,04	80450	70182	–	29404	
2	4121-0203-0200	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т•км		70,00	-	151200	-	-	-	163296

	СП - 8%		2160	-	-	-	-	–	12096	36771
3	1101-0102-0602 Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		21,05	17,83	25260	21396	108	8787	
	НР - 72%; СП - 8%		1200	3,13	7,04	3756	8448	–	2724	
4	4121-0203-2000 Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10	т*км		360,00	-	4987800	-	-	-	5386824
	СП - 8%		13855	-	-	-	-	–	399024	
5	1101-0203-0112 Планировка механизированным способом верха и откосов насыпи. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		47,5	22	1021440	473088	-	468976	1609649
	НР - 72%; СП - 8%		21504	25,5	4,79	548352	103004	–	119233	
	Итого по смете 2-1-1					7 593 493				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					632 558				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					672 231				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 634				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 005				
	перевозка грузов, тенге					5 139 000				
	Накладные расходы, тенге					586 218				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					562 481				

Локальная ресурсная смета № 2-2-1
Дорожная одежда

	Раздел 1. Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 Устройство подстилающего слоя из песок, толщиной 15см	м3 материала основания в плотном теле		2947,4	1078,9	6074591	2223613	3555390	857677	7486850
	НР - 108%; СП - 8%		2061	143,42	241,9	295589	498556	–	554582	
	127-0402-0101 Устройство одно слойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 18см	м2 основания или покрытия		190,78	145,6	2279325	1739541	-	1098062	3647578
	НР - 108%; СП - 8%		11947,4	45,18	39,92	539784	476940	–	270191	
3	2910-0000-0000 ЩПС С4			4057,00	-	8724708	-	8724708	-	9422685
	Калькуляция №1									
	СП - 8%	м3	2150,532	-	-	-	-	–	697977	
	Итого по смете 2-2-1					20 557 114				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					835 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 963 154				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					975 496				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 280 098				
	Накладные расходы, тенге					1 955 738				
	Сметная прибыль (6 %), тенге					1 522 749				

Локальная ресурсная смета № 2-3-1
Примыкания и пересечения

	Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом верха и откосов насыпи. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		47,5	22	42180	19536	-	19367	66471
		НР - 72%; СП - 8%		888	25,5	4,79	22644	4254	–	4924	
		Итого по разделу 1					**66 471**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 644				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 536				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 254				
		Накладные расходы, тенге					19 367				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 924				
	Раздел 2. Дорожная одежда									
2	1127-0401-0102	Устройство подстилающего слоя из песок, толщиной 15см	м3 материала основания в плотном теле		2947,4	1078,9	338951	124074	198384	47857	417753
		НР - 108%; СП - 8%		115	143,42	241,9	16493	27819	–	30945	
3	1127-0402-0101	Устройство одно слойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 18см			190,78	145,6	126487	96533	-	60935	202416
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	663	45,18	39,92	29954	26467	–	14994	
4	2910-0000-0000 Калькуляция №1	ЩПС С4			4057,00	-	484162	-	484162	-	522895
		СП - 8%	м3	119,34	-	-	-	-	–	38733	
		Итого по разделу 2					**1 143 064**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 448				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					220 606				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 285				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					682 547				
		Накладные расходы, тенге					108 792				
		Сметная прибыль (3 %), тенге					84 671				
		Итого по смете 2-3-1					**1 209 535**				

	в том числе					69 092				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					240 142				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 539				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					682 547				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					128 158				
	Накладные расходы, тенге					89 595				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная ресурсная смета № 2-4-3
Парковка возле школы на ПК 1+83,8

Раздел 1. Устройство дорожной одежды

1	1101-0203-0112	Планировка механизированным способом верха земполотна. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		47,5	22	8313	3850	-	3817	13099
		НР - 72%; СП - 8%		175	25,5	4,79	4463	838	–	970	
2	1127-0401-0102	Устройство подстилающего слоя из песок , толщиной 15см	м3 материала основания в плотном теле		2947,4	1078,9	77369	28321	45283	10924	95356
		НР - 108%; СП - 8%		26,25	143,42	241,9	3765	6350	–	7063	
3	1127-0402-0101	Устройство одно слойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 18см	м2 основания или покрытия		190,78	145,6	33387	25480	-	16084	53429
		НР - 108%; СП - 8%		175	45,18	39,92	7907	6986	–	3958	
4	2910-0000-0000	ЩПС С4			4057,00	-	127796	-	127796	-	138020
		СП - 8%	м3	31,5	-	-	-	-	–	10224	
		Итого по смете 2-4-3					**299 904**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 134				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 174				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					173 079				
		Накладные расходы, тенге					30 824				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 215				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**29 660 045**				
		Прочие работы и затраты					83 217				
		Временные здания и сооружения 1,2% К=0,8					284 736,43				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%					485 105,46				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					608 597,74				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					31 121 701,59				

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ текущ.ценах 2021г. Иинф=1,050	32 677 786,67
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 921 334,40
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**36 599 121,07**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Таңкиев Ә.Қ._____

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Амирбеков Н.А.

Подрядчик: ТОО "DEN-Group Plus" БИН 070340011905

Директор Нуртазин А.А._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МАСТЕР Металл Плаза" БИН 110140013514
№ аттестата KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
Технадзор Кубаев С.З. _____