Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 100 ММ ТЕКСТИЛЬ ГОРОДОК, ПО УЛ. БЫКОВСКИЙ,УЛ.ТЕРЕШКОВА, УЛ. РЕКОРДНЫЙ ДО ПР. ЗВЕНЬЕВОЙ, ТКАЦКАЯ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА Г.ШЫМКЕНТ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 100 ММ ТЕКСТИЛЬ ГОРОДОК, ПО УЛ. БЫКОВСКИЙ,УЛ. ТЕРЕШКОВА, УЛ. РЕКОРДНЫЙ ДО ПР. ЗВНЬЕВОЙ, ТКАЦКАЯ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКОГО РАЙОНА Г.ШЫМКЕНТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 268** от **07.09.2020**

Акт выполненных работ

от " 30 " декабря 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет/КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/**		1311,79211	169,79	163,01	222728	213839	0	53943	298805
				м3 грунта		6,78	50,34	8890	66032		22134	
2	2	E11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		40,57089	2451,71	0	99468	0	0	71617	184772
				м3 грунта		2451,71	0	99468	0		13687	
3	3	E11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.+ПЕРЕСЕЧКИ**		996,45	2043,09	0	2035837	0	0	1465803	3781771
				м3 грунта		2043,09	0	2035837	0		280131	
4	4	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		22,98	160,53	75,86	3689	1743	0	1982	6124
				м3 уплотненного грунта		84,67	35,1	1946	807		454	
5	5	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/**		142,31	790,31	0	112468	0	0	80977	208921
				м3 грунта		790,31	0	112468	0		15476	
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/**		408,3755	868	0	354468	0	0	255217	658460
				м3 грунта		868	0	354468	0		48775	
7	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		697,6775	35,06	35,06	24461	24461	0	6470	33406
				м3 грунта		0	12,88	0	8986		2474	
8	8	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		996,45	868	0	864915	0	0	622739	1606665
				м3 грунта		868	0	864915	0		119012	
			ТРУБЫ /ГНБ/									
9	9	E11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		390	2733,92	2099,06	1066227	818632	40445	446231	1633455
				м		531,15	624,59	207150	243589		120997	
	9.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4193	43539				18253,73		
	9.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0419	484111				20296,35		
10	10	C123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		397,8	1646		654779		654779		707161
				м							52382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 110 мм. Испытание гидравлическое**		**390**	**87,4**	**1,28**	**34086**	**497**	**528**	**32399**	**71803**
				м трубопровода								
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	14,82	25				370,5		
12	12	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/**		**0,035**	**1505375,45**	**696875,41**	**52688**	**24391**	**2437**	**33515**	**93099**
				км трубопровода								
13	13	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**		**35,14**	**16548**	**738864**	**581497**	**228382,67**	**25860**	**6896**	**628016**
				м								
14	14	**Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 325 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		**24**	**11321,65**	**7869,41**	**271720**	**188866**	**1401**	**46520**	**492966**
				м продавливания								
	14.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	211187				912,33		
15	15	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**		**24,096**	**16548**	**398741**	**398741**	**105144**	**81453**	**36516**	**430640**
				м								
16	16	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**59**	**1290,95**	**7,52**	**76166**	**444**	**9145**	**31899**	**153587**
				м трубы, уложенной в футляре		**1128,43**	**2,27**	**66577**	**134**		**66044**	
17	17	**Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,059**	**4394489,18**	**306586,46**	**259275**	**18089**	**213910**	**11377**	**312577**
				км трубопровода								
	17.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	582,92	263				153307,96		
	17.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	14,75	3635				53616,25		
18	18	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**59**	**87,4**	**1,28**	**5157**	**75**	**80**	**4901**	**10863**
				м трубопровода								
	18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,242	25				56,05		
19	19	**Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 114мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		**75**	**8923,55**	**6418,96**	**669267**	**481422**	**773**	**456728**	**1216074**
				м продавливания								
	19.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	211187				601,88		
20	20	**С123-010201-0192**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**		**75,3**	**2919**	**2494,29**	**219801**	**3656,93**	**187072**	**90080**	**237385**
				м								
21	21	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**75**	**1290,95**	**7,52**	**96821**	**564**	**11625**	**17584**	**195238**
				м трубы, уложенной в футляре		**1128,43**	**2,27**	**84632**	**170**		**83955**	
22	22	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,075**	**1526136,91**	**38848,42**	**114460**	**2914**	**91636**	**14462**	**144925**
				км трубопровода								
	22.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	249	263				65487		
	22.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	6,15	3635				22355,25		
23	23	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**75**	**86,7**	**1,28**	**6502**	**96**	**49**	**6231**	**13752**
				м трубопровода								
	23.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,75	25				18,75		
24	24	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**1,134**	**358224,1**	**106338,22**	**406226**	**120588**	**5584**	**311599**	**775251**
				км трубопровода								
25	25	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**1204,93**	**1646**	**246962**	**1983315**	**30592,43**	**280055**	**57426**	**2141980**
				м								
26	26	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		**0,225**	**314115,06**	**84054,12**	**70676**	**18912**	**494**	**158665**	**136890**
				км трубопровода								
27	27	**С123-010501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**244,42**	**558**	**227867**	**136386**	**23866,6**	**51270**	**56074**	**147297**
									5370	**136386**	**10140**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	м	0,674	295910,67	74305,35	199444	50082	928	10911 / 161062	389346
				км трубопровода		220229	21148,76	148434	14254		28840	
29	29	С123-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		472,68	341		161184		161184		174079
30	30	С123-010501-1306	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	266,64	232		61860		61860	12895	66809
31	31	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	м	1,583	71073,27	0	112509	0	21283	4949 / 90314	219048
				км трубопровода		57628,5	0	91226	0		16226	
32	32	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,974	61004	0	59418	0	3288	55569	124186
				км трубопровода		57628,5	0	56130	0		9199	
33	33	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб**		2	7594,32	4207,66	15189	8415	671	8707	25807
				врезка		3051,18	1346,21	6102	2692		1912	
34	34	Е11-221101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб**		6	5001,17	2336,8	30007	14021	4146	16108	49804
				переврезка		1973,4	738,33	11840	4430		3689	
	34.1	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1365				3276		
35	35	Е11-221101-0101	**Переврезка диаметр 50 мм.в существующие сети из стальных труб**		19	5001,17	2336,8	95022	44399	13128	51008	157712
				переврезка		1973,4	738,33	37495	14028		11682	
	35.1	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	1365				10374		
36	36	Е11-221101-0102	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		14	6885,13	3326,64	96392	46573	10290	53652	162047
				врезка		2823,48	1047,49	39529	14665		12003	
	36.1	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	1295				7252		
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
37	37	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		10	2068,37	82,05	20684	821	3273	16821	40505
				задвижка или клапан		1659	40,11	16590	401		3000	
38	38	С123-040101-0303	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**		10	26234		262340		262340		283327
				шт.							20987	
39	39	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		14	1243,23	27,35	17405	383	2423	14639	34607
				задвижка или клапан		1042,8	13,37	14599	187		2564	
40	40	С123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**		14	11417		159838		159838		172625
				шт.							12787	
41	41	С123-040702-0105	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**		20	5044		100880		100880		108950
				шт.							8070	
42	42	С123-040702-0104	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		6	3226		19356		19356		20904
				шт.							1548	
43	43	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		4	2772,91	181,83	11092	727	2218	8375	21024
				шт.		2036,58	78,31	8146	313		1557	
44	44	С123-030103-0904	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**		2	39406		78812		78812		85117
				шт.							6305	
45	45	С123-030103-0903	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**		2	38509		77018		77018		83179
				шт.							6161	
46	46	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**		4	876,1	0	3504	0	416	3336	7387
				шт.		772,11	0	3088	0		547	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С124-010201-0130	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./**		4	1452,5		5810		5810		6275
				шт.								
48	48	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**		3	2259,7	54,7	6779	164	642	465	13793
				шт.		1990,98	26,74	5973	80		5993	
49	49	С123-051206-0104	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм**		3	19958		59874		59874	1022	64664
				комплект								
50	50	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ КРЕСТОВИНЫ,ТРОИНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,КРЕСТОВИНА,ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА/**		0,27726	1371636,66	512226,21	380300	142020	99735	4790	603359
				т фасонных частей							178366	
	50.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2773	499694,6	150119,81	138545	41622			
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД,ОТВОД, /**		0,0767	1030637,66	512226,21	79050	39288	94545,38	44693	138664
				т фасонных частей								
52	52	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		7	499694,6	150119,81	38327	11514	1436	49342	16677
				шт.		2206		15442		15442	10271	
53	53	С123-020101-1033	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		13	1377		17901		17901	1235	19333
				шт.								
54	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,004	1030637,66	512226,21	4123	2049	75	1432	7231
				т фасонных частей		499694,6	150119,81	1999	600		2573	
55	55	С123-010201-0192	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		2	2919		5838		5838	536	6305
				м								
56	56	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,004	139559,27	32955,05	558	132	188	467	911
				км трубопровода							285	
	56.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,1092	59727	12353,88	239	49		67	
	56.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,4	280				30,58		
	56.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0104	263				105,2		
57	57	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка**		97	3635				37,8		
				шт.		1428,79	919,98	138593	89238	0	73213	228750
58	58	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		58	508,81	253,59	49354	24598		16944	
				шт.		1444		83752		83752		90452
59	59	С123-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		14	818		11452		11452	6700	
				шт.								12368
60	60	С123-020301-0714	**Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		5	386		1930		1930	916	
				шт.								2084
61	61	С123-020301-0718	**Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		20	480		9600		9600	154	
				шт.								10368
62	62	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**		0,0124	458075,04	148978,16	5680	1847	1	768	
				км трубопровода		308997	43785,2	3832	543		4331	10812
63	63	С123-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		12,524	3451		43220		43220	801	
				м								46678
											3458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,0056**	**352479,62**	**105417,74**	**1974**	**590**	**1**	**1539**	**3794**
65	65	**С123-010501-1312**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,656**	**1101**		**6227**		**6227**	**498**	**6725**
66	66	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**44**	**1092,04**	**72**	**48050**	**3168**	**2695**	**41765**	**97000**
	66.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	958,8	0	42187	0		7185	
						211187				2694,75		
67	67	**С123-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**104**	**2514**		**261456**		**261456**	**20916**	**282372**
68	68	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**14**	**568,48**	**36**	**7959**	**504**	**296**	**7087**	**16250**
	68.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	511,36	0	7159	0		1204	
						211187				295,66		
69	69	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18**	**1379**		**24822**		**24822**	**1986**	**26808**
70	70	**С121-130201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**21,071656**	**499537**		**10526072**		**10526072**	**842086**	**11368158**
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-28шт									
71	71	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**45,78**	**20222,55**	**9258,58**	**925788**	**423858**	**30205**	**637767**	**1688640**
72	72	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**34**	**14792**		**502928**		**502928**	**125084**	**543162**
73	73	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**26**	**10510**		**273260**		**273260**	**40234**	**295121**
74	74	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**49**	**2470**		**121030**		**121030**	**21861**	**130712**
75	75	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**28**	**18291**		**512148**		**512148**	**9682**	**553120**
76	76	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**28**	**15128**		**423584**		**423584**	**40972**	**457471**
77	77	**С121-060208-0501**	**СТРЕМЯНКИ**	**т**	**0,48308**	**582138**		**281219**		**281219**	**33887**	**303717**
78	78	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**14,00932**	**571,66**	**1,04**	**8009**	**15**	**1868**	**22498**	**13948**
	78.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,4463	437,27	0,51	6126	7		4906	
						458				1578,4	1033	
79	79	**С123-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**31**	**24864**		**770784**		**770784**		**832447**
80	80	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОР И НА ПОДУШКУ/**	**м3**	**1,55**	**18694,7**	**1107,2**	**28977**	**1716**	**25302**	**61663**	**33589**
	80.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,581	1263,6	242,4	1959	376		2124	
						14305				22616,2	2488	
81	81	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**309,46**	**874,74**	**19,72**	**270697**	**6104**	**178256**	**81063**	**379901**
	81.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	742,704	278,99	2,67	86337	827		28141	
						224				166365,7		
82	82	**Е11-070107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/**	**т**	**0,91816**	**763981,65**	**7067,05**	**701457**	**6489**	**638513**	**68110**	**831133**
						61488	1377,11	564[illegible]	1264		61565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	82.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,9182	687108				630875,08		
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-2шт									
83	83	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		2,5	42746,41	9366,3	106866	23416	39214	53162	172831
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17694,7	3785,05	44237	9463		12802	
	83.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2525	15026				3794,07		
84	84	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		5	10440		52200		52200		56376
				шт.							4176	
85	85	**С121-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	7523		30092		30092		32499
				шт.							2407	
86	86	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		5	2470		12350		12350		13338
				шт.							988	
87	87	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		3	9078		27234		27234		29413
				шт.							2179	
88	88	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		3	6885		20655		20655		22307
				шт.							1652	
89	89	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**		18	595		10710		10710		11567
				шт.							857	
90	90	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		0,7392	2889,36	1241,71	2136	918	0	1736	4182
				м3 конструкции		1647,65	527,35	1218	390		310	
91	91	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**		1,6632	364,66	255,14	606	424	0	296	975
				м3 конструкции		109,51	55,47	182	92		72	
92	92	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**		115,5	320,36	145,2	37001	16770	15037	10564	51371
			м2 основания или покрытия			44,97	39,72	5194	4588		3805	
	92.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,2095	872				15006,68		
	92.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,2128	25				30,32		
93	93	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		115,5	1736,81	125,91	200602	14542	180871	9448	226853
				м2 покрытия		44,92	30,82	5189	3559		16804	
	93.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,1573	16142				180101,14		
	93.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012	144578				180,35		
94	94	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		115,5	1290,98	125,91	149108	14542	129377	9448	171240
				м2 покрытия		44,92	30,82	5189	3559		12684	
	94.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,0649	11623				128607,33		
	94.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012	144578				180,35		
95	95	**С341-020101-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**		45,32	728		32993				35632
				т							2639	
96	96	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		45,32	97		4396				4748
				т							352	
			ИТОГО:					29657070	2868739	20791280	6013741	38524470
								5959657	1077136		2853661	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		400655				
			Итого с временными									38925129

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**0,91 %**		**354219**				
			Непредвиденные работы и затраты									**39279348**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**785587**				
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,97									**40064935**
			НДС									***38 862 625,00***
			Итого к оплате с НДС			**12 %**		**4663515**				**4 663 515,00**
												43 526 140,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник НТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Г.спец. ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-2" Кошенов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати
(при наличии)

Директор ТОО "Достар Строй Групп" Ержанов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

дата подписания "30" 12 2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №