Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 195 от " 22 " мая 2019 г
Доп.согл. № 1 от " 31 " декабря 2019 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.300мм
от ул.Мауели по ул.Тажибаева до ул.Адырбекова
Енбекшинского района, инв.№ 900109389

АКТ

Приема выполненных работ от " 22 " 06. 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
18	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	690	551,02	380203	47850
19	Трубы диаметром 114 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	м продавливания	18	8436,18	151851	102250
20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	18,072	2568,08	46410	--
21	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	18	1222,14	21998	19278
22	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,018	1569271,38	28247	4182
23	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	18	80,17	1443	1248
39	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	1	35312,23	35312	12364
40	Переврезка (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	1	35312,23	35312	12364
41	Переврезка (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	1	14154,46	14154	671

42	Переврезка (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	1	8225,09	8225	3804
43	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	7	4594,85	32164	16316
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
48	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1715,43	1715	1349
49	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	1	21409,44	21409	--
60	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	3	850,56	2552	2415
61	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	3	1434,43	4303	--
82	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм./МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/ Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,069674	1063187,29	74077	22954
83	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	м	2,2	9523,14	20951	--
84	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПАТРУБОК, МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,018786	988796,24	18576	11087
86	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,8	2568,08	2054	--
87	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,4	4136,12	1654	--
88	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	м	0,4	1151,66	461	--
	Восстановление дорог	*					

150	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	124,5	184,45	22964	10968
151	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	14,94	1308,58	19550	--
152	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	117,375	1718,51	201710	9462
153	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	м2 покрытия	117,375	1570,02	184281	117
154	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	т	47,59	602,86	28690	--
155	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	47,49	88,36	4196	--
						1364465	284726
	Итого прямые затраты по смете:					284 726	
	С накладными расходами					1 649 191	
	Итого:					131935	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1781126	
	Итого:					18524	
	Временные здания и сооружения 1,3					1799650	
	Итого:					16377	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					1816027	
	Итого:					36 321	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1 852 348	
	Итого по смете:					1 834 169,97	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,990186735					220 100,40	
	НДС 12%					**2 054 270,37**	
	Всего к оплате:						

"Сдал"

Директор ТОО "ВИК BELES-2050"
Т.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Сариев К.

Начальник ПТО:
Б.Ауез

Инженер ОКС:
Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:
К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"
Оспанов М.

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"
У.Аширов

дата подписания 06 .2020г.