Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВНК BELES-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ 12 МКР.ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА, Г.ШЫМКЕНТ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 150 ММ 12 МКР.ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОНА, Г.ШЫМКЕНТ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 05.03.2021

Акт выполненных работ 1

от " 15 " 12 2021 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		1853,88	1351,25	0,00	2505055,00	0,00		1803640,00	4653391,00
				м3 грунта		1351,25	0,00	2505055,00	0,00		344696,00	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,87	160,53	75,86	2548,00	1204,00		1369,00	4230,00
				м3 уплотненного грунта/ДНИЩА/		84,67	35,10	1344,00	557,00		313,00	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//		71,37	790,30	0,00	56404,00	0,00		40611,00	104776,00
				м3 грунта		790,30	0,00	56404,00	0,00		7761,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		299,1124	790,30	0,00	236389,00	0,00		170200,00	439116,00
				м3 грунта		790,30	0,00	236389,00	0,00		32527,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1377,4676	790,30	0,00	1088613,00	0,00		783801,00	2022207,00
				м3 грунта		790,30	0,00	1088613,00	0,00		149793,00	
6	6	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		73	3069,89	2279,49	224102,00	166402,00	13338,00	92830,00	342287,00
				м		607,69	676,80	44361,00	49406,00		25355,00	
7	7	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		13	9103,89	7546,27	118351,00	98102,00	6731,00	31487,00	161825,00
				м		1039,83	1406,75	13518,00	18288,00		11987,00	
8	8	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		13	1418,87	8,07	18445,00	105,00	2750,00	15468,00	36626,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1199,29	2,54	15591,00	33,00		2713,00	
9	9	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,013	5393844,48	750946,99	70120,00	9762,00	55178,00	7669,00	84012,00
			км трубопровода			398449,00	197455,57	5180,00	2567,00		6223,00	
10	10	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		22	6558,83	5521,25	144294,00	121468,00	5423,00	39669,00	198680,00
				м		791,09	1030,26	17404,00	22666,00		14717,00	
11	11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		22	1290,95	7,52	28401,00	166,00	3410,00	24627,00	57270,00
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	24825,00	50,00		4242,00	
12	12	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,022	3763782,86	276919,51	82803,00	6092,00	67509,00	10164,00	100404,00
			км трубопровода			418285,00	48401,31	9202,00	1065,00		7437,00	
13	13	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		87,72	3451,00		302722,00		302722,00		326940,00
				м							24218,00	
14	14	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**		13,26	26359,00		349520,00		349520,00		377482,00
				м							27962,00	
15	15	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**		22,44	18304,00		410742,00		410742,00		443601,00
				м							32859,00	
16	16	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		86	130,14	1,28	11192,00	110,00	3792,00	7144,00	19803,00
			м трубопровода			84,77	0,00	7290,00	0,00		1467,00	
17	17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		22	96,64	1,28	2126,00	28,00	233,00	1828,00	4270,00
			м трубопровода			84,77	0,00	1865,00	0,00		316,00	
18	18	1122-1401-0206 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		140	12645,12	8748,53	1770317,00	1224794,00	11227,00	1203027,00	3211212,00
			м продавливания			3816,40	4863,45	534296,00	680883,00		237868,00	
19	19	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		140	1418,87	8,07	198642,00	1130,00	29611,00	166574,00	394433,00
			м трубы, уложенной в футляре			1199,29	2,54	167901,00	356,00		29217,00	
20	20	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,14	5393844,48	750946,99	755138,00	105133,00	594223,00	82592,00	904748,00
			км трубопровода			398449,00	197455,57	55783,00	27644,00		67018,00	
21	21	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/		140,56	26359,00		3705021,00		3705021,00		4001423,00
				м							296402,00	
22	22	1122-1401-0204 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 273 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		82	11156,39	7812,89	914824,00	640657,00	3693,00	622421,00	1660225,00
			м продавливания			3298,46	4368,71	270474,00	358234,00		122980,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		82	1290,95	7,52	105858,00	616,00	12710,00	91790,00	213460,00
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	92531,00	186,00		15812,00	
24	24	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,082	3763782,86	276919,51	308630,00	22707,00	251623,00	37886,00	374237,00
			км трубопровода			418285,00	48401,31	34299,00	3969,00		27721,00	
25	25	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		82,328	18304,00		1506932,00		1506932,00		1627487,00
				м							120555,00	
26	26	1122-1401-0203 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 219 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		5	9879,41	6962,03	49397,00	34810,00	139,00	33652,00	89693,00
			м продавливания			2889,56	3908,74	14448,00	19544,00		6644,00	
27	27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		5	1290,95	7,52	6455,00	37,00	775,00	5597,00	13016,00
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	5642,00	11,00		964,00	
28	28	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	3056631,47	238955,04	15283,00	1195,00	12288,00	1989,00	18654,00
			км трубопровода			360010,00	41710,58	1800,00	209,00		1382,00	
29	29	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/		5,02	11413,00		57293,00		57293,00		61876,00
				м							4583,00	
30	30	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		140	130,14	1,28	18220,00	179,00	6173,00	11630,00	32238,00
			м трубопровода			84,77	0,00	11868,00	0,00		2388,00	
31	31	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		109	96,64	1,28	10534,00	140,00	1154,00	9055,00	21156,00
			м трубопровода			84,77	0,00	9240,00	0,00		1567,00	
32	32	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/		0,012	699469,00	129846,10	8394,00	1558,00	861,00	6371,00	15946,00
			км трубопровода			497898,00	38421,56	5975,00	461,00		1181,00	
33	33	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		12	1418,87	8,07	17026,00	96,00	2538,00	14278,00	33808,00
			м трубы, уложенной в футляре			1199,29	2,54	14391,00	30,00		2504,00	
34	34	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		12,096	5360,00		64835,00		64835,00		70022,00
				м							5187,00	
35	35	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,8505	472639,04	150678,16	401980,00	128151,00	11026,00	297041,00	754943,00
			км трубопровода			308997,00	43785,20	262802,00	37239,00		55922,00	
36	36	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		1012,525	3451,00		3494224,00		3494224,00		3773762,00
				м							279538,00	
37	37	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,291	358323,62	106437,74	104272,00	30973,00	1433,00	79961,00	198972,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	93,93	246962,00	30592,43	71866,00	8902,00		14739,00	
						1646,00		154609,00		154609,00		166978,00
39	39	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	305,02	770,00		234865,00		234865,00	12369,00	
												253654,00
40	40	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	м	0,011	314115,06	84054,12	3455,00	925,00	24,00	18789,00	
											2741,00	6692,00
41	41	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	11,11	227867,00	23866,60	2507,00	263,00		496,00	
						558,00		6199,00		6199,00		6695,00
42	42	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	м	0,037	295944,88	74339,56	10950,00	2751,00	51,00	496,00	
											8842,00	21375,00
43	43	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	42,42	220229,00	21148,76	8148,00	783,00		1583,00	
						139,00		5896,00		5896,00		6368,00
44	44	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	м	1,0885	100048,57	0,00	108903,00	0,00	33629,00	472,00	
											74522,00	198099,00
45	45	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0935	69154,20	0,00	75274,00	0,00		14674,00	
						71073,27	0,00	6645,00	0,00	1257,00	5334,00	12937,00
46	46	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,302	57628,50	0,00	5388,00	0,00		958,00	
						65210,87	0,00	19694,00	0,00	2290,00	17230,00	39878,00
47	47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	57628,50	0,00	17404,00	0,00		2954,00	
						61004,00	0,00	3233,00	0,00	179,00	3024,00	6758,00
48	48	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	км трубопровода	1	57628,50	0,00	3054,00	0,00		501,00	
						14104,14	7184,97	14104,00	7185,00	2581,00	6504,00	22257,00
49	49	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Переключение диаметр 150 мм	врезка	1	4338,64	2230,65	4339,00	2231,00		1649,00	
						14104,14	7184,97	14104,00	7185,00	2581,00	6504,00	22257,00
50	50	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переключение диаметр 25 мм	врезка	14	4338,64	2230,65	4339,00	2231,00		1649,00	
						4611,17	2336,80	64556,00	32716,00	4214,00	37585,00	110312,00
51	51	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	врезка	8	1973,40	738,33	27628,00	10337,00		8171,00	
						3032,84	191,45	24263,00	1532,00	3755,00	19527,00	47293,00
52	52	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	задвижка или клапан	8	2371,97	93,59	18976,00	749,00		3503,00	
						61244,00		489952,00		489952,00		529148,00
53	53	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	5	2068,37	82,05	10342,00	411,00	1637,00	39196,00	
											8411,00	20253,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			1659,00	40,11	8295,00	201,00		1500,00	
54	54	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		5	26234,00		131170,00		131170,00		141664,00
				шт.							10494,00	
55	55	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		13	2020,97	82,05	26273,00	1066,00	4255,00	21258,00	51333,00
			задвижка или клапан			1611,60	40,11	20951,00	521,00		3802,00	
56	56	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		13	18431,00		239603,00		239603,00		258771,00
				шт.							19168,00	
57	57	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1243,23	27,35	1243,00	27,00	173,00	1046,00	2472,00
			задвижка или клапан			1042,80	13,37	1043,00	13,00		183,00	
58	58	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		1	11417,00		11417,00		11417,00		12330,00
				шт.							913,00	
59	59	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		14	1341,00		18774,00		18774,00		20276,00
				шт.							1502,00	
60	60	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		4	2772,91	181,83	11092,00	727,00	2218,00	8375,00	21024,00
				шт.		2036,58	78,31	8146,00	313,00		1557,00	
61	61	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		2	41943,00		83886,00		83886,00		90597,00
				шт.							6711,00	
62	62	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85		1	39406,00		39406,00		39406,00		42558,00
				шт.							3152,00	
63	63	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85		1	38509,00		38509,00		38509,00		41590,00
				шт.							3081,00	
64	64	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		4	876,10	0,00	3504,00	0,00	416,00	3336,00	7387,00
				шт.		772,11	0,00	3088,00	0,00		547,00	
65	65	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		4	1452,50		5810,00		5810,00		6275,00
				шт.							465,00	
66	66	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		3	2259,70	54,70	6779,00	164,00	642,00	5993,00	13794,00
				шт.		1990,98	26,74	5973,00	80,00		1022,00	
67	67	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм		3	19958,00		59874,00		59874,00		64664,00
				комплект							4790,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ КРЕСТОВИНЫ/		0,1093	1371636,66	512226,21	149920,00	55986,00	39317,00	70314,00	237853,00
				т фасонных частей		499694,60	150119,81	54617,00	16408,00		17619,00	
69	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1007	1371636,66	512226,21	138124,00	51581,00	36223,00	64782,00	219138,00
				т фасонных частей		499694,60	150119,81	50319,00	15117,00		16232,00	
70	70	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2206,00		4412,00		4412,00		4765,00
				шт.							353,00	
71	71	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5842,00		5842,00		5842,00		6309,00
				шт.							467,00	
72	72	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		4	4382,00		17528,00		17528,00		18930,00
				шт.							1402,00	
73	73	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5936,00		5936,00		5936,00		6411,00
				шт.							475,00	
74	74	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1013,00		1013,00		1013,00		1094,00
				шт.							81,00	
75	75	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,076018	1030637,66	512226,21	78347,00	38939,00	1423,00	48904,00	137431,00
				т фасонных частей		499694,60	150119,81	37986,00	11412,00		10180,00	
76	76	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		2,6	6054,00		15740,00		15740,00		16999,00
				м							1259,00	
77	77	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,8	2919,00		2335,00		2335,00		2522,00
				м							187,00	
78	78	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		2,4	1883,00		4519,00		4519,00		4881,00
				м							362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,2	1061,00		212,00		212,00		229,00	
80	80	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	2327899,93	211689,23	6053,00	550,00	4640,00	17,00 952,00	7565,00
81	81	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	331520,00 1534418,91	38152,25 38848,42	862,00 1228,00	99,00 31,00	984,00	560,00 210,00	1553,00
82	82	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 76 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	265475,00 1165638,58	240,66 36950,72	212,00 2798,00	0,00 88,00	2075,00	115,00 628,00	3700,00
83	83	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	264180,00 950253,73	173,81 36814,22	634,00 380,00	0,00 15,00	260,00	274,00 104,00	523,00
84	84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка	км трубопровода	73	262885,00 1428,79	133,70 919,98	105,00 104302,00	0,00 67158,00		39,00 55099,00	172153,00
85	85	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	508,81 3032,00	253,59	37143,00 103088,00	18512,00	103088,00	12752,00	111335,00
86	86	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	7	1444,00		10108,00		10108,00	8247,00	10917,00
87	87	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	943,00		13202,00		13202,00	809,00	14258,00
88	88	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818,00		818,00		818,00	1056,00	883,00
89	89	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	4933,00		4933,00		4933,00	65,00	5328,00
90	90	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	4775,00		4775,00		4775,00	395,00	5157,00
91	91	2302-0302-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	660,00		660,00		660,00	382,00	713,00
92	92	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16	шт.	14	160,00		2240,00		2240,00	53,00	2419,00
93	93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0068	551348,82	192784,21	3749,00	1311,00	5,00	179,00 2793,00	7065,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	6,868	357786,00	57104,64	2433,00	388,00		523,00	
						6831,00		46915,00		46915,00		50668,00
95	95	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	м	0,0022	458075,04	148978,16	1008,00	327,00		3753,00	
											768,00	1918,00
96	96	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	2,222	308997,00	43785,20	680,00	96,00		142,00	
						3451,00		7668,00		7668,00		8281,00
97	97	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	0,0028	458075,04	148978,16	1283,00	418,00		613,00	
											978,00	2442,00
98	98	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	2,828	308997,00	43785,20	865,00	123,00		181,00	
						2570,00		7268,00		7268,00		7849,00
99	99	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	м	0,0028	352479,62	105417,74	987,00	296,00		581,00	
											769,00	1897,00
100	100	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	2,828	246962,00	30592,43	691,00	86,00		141,00	
						770,00		2178,00		2178,00		2352,00
101	101	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	м	58	1660,47	129,35	96307,00	7502,00	5389,00	174,00	
											83349,00	194029,00
102	102	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	фланец	92	1438,20	13,37	83416,00	775,00		14373,00	
						4271,00		392932,00		392932,00		424367,00
103	103	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	шт.	17	1092,04	72,00	18565,00	1224,00	1041,00	31435,00	
											16137,00	37478,00
104	104	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	фланец	24	958,80	0,00	16300,00	0,00		2776,00	
						2514,00		60336,00		60336,00		65163,00
105	105	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	шт.	42	835,54	54,00	35093,00	2268,00	1951,00	4827,00	
											30565,00	70911,00
106	106	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	фланец	56	735,08	0,00	30873,00	0,00		5253,00	
						1978,00		110768,00		110768,00		119629,00
107	107	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	шт.	5	835,54	54,00	4178,00	270,00	232,00	8861,00	
											3639,00	8442,00
108	108	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	фланец	6	735,08	0,00	3675,00	0,00		625,00	
						2040,00		12240,00		12240,00		13219,00
109	109	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,285807	633840,00		181156,00		181156,00	979,00	
				т							14492,00	195648,00

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,97	21969,44	9258,58	87219,00	36757,00	9555,00	55307,00	153928,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	40908,00	14958,00		11402,00	
111	111	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	21690,00		43380,00		86760,00		46850,00
				шт.							3470,00	
112	112	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	14970,00		29940,00		59880,00		32335,00
				шт.							2395,00	
113	113	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	5100,00		5100,00		10200,00		5508,00
				шт.							408,00	
114	114	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2470,00		7410,00		14820,00		8003,00
				шт.							593,00	
115	115	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	29355,00		58710,00		117420,00		63407,00
				шт.							4697,00	
116	116	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	27441,00		54882,00		109764,00		59273,00
				шт.							4391,00	
117	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		21,08	20006,50	9258,58	421737,00	195170,00	9354,00	293668,00	772637,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	217212,00	79422,00		57232,00	
118	118	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		18	14792,00		266256,00		532512,00		287556,00
				шт.							21300,00	
119	119	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		14	10510,00		147140,00		294280,00		158911,00
				шт.							11771,00	
120	120	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	4051,00		8102,00		16204,00		8750,00
				шт.							648,00	
121	121	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	5100,00		25500,00		51000,00		27540,00
				шт.							2040,00	
122	122	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	2470,00		39520,00		79040,00		42682,00
				шт.							3162,00	
123	123	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	18291,00		274365,00		548730,00		296314,00

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							21949,00	
124	124	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	15128,00		226920,00		453840,00		245074,00
				шт.							18154,00	
125	125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ		0,25792	582138,00		150145,00		150145,00		162157,00
				т							12012,00	
126	126	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		7,47968	571,65	1,04	4276,00	8,00	997,00	2620,00	7448,00
				м2		437,26	0,51	3271,00	4,00		552,00	
127	127	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		5	24864,00		124320,00		124320,00		134266,00
				комплект							9946,00	
128	128	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		16	20505,00		328080,00		328080,00		354326,00
				комплект							26246,00	
129	129	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		1,25	21896,80	1005,76	27371,00	1258,00	20701,00	5339,00	35327,00
				м3		4330,06	363,72	5413,00	455,00		2617,00	
130	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		267,65	874,73	19,72	234121,00	5278,00	154172,00	70109,00	328568,00
				м2		278,99	2,67	74672,00	715,00		24338,00	
131	131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,3792	763981,65	7067,05	289702,00	2680,00	263706,00	28129,00	343257,00
				т		61488,00	1377,11	23316,00	522,00		25426,00	
132	132	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов		0,22	25564,38	2190,96	5624,00	482,00	3751,00	1393,00	7578,00
				м3		6324,85	481,32	1391,00	106,00		561,00	
133	133	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,11	20006,50	9258,58	62220,00	28794,00	1380,00	43326,00	113990,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	32046,00	11717,00		8444,00	
134	134	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	10440,00		62640,00		125280,00		67651,00
				шт.							5011,00	
135	135	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	7523,00		22569,00		45138,00		24375,00
				шт.							1806,00	
136	136	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	4051,00		4051,00		8102,00		4375,00
				шт.							324,00	
137	137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	2470,00		9880,00		19760,00		10670,00
				шт.							790,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	9078,00		36312,00		72624,00		39217,00
				шт.							2905,00	
139	139	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	6885,00		27540,00		55080,00		29743,00
				шт.							2203,00	
140	140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/		12,84	21896,80	1005,76	281155,00	12914,00	212643,00	54844,00	362879,00
				м3		4330,06	363,72	55598,00	4670,00		26880,00	
141	141	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		4,22	2889,36	1241,71	12193,00	5240,00		9913,00	23874,00
				м3 конструкции		1647,65	527,35	6953,00	2225,00		1768,00	
142	142	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка		6,28	364,65	255,14	2290,00	1602,00		1119,00	3682,00
				м3 конструкции		109,51	55,47	688,00	348,00		273,00	
143	143	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		52,333333	190,43	145,20	9966,00	7599,00	14,00	4787,00	15933,00
				м2 основания или покрытия		44,97	39,72	2353,00	2079,00		1180,00	
144	144	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		6,28	872,00		5476,00		10952,00		5914,00
				м3							438,00	
145	145	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		52,75	1736,81	125,91	91617,00	6642,00	82605,00	4315,00	103607,00
				м2 покрытия		44,92	30,82	2370,00	1626,00		7675,00	
146	146	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		52,75	1290,98	125,91	68099,00	6642,00	59088,00	4315,00	78207,00
				м2 покрытия		44,92	30,82	2370,00	1626,00		5793,00	
147	147	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		20,584	319,00		6566,00				7091,00
				т							525,00	
148	148	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка		20,584	97,00		1997,00				2157,00
				т							160,00	
			ИТОГО по акту					26239747,00	3189334,00	17813258,00	6883778,00	35773404,00
								6584282,00	1433511,00	0,00	2649879,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			372043,40				36145447,40
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,91			328923,57				36474370,97
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			729487,42				37203858,39
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39065390,65
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,960513907									*37 522 851,00*
			НДС	%	12,00			4502742,12				**4 502 742,12**
			Итого с НДС									**42 025 593,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-1": Оспанов М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Сайн Констракшн": У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания "15" 12 2021г.