а по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВПК BELES-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТ 200 ММ ПО ПР. АБАЯ ОТ УЛ. АСКАРОВА ДО УЛ. КАЛДАЯКОВА АБАЙСКОГО РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТ 200 ММ ПО ПР. АБАЯ ОТ УЛ. АСКАРОВА ДО УЛ. КАЛДАЯКОВА АБАЙСКОГО РАЙОНА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 99 от 05.03.2021

Акт выполненных работ

от " 04 " 11 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	E11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		100	1351,25	0	135125	0	0	97290	251008
				м3 грунта		1351,25	0	135125	0		18593	
2	2	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,75	160,53	75,86	602	284	0	323	999
				м3 уплотненного грунта/днища/		84,67	35,1	318	132		74	
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//		3,5	790,31	0	2766	0	0	1992	5138
				м3 грунта		790,31	0	2766	0		381	
4	4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		8,4975	790,31	0	6716	0	0	4835	12475
				м3 грунта		790,31	0	6716	0		924	
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		65,8725	790,31	0	52059	0	0	37483	96705
				м3 грунта		790,31	0	52059	0		7163	
			ГНБ									
6	6	E11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		535	3069,89	2279,49	1642390	1219526	97751	680327	2508534
				м		607,69	676,8	325113	362086		185817	
	6.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,0299	43539				44839,73		
	6.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,103	484111				49857,38		
7	7	E11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		57	9103,89	7546,27	518922	430137	29514	138061	709541
				м		1039,83	1406,75	59270	80185		52559	
	7.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3135	43539				13649,48		
	7.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0314	484111				15176,88		
8	8	E11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		57	1418,86	8,07	80875	460	12056	67819	160590
				м трубы, уложенной в футляре		1199,29	2,54	68359	145		11896	
9	9	E11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,057	5364554,48	750946,99	305780	42804	240264	33627	366559
				км трубопровода		398449	197455,57	22712	11255		27153	
	9.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	655,5	263				172396,5		
	9.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	16,53	3635				60086,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		603,84	3451		2083852		2083852		2250560
				м							166708	
11	11	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		58,14	26359		1532512		1532512		1655113
				м							122601	
12	12	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		592	130,13	1,28	77039	755	26101	49180	136316
			м трубопровода			84,77	0	50183	0		10097	
	12.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	96,496	268				25860,93		
13	13	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 325 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		15	11321,65	7869,41	169825	118041	876	115457	308104
			м продавливания			3393,87	4380,98	50908	65715		22823	
	13.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	211187				570,2		
14	14	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		15,06	16548		249213		249213		269150
				м							19937	
15	15	Е11-221401-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 273 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		11	11156,39	7812,89	122720	85942	495	83495	222713
			м продавливания			3298,46	4368,71	36283	48056		16497	
	15.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211187				348,46		
16	16	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		11,044	13852		152981		152981		165220
				м							12239	
17	17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		26	1290,95	7,52	33565	195	4030	29104	67682
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	29339	59		5014	
18	18	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	4394489,18	306586,46	65917	4599	54384	7665	79469
			км трубопровода			462315	53837,17	6935	808		5887	
	18.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	148,2	263				38976,6		
	18.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	3,75	3635				13631,25		
19	19	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,011	3742572,86	276919,51	41168	3046	33521	5082	49951
			км трубопровода			418285	48401,31	4601	532		3700	
	19.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	91,19	263				23982,97		
	19.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,31	3635				8396,85		
20	20	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		26	96,63	1,28	2512	33	275	2160	5046
			м трубопровода			84,77	0	2204	0		374	
	20.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,988	268				264,78		
			ТРУБЫ									
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,01	358323,62	106437,74	3583	1064	49	2748	6838
			км трубопровода			246962	30592,43	2470	306		506	
22	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		25,25	1646		41562		41562		44886
				м							3325	
23	23	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,04	295944,88	74339,56	11838	2974	55	9559	23108
			км трубопровода			220229	21148,76	8809	846		1712	
24	24	С123-010501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	326		6585		6585		7112
				м							527	
25	25	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		31,31	139		4352		4352		4700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							348	
26	26	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,592	100048,57	0	59229	0	18289	40530	107739
				км трубопровода		69154,2	0	40939	0		7981	
27	27	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02	71073,27	0	1421	0	269	1141	2768
				км трубопровода		57628,5	0	1153	0		205	
28	28	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,051	61004	0	3111	0	172	2910	6503
				км трубопровода		57628,5	0	2939	0		482	
29	29	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 160 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	14104,14	7184,97	14104	7185	2581	6504	22256
				врезка		4338,64	2230,65	4339	2231		1649	
	29.1	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4602				1840,8		
30	30	Е11-221101-0104	Переврезка 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	14104,14	7184,97	14104	7185	2581	6504	22256
				врезка		4338,64	2230,65	4339	2231		1649	
	30.1	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4602				1840,8		
31	31	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Переврезка 100 мм сети из стальных труб		1	8761,92	4207,66	8762	4208	1503	4353	14165
				врезка		3051,18	1346,21	3051	1346		1049	
	31.1	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2919				1167,6		
32	32	Е11-221101-0101	Переврезка ДО 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		6	4945,17	2336,8	29671	14021	3810	16108	49441
				врезка		1973,4	738,33	11840	4430		3662	
	32.1	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1225				2940		
			Запорные арматуры и фасонные части									
33	33	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		5	3032,84	191,45	15164	957	2347	12205	29558
				задвижка или клапан		2371,97	93,59	11860	468		2189	
34	34	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002		5	61244		306220		306220		330718
				шт.							24498	
35	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2068,37	82,05	4137	164	655	3364	8101
				задвижка или клапан		1659	40,11	3318	80		600	
36	36	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		2	26234		52468		52468		56665
				шт.							4197	
37	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1243,23	27,35	2486	55	346	2091	4944
				задвижка или клапан		1042,8	13,37	2086	27		366	
38	38	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	11417		22834		22834		24661
				шт.							1827	
39	39	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		2	957		1914		1914		2067
				шт.							153	
40	40	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2772,91	181,83	5546	364	1109	4187	10512
				шт.		2036,58	78,31	4073	157		779	
41	41	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		2	41943		83886		83886		90597
				шт.							6711	
42	42	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		2	876,1	0	1752	0	208	1668	3694
				шт.		772,11	0	1544	0		274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	2	1452,5		2905		2905	232	3137
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ /	т фасонных частей	0,05236	1371636,66	512226,21	71819	26820	18835	33684	113943
	44.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0524	340999	150119,81	26164	7860	17854,71	8440	
45	45	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /	т фасонных частей	0,015114	1030637,66	512226,21	15577	7742	283	9723	27324
46	46	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	0,6	4181	499694,6	2509	150119,81	2509	2024	2709
47	47	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	0,4	2919		1168		1168	201	1261
48	48	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	м	0,4	1365		546		546	93	590
49	49	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2315779,93	211689,23	1389	127	1064	44	1738
	49.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,898	331520	38152,25	199	23		220	
	49.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,072	263				762,17	129	
50	50	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	1526136,91	38848,42	610	16	489	105	773
	50.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,328	265475	240,66	106	0		57	
	50.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0328	263				261,72		
51	51	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	945910,73	36814,22	378	15	258	104	521
	51.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,692	262885	133,7	105	0		39	
	51.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0172	263				349,26		
52	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка	шт.	23	3635				119,23		
53	53	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	13	1428,79	919,98	32862	21160	0	17360	54240
54	54	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	508,81	253,59	11703	5833		4018	
55	55	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3150		40950		40950		44226
56	56	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	1444		2888		2888	3276	
57	57	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	622		1244		1244	231	3119
				шт.	2	4775		9550		9550	100	1344
				шт.	2	4933		9866		9866	764	10314

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							789	
58	58	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10		1	1413		1413		1413		1526
				шт.							113	
59	59	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		1	1776		1776		1776		1918
				шт.							142	
60	60	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,003	551348,82	192784,21	1654	578	2	1232	3117
			км трубопровода			357786	57104,64	1073	171		231	
61	61	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,03	6831		20698		20698		22354
				м							1656	
62	62	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0004	472639,04	150678,16	189	60	5	140	355
			км трубопровода			308997	43785,2	124	18		26	
63	63	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,404	3451		1394		1394		1506
				м							112	
64	64	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0006	352479,62	105417,74	211	63	0	165	406
			км трубопровода			246962	30592,43	148	18		30	
65	65	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,606	770		467		467		504
				м							37	
66	66	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		23	1660,47	129,35	38191	2975	2137	33052	76943
				фланец		1438,2	13,37	33079	308		5699	
	66.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0101	211187				2137,21		
67	67	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		36	4271		153756		153756		166056
				шт.							12300	
68	68	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		6	1092,04	72	6552	432	367	5695	13227
				фланец		958,8	0	5753	0		980	
	68.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211187				367,47		
69	69	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	2514		20112		20112		21721
				шт.							1609	
70	70	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	568,48	36	3411	216	127	3037	6964
				фланец		511,36	0	3068	0		516	
	70.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211187				126,71		
71	71	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		8	1379		11032		11032		11915
				шт.							883	
72	72	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,09027	499537		45093		45093		48701
				т							3607	
			Колодцы диам.1500мм-5шт									
73	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,36	20006,5	9258,58	147248	68143	3266	102533	269763
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	75839	27730		19982	
74	74	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	14792		118336		118336		127803
				шт.							9467	
75	75	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	10510		42040		42040		45403
				шт.							3363	
76	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	2470		12350		12350		13338
				шт.							988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		5	18291		91455		91455		98771
				шт.							7316	
78	78	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		5	15128		75640		75640		81691
				шт.							6051	
79	79	С121-060208-0501	**СТРЕМЯНКИ**		0,09184	582138		53464		53464		57741
				т							4277	
80	80	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		2,66336	571,66	1,04	1523	3	355	933	2652
				м2		437,27	0,51	1165	1		196	
	80.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6552	458				300,08		
81	81	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		5	24864		124320		124320		134266
				комплект							9946	
82	82	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/**		0,4	21433,73	1005,77	8573	402	6439	1709	11105
				м3		4330,06	363,72	1732	145		823	
	82.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	14305				5836,44		
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**		80,27	874,74	19,72	70215	1583	46237	21027	98541
				м2		278,99	2,67	22395	215		7299	
	83.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	192,648	224				43153,15		
84	84	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-8/**		0,104	763981,65	7067,05	79454	735	72324	7715	94142
				т		61488	1377,11	6395	143		6974	
	84.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,104	687108				71459,23		
85	85	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов**		0,15	24833,18	2190,96	3725	329	2448	949	5048
				м3		6324,85	481,32	949	72		374	
	85.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	14098				507,53		
	85.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,06	31086				1865,16		
86	86	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/**		4,005	21433,73	1005,77	85842	4028	64472	17107	111185
				м3		4330,06	363,72	17342	1457		8236	
	86.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0851	14305				58437,36		
			Разборка и воссиановление дорог									
87	87	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		12,64	2889,36	1241,71	36521	15695	0	29691	71510
				м3 конструкции		1647,65	527,35	20826	6666		5297	
88	88	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**		18,96	364,66	255,14	6914	4838	0	3378	11115
				м3 конструкции		109,51	55,47	2076	1052		823	
89	89	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**		158	190,43	145,2	30088	22941	41	14451	48102
				м2 основания или покрытия		44,97	39,72	7105	6276		3563	
	89.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,659	25				41,48		
90	90	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		18,96	872		16533		16533		17856
				м3							1323	
91	91	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		158	1736,81	125,91	274416	19894	247425	12924	310328
				м2 покрытия		44,92	30,82	7098	4869		22987	
	91.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,2628	16142				246372,12		
	91.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	144578				246,71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Общая стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**158**	**1290,98**	**125,91**	**203974**	**19894**	**176983**	**12924**	**234251**
						44,92	**30,82**	**7098**	**4869**		**17352**	
	92.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,1364	11623				175930,38		
	92.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	144578				246,71		
93	93	С341-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**48,56**	**319**		**15491**			**1239**	**16730**
94	94	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**48,56**	**97**		**4710**			**377**	**5087**
			ИТОГО:					**9974310**	**2162688**	**6576682**	**1797630**	**12713697**
			В том числе :					**1214745**	**651090**		**941757**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**132222**				**12845921**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**116898**				**12962819**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**259256**				**13222075**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***12 717 308,00***
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9618239195									**1 526 076,96**
			НДС			**12 %**		**1 526 076,96**				**14 243 384,96**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-3": Ділдәбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
дата подписания "4" 11 2021г.