Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ D=150мм ПО ПР.РЕСПУБЛИКИ ОТ УЛ. МОМЫШ УЛЫ ДО УЛ. БЕЙБИТШИЛИК, АБАЙСКОГО РАЙОНА Г.ШЫМКЕНТ, ИНВ.№ 900109792**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ D=150мм ПО ПР.РЕСПУБЛИКИ ОТ УЛ. МОМЫШ УЛЫ ДО УЛ. БЕЙБИТШИЛИК, АБАЙСКОГО РАЙОНА Г.ШЫМКЕНТ, ИНВ.№ 900109792**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **12.01.2022**

Акт выполненных работ

от " 26 " 09 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Землянные работы									
1	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**		20,06	2288,79	0,00	45913,00	0,00		33057,00	85288,00
				м3 грунта		2288,79	0,00	45913,00	0,00		6318,00	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /**		1,5	174,62	79,80	262,00	120,00		145,00	440,00
				м3		94,82	39,32	142,00	59,00		33,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/**		0,42	972,97	0,00	409,00	0,00		294,00	759,00
				м3 грунта		972,97	0,00	409,00	0,00		56,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 20 СМ/**		1,245	972,97	0,00	1211,00	0,00		872,00	2250,00
				м3 грунта		972,97	0,00	1211,00	0,00		167,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		9,508	972,97	0,00	9251,00	0,00		6661,00	17185,00
				м3 грунта		972,97	0,00	9251,00	0,00		1273,00	
			Итого по разделу 1: Землянные работы					57046,00	120,00	0,00	41029,00	105922,00
								56926,00	59,00	0,00	7847,00	
			Раздел 2: ТРУБЫ /ГНБ/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		295	10383,54	4111,18	3063143,00	1212798,00	1652903,00	412186,00	3753355,00
				м		669,30	742,06	197442,00	218908,00		278026,00	
7	7	1122-1401-1202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 377 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		14	28634,19	10036,35	400879,00	140509,00	235569,00	49861,00	486799,00
				м		1771,45	1826,05	24800,00	25565,00		36059,00	
8	8	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		14	1577,69	9,10	22088,00	128,00	3148,00	18663,00	44011,00
			м трубы, уложенной в футляре			1343,71	2,85	18812,00	40,00		3260,00	
9	9	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,014	5552637,58	775834,37	77737,00	10862,00	60627,00	9251,00	93947,00
			км трубопровода			446338,00	221146,79	6249,00	3096,00		6959,00	
10	10	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		315,18	3280,00		1033790,00		1033790,00		1116493,00
				м							82703,00	
11	11	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		14,28	34521,00		492960,00		492960,00		532397,00
				м							39437,00	
12	12	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		309	100,91	1,48	31181,00	457,00	1387,00	28750,00	64725,00
			м трубопровода			94,94	0,00	29336,00	0,00		4794,00	
13	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка		0,006	391547,28	109722,56	2349,00	659,00	31,00	1847,00	4532,00
			км трубопровода			276644,00	34282,38	1660,00	206,00		336,00	
14	14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		6,06	1590,00		9635,00		9635,00		10406,00
				м							771,00	
15	15	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией		0,309	109903,13	0,00	33960,00	0,00	10013,00	23707,00	62280,00
			км трубопровода			77497,20	0,00	23947,00	0,00		4613,00	
16	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110-90 мм. Промывка с дезинфекцией		0,006	78683,58	0,00	472,00	0,00	85,00	384,00	924,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	387,00	0,00		68,00	
17	17	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	13067,51	7471,23	26135,00	14943,00	1476,00	14567,00	43958,00
				врезка		4858,49	2498,76	9717,00	4998,00		3256,00	
18	18	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб		2	8152,07	4399,23	16304,00	8798,00	672,00	9752,00	28140,00
				переврезка		3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2084,00	
			Итого по разделу 2: ТРУБЫ /ГНБ/					5210633,00	1389154,00	3502296,00	568968,00	6241967,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								319184,00	255829,00	0,00	462366,00	
			Раздел 3: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
19	19	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	3286,01	220,01	6572,00	440,00	817,00	5470,00	13005,00
			задвижка или клапан			2657,61	104,86	5315,00	210,00		963,00	
20	20	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002		2	63278,00		126556,00		126556,00		136680,00
				шт.							10124,00	
21	21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2244,73	94,29	4489,00	189,00	585,00	3767,00	8917,00
			задвижка или клапан			1857,80	44,94	3716,00	90,00		661,00	
22	22	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		2	28962,00		57924,00		57924,00		62558,00
				шт.							4634,00	
23	23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		2	2970,62	198,57	5941,00	397,00	980,00	4693,00	11485,00
				шт.		2282,28	87,72	4565,00	175,00		851,00	
24	24	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85		2	45508,00		91016,00		91016,00		98297,00
				шт.							7281,00	
25	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		2	5334,64	838,84	10669,00	1678,00	966,00	9311,00	21578,00
				шт.		4012,80	297,91	8026,00	596,00		1598,00	
26	26	251-101-0124 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		2	1642,90		3286,00		3286,00		3549,00
				шт.							263,00	
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/,КРЕСТОВИНА сС ПОЖ ПОДСТАВКОЙ/		0,04	1445627,51	526936,23	57825,00	21077,00	14358,00	28824,00	93581,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	22389,00	6726,00		6932,00	
28	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКИ/		0,010436	1105388,51	526936,23	11536,00	5499,00	195,00	7520,00	20580,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	5841,00	1755,00		1524,00	
29	29	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТ.ВСТВКА/		0,4	7469,00		2988,00		2988,00		3227,00
				м							239,00	
30	30	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТ.ВСТВКА/		0,4	5222,00		2089,00		2089,00		2256,00
				м							167,00	
31	31	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	2403811,08	213863,46	962,00	85,00	727,00	164,00	1216,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			371200,00	42726,70	148,00	17,00		90,00	
32	32	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	1587459,08	37829,40	635,00	15,00	501,00	118,00	813,00
			км трубопровода			297250,00	269,64	119,00	0,00		60,00	
33	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки,отвод Установка		9	1512,59	942,51	13613,00	8483,00		7611,00	22922,00
				шт.		570,08	284,18	5131,00	2558,00		1698,00	
34	34	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	3013,00		18078,00		18078,00		19524,00
				шт.							1446,00	
35	35	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1401,00		2802,00		2802,00		3026,00
				шт.							224,00	
36	36	241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	5004,00		5004,00		5004,00		5404,00
				шт.							400,00	
37	37	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка		0,0012	732565,64	255103,30	879,00	306,00	59,00	607,00	1605,00
			км трубопровода/ГИЛЬЗА/			428706,00	81856,24	514,00	98,00		119,00	
38	38	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	12461,00		14953,00		14953,00		16149,00
				м							1196,00	
39	39	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0004	676582,63	227794,29	271,00	91,00	14,00	193,00	501,00
			км трубопровода/ГИЛЬЗА/			414696,00	72727,14	166,00	29,00		37,00	
40	40	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,4	8019,00		3208,00		3208,00		3465,00
				м							257,00	
41	41	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		6	1853,17	149,24	11119,00	896,00	558,00	9658,00	22439,00
				фланец		1611,00	14,98	9666,00	90,00		1662,00	
42	42	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		16	4392,00		70272,00		70272,00		75894,00
				шт.							5622,00	
43	43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		6	1218,41	83,16	7310,00	499,00	368,00	6380,00	14785,00
				фланец		1074,00	0,00	6444,00	0,00		1095,00	
44	44	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	2590,00		20720,00		20720,00		22378,00
				шт.							1658,00	
45	45	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,04352	647579,00		28183,00		28183,00		30438,00
				т							2255,00	
			Итого по разделу 3: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					578900,00	39655,00	467207,00	84316,00	716272,00
								72040,00	12344,00	0,00	53056,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-2 шт									
46	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,98	24401,24	9911,29	72716,00	29535,00	8777,00	46509,00	128763,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	34403,00	12575,00		9538,00	
47	47	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9/а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	18273,00		73092,00		146184,00		78939,00
				шт.							5847,00	
48	48	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	5789,00		11578,00		23156,00		12504,00
				шт.							926,00	
49	49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	5313,00		21252,00		42504,00		22952,00
				шт.							1700,00	
50	50	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	28193,00		56386,00		112772,00		60897,00
				шт.							4511,00	
51	51	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	27865,00		55730,00		111460,00		60188,00
				шт.							4458,00	
52	52	222-503-0201 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКИ		0,0406	887579,00		36036,00		36036,00		38919,00
				т							2883,00	
53	53	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,1774	630,13	1,19	742,00	2,00	164,00	462,00	1300,00
				м2		489,66	0,57	577,00	1,00		96,00	
54	54	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00
				комплект							3030,00	
55	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОРЫ/		0,16	19690,36	1152,67	3150,00	184,00	2739,00	246,00	3668,00
				м3		1416,15	271,59	227,00	43,00		272,00	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		23,4	910,68	20,17	21310,00	472,00	13521,00	6870,00	30434,00
				м2		312,70	3,00	7317,00	70,00		2254,00	
57	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/		0,0416	992695,52	8146,04	41296,00	339,00	38090,00	3459,00	48335,00
				т		68917,80	1542,94	2867,00	64,00		3580,00	
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство		1,602	4301,62	1152,67	6891,00	1846,00	2776,00	2460,00	10099,00
				м3		1416,15	271,59	2269,00	435,00		748,00	
			Итого по разделу 4: МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-2 шт					438049,00	32378,00	576049,00	60006,00	537898,00
								47660,00	13188,00	0,00	39843,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Разборка и восстановление дорог									
59	59	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**		1,68	1272,40	753,14	2138,00	1266,00		1359,00	3777,00
				м3 конструкции		519,26	229,51	872,00	386,00		280,00	
60	60	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		1,6	3145,78	1301,28	5033,00	2082,00		4208,00	9980,00
				м3 конструкции		1844,50	590,84	2951,00	945,00		739,00	
61	61	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**		2,4	385,59	262,86	925,00	631,00		479,00	1516,00
				м3 конструкции		122,73	62,13	295,00	149,00		112,00	
62	62	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плитки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		24	1454,57	144,33	34910,00	3464,00	685,00	29871,00	69963,00
				м2 покрытия		1281,70	42,39	30761,00	1017,00		5182,00	
63	63	255-102-0107 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**		130	24,00		3120,00		3120,00		3370,00
				м2							250,00	
64	64	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		12	4715,13	1125,34	56582,00	13504,00	41159,00	5565,00	67119,00
				м3 материала основания в плотном теле		159,84	269,53	1918,00	3234,00		4972,00	
65	65	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		8	1471,63	198,07	11773,00	1585,00	9987,00	453,00	13204,00
				м2 покрытия		25,22	27,22	202,00	218,00		978,00	
66	66	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		8	1883,98	0,24	15072,00	2,00	14857,00	230,00	16526,00
				м2 покрытия		26,64	0,00	213,00	0,00		1224,00	
67	67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		8	1821,54	209,54	14572,00	1676,00	12694,00	447,00	16221,00
				м2 покрытия		25,22	26,55	202,00	212,00		1202,00	
68	68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		8	2387,62	0,26	19101,00	2,00	18886,00	230,00	20877,00
				м2 покрытия		26,64	0,00	213,00	0,00		1546,00	
			Итого по разделу 5: Разборка и восстановление дорог					163226,00	24212,00	101388,00	42842,00	222553,00
								37627,00	6161,00	0,00	16485,00	
			ИТОГО по акту					6447854,00	1485519,00	4646940,00	797161,00	7824612,00
								533437,00	287581,00	0,00	579597,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			81375,96				
			Итого с временными									7905987,96
			Зимние удорожания	%	0,91			71944,49				
			Итого с зимними удорожаниями									7977932,46
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			159558,65				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8137491,10**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,96									***7 811 984,00***
			НДС			**12 %**		**937 438,08**				**937 438,08**
			Итого с НДС									**8 749 422,08**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-Э": Даштиев Д.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания "26" 09 2022г.