Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети 300 мм по ул.Казбек би от ул. Рыскулова до ул.Орманова,Аль-фарабийского района, инв.№ 900110859**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети 300 мм по ул.Казбек би от ул. Рыскулова до ул.Орманова,Аль-фарабийского района, инв.№ 900110859**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **12.01.2022**

Акт выполненных работ

от **" 30 " 09 2022 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0410 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		390,8518	288,87	281,35	112905,00	109966,00		17349,00	140674,00
				м3 грунта		7,52	54,13	2939,00	21157,00		10420,00	
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8		12,0882	1211,00	0,00	14639,00	0,00		10540,00	27193,00
				м3 грунта		1211,00	0,00	14639,00	0,00		2014,00	
3	3	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ПЕРЕСЕЧКИ/		24	1513,75	0,00	36330,00	0,00		26158,00	67487,00
				м3 грунта		1513,75	0,00	36330,00	0,00		4999,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//		14,04	885,88	0,00	12438,00	0,00		8955,00	23104,00
				м3 грунта		885,88	0,00	12438,00	0,00		1711,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		79,9015	885,88	0,00	70783,00	0,00		50964,00	131487,00
				м3 грунта		885,88	0,00	70783,00	0,00		9740,00	
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		308,9985	31,10	31,10	9610,00	9610,00		2752,00	13351,00
				м3 грунта		0,00	12,37	0,00	3822,00		989,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0,00	12,37	0,00	3822,00		989,00	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		24	885,88	0,00	21261,00	0,00		15308,00	39495,00
				м3 грунта		885,88	0,00	21261,00	0,00		2926,00	
			ПРОКОЛ									
8	8	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		55	15313,02	10441,26	842216,00	574269,00	5914,00	585417,00	1541844,00
				м продавливания		4764,24	5987,22	262033,00	329297,00		114211,00	
9	9	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр		55	1903,03	13,46	104667,00	740,00	29198,00	74225,00	193203,00
				м трубы, уложенной в футляре		1358,69	4,49	74728,00	247,00		14311,00	
10	10	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,055	7804238,95	1180340,06	429233,00	64919,00	334417,00	47045,00	514380,00
				км трубопровода		543588,00	320415,41	29897,00	17623,00		38102,00	
11	11	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		55	112,34	1,48	6179,00	81,00	876,00	5117,00	12200,00
				м трубопровода		94,94	0,00	5222,00	0,00		904,00	
12	12	241-102-0257 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм		40,16	47284,00		1898925,00		1898925,00		2050839,00
				м							151914,00	
13	13	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х6,0 мм		15,06	38086,00		573575,00		573575,00		619461,00
				м							45886,00	
			ТРУБЫ									
14	14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,264	732565,64	255103,30	193397,00	67347,00	12872,00	133441,00	352985,00
				км трубопровода		428706,00	81856,24	113178,00	21610,00		26147,00	
15	15	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		322,19	12461,00		4014810,00		4014810,00		4335995,00
				м							321185,00	
16	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,022	391547,28	109722,56	8614,00	2414,00	114,00	6772,00	16617,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	6086,00	754,00		1231,00	
17	17	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		22,22	1590,00		35330,00		35330,00		38156,00
				м							2826,00	
18	18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,007	324671,08	76525,00	2273,00	536,00	10,00	1874,00	4479,00
				км трубопровода		246698,00	23699,82	1727,00	166,00		332,00	
19	19	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50 х3,0 мм		7,07	340,00		2404,00		2404,00		2596,00
				м							192,00	
20	20	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией		0,319	218236,81	0,00	69618,00	0,00	40776,00	28553,00	106025,00
				км трубопровода		90413,40	0,00	28842,00	0,00		7854,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	78683,58	0,00	1731,00	0,00	310,00	1407,00	3389,00
						64581,00	0,00	1421,00	0,00		251,00	
22	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	68121,65	0,00	477,00	0,00	25,00	448,00	999,00
						64581,00	0,00	452,00	0,00		74,00	
23	23	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	29837,56	18014,44	29838,00	18014,00	1996,00	15459,00	48921,00
						9827,22	5788,05	9827,00	5788,00		3624,00	
24	24	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015	Переврезка 300 мм	врезка	1	40300,36	18014,44	40300,00	18014,00	12459,00	15459,00	60220,00
						9827,22	5788,05	9827,00	5788,00		4461,00	
25	25	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Переврезка 100 мм	врезка	2	9869,27	4399,23	19739,00	8798,00	4106,00	9752,00	31850,00
						3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2359,00	
26	26	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переврезка 50 мм	врезка	1	5609,52	2437,27	5610,00	2437,00	962,00	3007,00	9306,00
						2210,00	827,08	2210,00	827,00		689,00	
27	27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Переключение 100 мм	врезка	1	8152,07	4399,23	8152,00	4399,00	336,00	4876,00	14070,00
						3417,00	1508,04	3417,00	1508,00		1042,00	
28	28	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переключение 50 мм	врезка	6	4792,72	2437,27	28756,00	14623,00	873,00	18040,00	50540,00
						2210,00	827,08	13260,00	4962,00		3744,00	
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
29	29	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	15309,14	7218,36	30618,00	14437,00	1359,00	19384,00	54002,00
						7411,29	2378,82	14823,00	4758,00		4000,00	
30	30	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2244,73	94,29	4489,00	189,00	585,00	3767,00	8917,00
						1857,80	44,94	3716,00	90,00		661,00	
31	31	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
						1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
32	32	519-101-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	450132,00		900264,00				900264,00
										900264,00		
33	33	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962,00		57924,00		57924,00		62558,00
											4634,00	
34	34	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	12865,00		12865,00		12865,00		13894,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1029,00	
35	35	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		1	2970,62	198,57	2971,00	199,00	490,00	2346,00	5742,00
				шт.		2282,28	87,72	2282,00	88,00		425,00	
36	36	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		1	43327,00		43327,00		43327,00		46793,00
				шт.							3466,00	
37	37	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./+для колодца		1	969,04	0,00	969,00	0,00	104,00	934,00	2055,00
				шт.		865,26	0,00	865,00	0,00		152,00	
38	38	251-101-0124 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		1	1642,90		1643,00		1643,00		1774,00
				шт.							131,00	
39	39	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		1	2482,19	62,86	2482,00	63,00	189,00	2238,00	5098,00
				шт.		2230,74	29,96	2231,00	30,00		378,00	
40	40	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100		1	188636,00		188636,00		188636,00		203727,00
				шт.							15091,00	
41	41	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИК/		0,0417	1073749,96	456648,44	44775,00	19043,00	14708,00	16607,00	66293,00
				т фасонных частей		264383,00	137880,26	11025,00	5750,00		4911,00	
42	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,029536	1105388,51	526936,23	32649,00	15564,00	553,00	21284,00	58248,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	16532,00	4967,00		4315,00	
43	43	241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм		0,6	26157,00		15694,00		15694,00		16950,00
				м							1256,00	
44	44	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,4	4504,00		1802,00		1802,00		1946,00
				м							144,00	
45	45	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,2	1884,00		377,00		377,00		407,00
				м							30,00	
46	46	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	4552335,60	309537,30	2731,00	186,00	2235,00	343,00	3320,00
				км трубопровода		517650,00	60292,35	311,00	36,00		246,00	
47	47	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	1587459,08	37829,40	635,00	15,00	501,00	118,00	813,00
				км трубопровода		297250,00	269,64	119,00	0,00		60,00	
48	48	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	990937,36	35804,40	198,00	7,00	132,00	58,00	277,00
				км трубопровода		294350,00	149,80	59,00	0,00		21,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинисто	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД /		0,00462	1105388,51	526936,23	5107,00	2435,00	86,00	3329,00	9111,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	2586,00	777,00		675,00	
50	50	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм		1	1247,00		1247,00		1247,00		1347,00
				шт.							100,00	
51	51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		11	1512,59	942,51	16638,00	10368,00		9303,00	28016,00
				шт.		570,08	284,18	6271,00	3126,00		2075,00	
52	52	241-214-0117 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		6	13297,00		79782,00		79782,00		86165,00
				шт.							6383,00	
53	53	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1401,00		2802,00		2802,00		3026,00
				шт.							224,00	
54	54	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1	662,00		662,00		662,00		715,00
				шт.							53,00	
55	55	241-208-0910 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм		2	11609,00		23218,00		23218,00		25075,00
				шт.							1857,00	
56	56	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		14	5126,00	453,25	71764,00	6345,00	4022,00	61198,00	143599,00
				фланец		4385,50	29,96	61397,00	419,00		10637,00	
57	57	241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		20	10426,00		208520,00		208520,00		225202,00
				шт.							16682,00	
58	58	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		8	1218,41	83,16	9747,00	665,00	490,00	8506,00	19713,00
				фланец		1074,00	0,00	8592,00	0,00		1460,00	
59	59	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		10	2590,00		25900,00		25900,00		27972,00
				шт.							2072,00	
60	60	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	635,50	41,58	1906,00	125,00	63,00	1701,00	3896,00
				фланец		572,80	0,00	1718,00	0,00		289,00	
61	61	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	1406,00		5624,00		5624,00		6074,00
				шт.							450,00	
62	62	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0012	954023,25	317882,25	1145,00	381,00	69,00	809,00	2110,00
				км трубопровода		578613,00	101972,68	694,00	122,00		156,00	
63	63	241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм		1,212	15885,00		19253,00		19253,00		20793,00
				м							1540,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0004	515278,08	155590,36	206,00	63,00	5,00	156,00	391,00
				км трубопровода		346047,00	49066,16	138,00	20,00		29,00	
65	65	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160 х9,5 мм		0,404	3280,00		1325,00		1325,00		1431,00
				м							106,00	
66	66	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0002	391547,28	109722,56	78,00	22,00	1,00	62,00	151,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	55,00	7,00		11,00	
67	67	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		0,202	1590,00		321,00		321,00		347,00
				м							26,00	
68	68	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,078615	647579,00		50909,00		50909,00		54982,00
				т							4073,00	
69	69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,29	21962,09	9911,29	72255,00	32608,00	1665,00	51347,00	133490,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	37982,00	13884,00		9888,00	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-2 шт									
70	70	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/15-9а		5	16998,00		84990,00		169980,00		91789,00
				шт.							6799,00	
71	71	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	9419,00		9419,00		18838,00		10173,00
				шт.							754,00	
72	72	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6		3	4834,00		14502,00		29004,00		15662,00
				шт.							1160,00	
73	73	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	22910,00		45820,00		91640,00		49486,00
				шт.							3666,00	
74	74	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	20191,00		40382,00		80764,00		43613,00
				шт.							3231,00	
75	75	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935,00		37870,00		37870,00		40900,00
				комплект							3030,00	
76	76	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2		0,0406	887579,00		36036,00		36036,00		38919,00
				т							2883,00	
77	77	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,27078	630,13	1,19	801,00	2,00	177,00	498,00	1403,00
				м2		489,66	0,57	622,00	1,00		104,00	
78	78	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		4,35	24128,69	1049,72	104960,00	4566,00	79295,00	20812,00	135834,00
				м3		4850,14	407,42	21098,00	1772,00		10062,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37	910,68	20,17	33695,00	746,00	21379,00	10863,00	48123,00
				м2		312,70	3,00	11570,00	111,00		3565,00	
80	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделиймассой до 20 кг		0,0416	992695,52	8146,04	41296,00	339,00	38090,00	3459,00	48335,00
				т		68917,80	1542,94	2867,00	64,00		3580,00	
81	81	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка . Устройство		7	26221,87	1828,08	183553,00	12797,00	132046,00	38014,00	239292,00
				м3		5530,14	437,54	38711,00	3063,00		17725,00	
			Разборка и восстановление дорог									
82	82	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1	3145,78	1301,28	3146,00	1301,00		2630,00	6238,00
				м3 конструкции		1844,50	590,84	1844,00	591,00		462,00	
83	83	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные.Разборка		1	385,59	262,86	386,00	263,00		200,00	633,00
				м3 конструкции		122,73	62,13	123,00	62,00		47,00	
84	84	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основанияи покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см. Устройство		8,333333	202,96	152,58	1691,00	1272,00		854,00	2749,00
				м2 основания или покрытия		50,38	44,49	420,00	371,00		204,00	
85	85	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		0,3104	2810,00		872,00		1744,00		942,00
				м3							70,00	
86	86	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая		0,0219	25,00		1,00		1,00		1,00
				м3								
87	87	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		12,5	1395,26	198,07	17441,00	2476,00	14650,00	708,00	19601,00
				м2 покрытия		25,22	27,22	315,00	340,00		1452,00	
88	88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		12,5	1706,37	209,54	21330,00	2619,00	18395,00	699,00	23791,00
				м2 покрытия		25,22	26,55	315,00	332,00		1762,00	
89	89	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		4	37,00		148,00				160,00
				т·км							12,00	
90	90	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		4	891,00		3564,00				3849,00
				т							285,00	
			ИТОГО по акту					11220525,00	1025294,00	8509440,00	1366316,00	13521770,00
								977800,00	457361,00	900264,00	934929,00	
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**900264,00**		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			**131263,66**				
			Итого с временными									**13653033,66**
			Зимние удорожания	%	0,91			**116050,20**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13769083,87**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**257376,40**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14026460,26**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,983588357									***13 796 263,00***
			НДС			**12 %**						**1 655 551,56**
			Итого с НДС									**15 451 814,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-2": Жанысбаев Е.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction" У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

дата подписания "30 09 2022г.