Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводной сети 500 мм по ул.Рыскулова ,от ул.Байтурсынова до ул. Аль-Фараби,ул.Отегенова Абайского района, инв.№ 999719559**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводной сети 500 мм по ул.Рыскулова ,от ул.Байтурсынова до ул. Аль-Фараби,ул.Отегенова Абайского района, инв.№ 999719559**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 312** от **22.09.2021**

Акт выполненных работ

от " 30 " сентября 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		325,133	1513,75	0	492170	0	0	354362	914255
				м3 грунта		1513,75	0	492170	0		67723	
2	2	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,725	174,62	79,8	825	377	0	456	1384
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	448	186		102	
3	3	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. УстройствоПОД ТРУБОЙ 10 СМ**		14,784	8493,8	178,5	125572	2639	105592	17936	154989
				м3 основания		1173	52,43	17342	775		11481	
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,2624	6493				105591,76		
4	4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		47,03	885,88	0	41663	0	0	29997	77393
				м3 грунта		885,88	0	41663	0		5733	
5	5	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлован ов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		240,887	885,88	0	213397	0	0	153646	396406
				м3 грунта		885,88	0	213397	0		29363	
6	6	E11-221401-1001 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**		8	18452,42	16806,42	147619	134451	0	23582	184897
				установка		1646	1331,5	13168	10652		13696	
7	9	E11-221401-1205 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		138	95788,91	32074,32	13218870	4426256	8200418	1229650	15604402
				м		4291,27	4709,24	592195	649875		1155882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11731,242	378				4434409,48		
	9.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	932,19	4005				3733420,95		
8	**13**	**Е11-221401-1105 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		**515,00**	**45024,21**	**14283,02**	**23187468**	**7355755**	**14653048**	**2475087**	**27715560**
				м		**2288,67**	**2565,87**	**1178665**	**1321423**		**2053005**	
	13.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	20983,675	378				7931829,15		
	13.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	1667,57	4005				6678617,85		
9	**15**	**Е11-221401-1103 Изм. и доп. вып. 22**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		**697**	**22930,21**	**8335,15**	**15982356**	**5809600**	**9213559**	**1984726**	**19404449**
				м		**1376,18**	**1500,11**	**959197**	**1045577**		**1437367**	
	15.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	13187,24	378				4984776,72		
	15.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	1048,288	4005				4198393,44		
10	**21**	**С1241-102-0302**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм/ФУТЛЯР/**		**138,552**	**62119**		**8606712**		**8606712**		**9295249**
				м							**688537**	
11	**25**	**С1241-201-0626**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм**		**515,1**	**31979**		**16472383**		**16472383**		**17790173**
				м							**1317790**	
12	**27**	**С1241-201-0622**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**		**843,35**	**12461**		**10508984**		**10508984**		**11349703**
				м							**840719**	
13	**34**	**Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,138**	**10210657,38**	**1490256,51**	**1409071**	**205655**	**1098239**	**157993**	**1692429**
				км трубопровода		**762144**	**394297,83**	**105176**	**54413**		**125365**	
	34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2911,8	263				765803,4		
	34.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	73,968	4019				297277,39		
14	**108**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**20,00**	**1512,59**	**942,51**	**30252**	**18850**	**0**	**16914**	**50939**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		570,08	284,18	11402	5684		3773	
15	113	С1241-214-0319	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм**		10,00	46283		462830		462830		499856
				шт.							37026	
16	115	С1241-214-0315	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм**		10,00	15844		158440		158440		171115
				шт.							12675	
17	154	С1241-116-0219	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм**		10,00	23923		239230		239230		258368
				шт.							19138	
18	155	Е11-221201-0110	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**		20	6079,55	526,26	121591	10525	7604	103317	242901
				фланец		5173,1	44,94	103462	899		17993	
	155.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,036	211214				7603,7		
19	157	Е11-221201-0108	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**		9	5126	453,25	46134	4079	2585	39342	92314
				фланец		4385,5	29,96	39469	270		6838	
	157.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0122	211214				2585,26		
20	158	С1241-116-0215	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**		18,00	10426		187668		187668		202682
				шт.							15014	
21	191	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		7,638	21962,09	9911,29	167746	75702	3866	119206	309908
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	88178	32232		22956	
22	192	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а**		8,00	16998		135984		135984		146863
				шт.							10879	
23	193	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		4	12329		49316		49316		53261
				шт.							3945	
24	194	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		1	5371		5371		5371		5801
				шт.							430	
25	195	С1225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**		1	9419		9419		9419		10173
				шт.							754	
26	196	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		5	4834		24170		24170		26104
				шт.							1934	
27	197	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		5	22910		114550		114550		123714
				шт.							9164	
28	198	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		5	20191		100955		100955		109031
				шт.							8076	
			ИТОГО:					92260746	18043891	70360923	6706214	106884319
								3855933	3121986		7917358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1111596,92**				
			Итого с временными									**107995915,87**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**982762,83**				
			Итого с зимними удорожаниями									**108978678,70**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2179573,57**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**111158252,28**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98958015035									***110 000 000,00***
			НДС			**12 %**		**13 200 000,00**				**13 200 000,00**
			Итого с НДС									**123 200 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.Ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Исакулов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Вода-Канал-3": Ділдәбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction": У.Аширов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

дата подписания "30" 09 2021г.