Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №2 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области

Меморандум: №8 02.11.2023г

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	**6101-0301-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,37**	**51 169**	**18933**
2	**6101-0301-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м /40м/ на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,37**	**35 526**	**13145**
3	**6101-0301-1704** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1701**	**га**	**0,37**	**10 878**	**4025**
4	**6101-0301-2004** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни густые**	**га**	**0,37**	**246 018**	**91027**
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**436**	**391**	**170476**
6	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	3 597	70	251790
7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	374	249	93126
8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	374	86	32164
9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	374	199	74426
10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	860	18	15480
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
11	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**м^2**	**1 205**	**817**	**984485**

12	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	100	391	39100
13	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	825	70	57750
14	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	86	249	21414
15	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	86	86	7396
16	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	86	199	17114
	Раздел 4.	Укрепление обочин				
17	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	м^2	200	426	85200
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19,52	1 536	29983
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			2007034
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					134471
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			216749
	Итого		Тенге			2358254
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			107075
	Непредвиденные работы и затраты-3%					70748
	Итого в сметных ценах		Тенге			2536077
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			2726283
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			327154
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			3053438

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
_____Жусупов С.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Технический надзор:
Сисенбеков Қабілет KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков Қ.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.