Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 14 » марта 2022 года

Заказчик Акционерное общество «Jusan Mobile», БИН 960340000405, тел. +77272377318, 050009, г.Алматы, ул.Радостовца, 69

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 14.10.2021г. АО «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком», Вице-президент Бергарипов А.Х., г.Алматы, ул. Толе би, д.293, БИН 940740000694, тел. 87272381720,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 14.10.2021г. ТОО «ART Engineering», эксперт Мукашев Т.К., аттестат №KZ18VJE00036636 от 06.04.2018г. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей №KZ45VJE00036635 от 09.04.2018г. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, БИН 191240012486, тел. 87019553360,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 14.10.2021г. АО «Jusan Mobile», ведущий инженер – проектировщик Жалмагамбетов Алмат Сарбаевич, 050009, г.Алматы, ул.Радостовца, 69, ГСЛ №07811 от 15.10.2021г., БИН 960340000405, тел. +7 727 2377318,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство ВОЛС от муфты №23/1 АО «KazTransCom» до муфты ТОО «RETN KZ». Таскалинский район. Западно-Казахстанская область», новое строительство, 2 нормальный уровень ответственности, технически и технологически несложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Западно-Казахстанская область, Таскалинский район. Таскалинский с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «05» ноября 2021 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «27» апреля 2021 года №7 Решение Акима Достыкского сельского округа;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» 13.09.2021г. KZ47REA00241165

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО «KazTransCom», №11/2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «KazTransCom», приказ № П-86 ГО ДТР от 08.09.2021г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14.09.2021 года;

окончание работ 14.10.2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина кабеля ОК-16	км	0,093		0,090	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Прокладка волоконно-оптического кабеля в грунте осуществляется в ПЭТ трубке диаметром 40мм на глубине 1,2 м с использованием сигнальной ленты. Оптические муфты по трассе ВОЛС размещаются в КОД;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1313,95 тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ 495,15 тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 965,15857 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 496,42857 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство ВОЛС от муфты №23/1 АО «KazTransCom» до муфты ТОО «RETN KZ». Таскалинский район. Западно-Казахстанская область»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Быковских Н.Ю., Главный технический директор АО «Jusan Mobile» _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «ART Engineering», Директор Хамитов С.С. _____.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Мукашев Т.К., аттестат №KZ18VJE00036636 от 06.04.2018г. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, №KZ45VJE00036635 от 09.04.2018г. по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

АО «Jusan Mobile» Ведущий инженер – проектировщик ОКС ДТР

Жалмагамбетов А.С. _____

АО «Jusan Mobile» Главный технический директор

Быковских Н.Ю. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Вице-президент Бергарипов А.Х.

АО «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Акт приемки в эксплуатацию объекта «Строительство ВОЛС от муфты №23/1 АО «KazTransCom» до муфты ТОО «RETN KZ». Таскалинский район. Западно-Казахстанская область»

Согласовано:

Председатель комиссии:

Главный технический директор
АО “ Jusan Mobile ” _____ Быковских Н.Ю.

Члены комиссии:

От Головного офиса АО “ Jusan Mobile ”:

Главный бухгалтер _____ Колупаева Е.В.

Директор Департамента технического развития _____ Рукавишников А.М.

Начальник ОКС ДТР _____ Петряков Р.В.

Директор департамента эксплуатации _____ Кемпирбаев М.К.

Ведущий инженер СКК _____ Табунов Д.В.

От Уральского филиала АО “ Jusan Mobile ”:

Директор филиала _____ Кривошеев В.В.

Главный инженер _____ Джукеев Ж.Г.

Начальник Отдела технической эксплуатации _____ Войтович А.М.

Инженер ОРиП _____ Момот И.П.

Начальник Центра телекоммуникации г. Уральск _____ Красильников А.В.

Главный технический руководитель по ОТ и Э. _____ Карагойшин С.К.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ТАСКАЛА АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ

Өтініш № 002222 747413 Тіркеу іс: №

Кадастрлық № 03:124:011:9999 Тіркелген күні 15.03.2022г.

Тіркелген уақыты 13ч. 08м.

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІН МЕКЕНЖАЙЫ:

с.о. Достыкский

Достык

Тіркеуші (маман) Айсын Ж.Н Қолы

Бөлім басшысы Каттыбаев Т.Е Қолы

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0,090
	1) ОК-16	км	0,090
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Коли- чество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Быковских Н.Ю. Главный технический директор АО «Jusan Mobile»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Жалмагамбетов А.С. Ведущий инженер – проектировщик ОКС ДТР АО «Jusan Mobile»

Быковских Н.Ю. Главный технический директор АО «Jusan Mobile»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2022 ж. « 19 » 05