Форма 4

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Орал Транс Сервис", БИН 130940000197
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр-т Н. Назарбаева 184/1, Тел.: 87771573738
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект: Строительство цеха из легких металлоконструкции по адресу: ул. Самал ст-е 152 в г. Уральск, ЗКО
Договор подряда (контракт) №07-п от 08.04 2021 г.

Акт выполненных работ №1
ЗА МАЙ- ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	12,719		378,28	378,28	4811	4812	--	654	5902
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	909		437	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	0,382		2171,40	--	829	--	--	597	1540
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	829	--		114	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,382		170,09	78,07	65	30	--	36	109
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	35	15		8	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,38		944,78	--	1304	--	--	939	2422
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	1304	--		179	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ										
5	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,295		43061,14	462,22	357192	3834	323533	28340	416375
		НР - 91%; СП - 8%				3595,50	158,94	29825	1318		30843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	8,419425	37526,00				315947		
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102		319930,00	--	32633	--	32633	--	35244
		СП - 8%				--	--	--	--		2611	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,212		10646,59	1775,04	23550	3926	17524	3615	29338
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	2100	1787		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,5438	6876,00				17491		
8	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основания. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	2,212		46542,01	4089,09	102951	9045	61958	25112	138308
		НР - 69%; СП - 8%				14443,00	2010,23	31948	4447		10245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,238896	178205,00				42572		
8.2	146097 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,0197	0,043576	322578,00				14057		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,125		900,08	19,87	22615	499	14489	7162	32159
		НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	7627	73		2382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00402	178205,00				716		
9.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00603	53822,00				325		
9.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	60,3	223,00				13447		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					545950	22146	450137	66455	661397
								73668	8549	--	48992	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					545950				
	Материалы		Тенге					417503				
	Всего заработная плата		Тенге						82217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32633				
		Накладные расходы	Тенге					66455				
		Сметная прибыль	Тенге					48992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					661397				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						82217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					661397				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						82217			

РАЗДЕЛ 2.Здание цеха

Металлоконструкции

10	Е11-090301-0210 1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,004		35547,92	22621,37	35690	22712	4146	8913	48171
		НР - 69%; СП - 8%				8796,66	4069,33	8832	4086		3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	0,002309	587428,00				1356		
10.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,9578	295,00				578		
10.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	0,001606	211214,00				339		
10.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000602	651547,00				392		
10.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001948	439300,00				856		
10.6	295605 С	Конструкции стальные	т	1	1,004	--				--		
11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,607		96027,24	21900,86	58289	13294	1611	32583	98142
		НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	43384	3838		7270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000267	647579,00				173		
11.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,7284	295,00				215		
11.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1863700,00				113		
11.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000188	439993,00				83		
11.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000364	651547,00				237		
11.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001178	439300,00				517		
11.7	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,607	--				--		
12	С1222-507-0101 222-507-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	1,611		613855,00	--	988920	--	988920	--	1068034
		СП - 8%				--	--	--	--		79114	
13	Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами	м2	1,611		3204,53	36,55	5162	58	4542	389	5995
		НР - 69%; СП - 8%				348,81	0,87	562	1		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249433 С	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,259	2,028249	2235,00				4533		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
14	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	87,821		2402,37	951,82	210979	83590	17100	93608	328954
		НР - 69%; СП - 8%				1255,84	288,94	110289	25375		24367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,016686	587428,00				9802		
14.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00007	0,006147	647579,00				3981		
14.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,002608	439300,00				1146		
14.4	295592 С	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	0,050761	--				--		
15	С1214-204-0205 214-204-0205 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	100,994		2018,00	--	203806	--	203806	--	220110
		СП - 8%				--	--	--	--		16304	
		Кровля										
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	87,017		840,50	22,25	73138	1937	6500	60219	144025
		НР - 92%; СП - 8%				743,55	8,66	64701	754		10669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,74034	1090,00				1897		
16.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,706924	1015,00				3763		
16.3	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	100,06955	--				--		
17	С1224-102-0703 224-102-0703 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	100,07		2136,00	--	213750	--	213750	--	230850
		СП - 8%				--	--	--	--		17100	
18	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,637		3990,63	14,62	70383	258	49262	19258	96812
		НР - 92%; СП - 8%				1182,92	3,93	20863	69		7171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,100531	485363,00				48794		
19	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6,827		2168,61	1651,60	14805	11276	459	5148	21549
		НР - 92%; СП - 8%				449,70	369,93	3070	2526		1596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,170675	1090,00				186		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,039468	0,269448	1015,00				273		
20	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13,086		1742,18	1163,40	22798	15225	3590	6808	31975
		НР - 92%; СП - 8%				304,34	261,16	3983	3418		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	13,47858	236,00				3181		
21	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6,258		957,60	12,32	5993	77	3659	2095	8735
		НР - 92%; СП - 8%				360,72	3,22	2257	20		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	12,89148	236,00				3042		
		Ворота										
22	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,217		163251,20	76840,54	35426	16674	4935	11777	50979
		НР - 69%; СП - 8%				63673,20	14982,25	13817	3251		3776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,005642	587428,00				3314		
22.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,004991	219538,00				1096		
22.3	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,217	--				--		
23	С1223-401-0203 223-401-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	м2	0,569		383298,00	--	218097	--	218097	--	235545
		СП - 8%				--	--	--	--		17448	
24	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	7,374		411,80	12,61	3037	93	102	1988	5427
		НР - 69%; СП - 8%				385,41	5,26	2842	39		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000022	3005629,00				66		
24.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000022	1589156,00				35		
25	С1214-204-0205 214-204-0205 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	8,48		2018,00	--	17113	--	17113	--	18482
		СП - 8%				--	--	--	--		1369	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2	м2	1,035		3154,28	51,68	3265	54	577	1833	5506
		НР - 69%; СП - 8%				2544,93	21,86	2634	23		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,2484	1712,00				425		
26.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,435425	314,00				137		
26.3	295688 С	Блоки дверные	м2	1	1,035	--				--		
27	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,035		40727,00	--	42152	--	42152	--	45524
		СП - 8%				--	--	--	--		3372	
		Полы										
28	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	66,027		239,69	33,84	15826	2234	8309	5761	23314
		НР - 94%; СП - 8%				80,02	12,80	5283	845		1727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	3,367377	2463,00				8294		
29	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,56		5861,65	1050,00	38452	6888	9655	23285	66675
		НР - 94%; СП - 8%				3339,83	436,20	21909	2861		4939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	7,3472	1301,00				9559		
30	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,872		30471,98	7,68	239875	60	207633	30252	291737
		НР - 94%; СП - 8%				4088,22	--	32182	--		21610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	8,02944	23816,00				191229		
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,599		711,83	31,93	46695	2094	19893	24179	76544
		НР - 94%; СП - 8%				376,65	15,46	24708	1014		5670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,33822	14697,00				19668		
32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	65,599		510,16	32,47	33466	2130	29502	2669	39026
		НР - 94%; СП - 8%				27,96	15,33	1834	1006		2891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	2,007329	14697,00				29502		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2597117	178654	2055313	330765	3162111
								363150	49126	--	234231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2250431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**343004**				
	Всего заработная плата		Тенге					**193866**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1683838**				
		Накладные расходы	Тенге				**180063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**194440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2624934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193866**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**346686**				
	Материалы		Тенге				**28470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**218410**			
		Накладные расходы	Тенге				**150702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39791**				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**537179**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**218410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3162113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412276**			
		ІТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3823510**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**436818**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**200800**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57675**			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						**2505448**		
		- Накладные расходы	Тенге							**397220**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**283223**	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	57353
ИТОГО	3880863
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5%	58213
ИТОГО	3939076
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	78782
ИТОГО	4017857
НДС, 12%	482142,90
ИТОГО ПО АКТУ	4500000,00

Заказчик: ТОО "Орал Транс Сервис", БИН 130940000197 _____

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мунайдарулы, БИН 150440016969 _____

Авторский надзор: Эксперт ТОО «Татпроект» Махметов Азат Борисович, БИН 071240004996 _____

Технический надзор: ТОО "Саулет курылыс бакылау" Калиев А. К., БИН 150940024435 _____