Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 195 от " 22 " мая 2019 г
доп.соглашение № 1 от 31.12.2019г.

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводных сетей диам.300мм
по ул.Маметова, Мауели, от ул.Аймаутова до ул.Жандосова
Енбекшинского района, инв.№ 900109426

АКТ

Приема выполненных работ от " 22 " июня 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
14	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	1513	687,89	1040778	104923
15	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	168	234,25	39355	11650
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	м	107,06	241,53	25858	--
28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	м	28,28	133,11	3764	--
29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	300,98	101,92	30676	--
30	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК	км трубопровода	1,513	507502,51	767851	116687
31	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,024	256765,43	6162	1587
32	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,168	175685,88	29515	11106
33	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,031	103041,46	3194	1708

34	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,687	67543,94	46403	37845
35	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	2	35312,23	70624	24729
36	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	3	8225,09	24675	11413
37	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	переврезка	6	6713,59	40282	19956
38	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	12	4594,85	55138	27971
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
54	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	6	850,56	5103	4831
55	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	6	1434,43	8607	--
62	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА,ПАТРУБОК/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,173624	677858,42	117692	57201
63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	м	4	13379,32	53517	--
65	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0292	988796,24	28873	17234
66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	м	0,8	5465,46	4372	--
67	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,8	4136,12	3309	--

68	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,004	4585214,92	18341	1833
69	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	3158866,71	2527	285
70	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	2392939,90	1914	262
71	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0004	4585214,92	1834	183
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА	*					
106	Счетчки (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик (водомер)	2	515,30	1031	944
107	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	шт.	2	3225,94	6452	--
108	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	шт. арматуры	2	245,91	492	350
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-10 шт	*					
115	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,16508	495495,91	81796	--
116	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	4,78732	488,32	2338	1336
118	Подготовка бетонная. Устройство/на упор и на подушку под армат./	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,5	18617,20	9309	710
	КАМЕРА 3000х3000х1800	*					
126	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	м3	28,8	168,24	4845	964

127	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	Е11-010201-0905 1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	м2	8	871,68	6973	1725
128	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3	12,6	29,75	375	96
129	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ/	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	12,6	151,87	1914	1049
130	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,11	13889,71	154315	109265
131	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	1,55	18076,72	28019	2202
132	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015	м3	7,98	36666,85	292601	96155
133	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/СЕТКА-1,СЕТКА-2/	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	т	0,468	252003,08	117937	--
134	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОТД.СТЕРЖЕН/	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0,0012	216953,38	260	--
135	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОТД.СТЕРЖЕН/	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	т	0,03792	190836,47	7237	--
136	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОТД.СТЕРЖЕН/	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	т	0,00217	216953,38	471	--
137	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/П26-5Б,П26Д-5А/	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	м3	1,58	36039,70	56943	--
138	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	2	20536,68	41073	--

139	СТРЕМЯНКА	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,0356	495495,91	17640	--
140	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	1,0324	488,32	504	288
141	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	т	0,00705	278962,32	1967	--
142	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	т	0,00377	224175,87	845	--
143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗА/	С123-010201-0302 2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	м	0,25	49369,04	12342	--
144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/ГИЛЬЗА/	С123-010201-0313 2301-0201-0313 РСНБ РК 2015	м	0,5	73453,12	36727	--
145	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	м3	0,4	14365,69	5746	--
146	Пакля пропитанная	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	кг	34,5	563,50	19441	--
147	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК/	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3	4,5	9982,79	44923	31035
148	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	22	885,29	19476	4716
	Разборка и восстановление дорог	*					
151	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	85	184,45	15678	7488
152	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	10,2	1308,58	13348	--

153	Покрытия толщиной 4/8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	85	1718,51	146073	6852
154	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	м2 покрытия	85	1570,02	133452	85
155	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	т	33,36	602,86	20111	--
156	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	33,36	88,36	2948	--
	Итого прямые затраты по смете:					**3735967**	**716664**
	С накладными расходами					716 664	
	Итого:					4 452 631	
	Оборудование						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					356211	
	Итого:					4808842	
	Временные здания и сооружения 1,04%					50012	
	Итого:					4858854	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					44216	
	Итого:					4903069	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					98 061	
	Итого по смете:					5 001 131	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,996294878					4 982 601,01	
	НДС 12%					597 912,12	
	Всего к оплате:					**5 580 513,13**	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"
_____ У.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Сариев К.

Начальник ПТО:
_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:
_____ Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:
_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"
_____ Оспанов М.

Инженер-сметчик ТОО "Саян construction"
_____ М.Аширов

дата подписания "__" 06. 2020г.