"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау" Фотма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройИнвестКомплект"

Наименование объекта: Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.

Договор № 198/109 от 19.08.2019г

Акт № 2

выполненных работ от "26" сентября 2019 года

за сентябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1. Подготовительные работы											
8	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	487	621,27	–	302558	–	–	326763	679667
					621,27	–	302558	–	–	50346	
9	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	39,82	70		2787		–	–	3010
					–		–		–	223	

10	4102-0103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	39,82	300		11946		–	–	12902
					–		–		–	956	
11	1123-1201-0101	Решеток. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	29	837,12	103,79	24276	3010	–	22373	50382
					733,33	45,95	21267	1333	–	3732	
12	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж./ с последующий использованием / НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	230	2403,01	1299,78	552692	298949	–	390679	1018841
					1103,23	469,55	253743	107997	–	75470	
13	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Демонтаж. НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	6,75	3131,78	1026,96	21140	6932	–	14154	38117
					2104,81	199,41	14207	1346	–	2823	
14	1127-1202-0303	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка НР = 108 %	м3	11,93	3138,81	2045,7	37446	24405	–	24020	66384
					1093,11	771,19	13041	9200	–	4917	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	38,6	70		2702		–	–	2918
					–		–		–	216	
16	4102-0103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	38,6	300		11580		–	–	12506
					–		–		–	926	

17	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	59,76	231		13805		–	–	14909
					–		–		–	1104	
18	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,83	430		14977		–	–	16175
					–		–		–	1198	
19	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	34,83	296		10310		–	–	11134
					–		–		–	825	

Локальная смета № 2-1-1 . Реконструкция дороги

Раздел 2 Земляные работы

11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /растительный грунт / НР = 72 %	м3	124	1199,59	–	148749	–	–	107099	276316
					1199,59	–	148749	–	–	20468	
12	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,200;	т	148,8	281		41813		–	–	45158
					–		–		–	3345	
13	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	148,8	121		18005		–	–	19445
					–		–		–	1440	
14	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ на озеленение газонов / НР = 72 %	м3	168	172,51	165,38	28981	27784	13	5893	37664

				7,05	41,67	1184	7001	–	2790	
15	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	201,6	121		24394		–	–	26346
					–		–		–	1952	
16	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыто / НР = 72 %	м3	500	32,65	32,65	16325	16325	–	4403	22386
					–	12,23	–	6115	–	1658	
17	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3	500	21,97	21,97	10985	10985	–	2963	15064
					–	8,23	–	4115	–	1116	
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	500	212,15	203,38	106075	101690	50	18450	134487
					8,67	51,25	4335	25625	–	9962	
19	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	1000	121		121000		–	–	130680
					–		–		–	9680	
20	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ доуплотнение / НР = 72 %	м3	600	67,8	67,8	42847	42847	–	11268	58444

					–	24,76	–	15650	–	4329	
21	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3	3000	6,71	6,71	21218	21218	–	4275	27532
					–	1,88	–	5937	–	2039	
	Раздел 3 Водоотводные лотки										
22	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3	240	277,6	266,11	66624	63866	29	13553	86591
					11,37	67,06	2729	16094	–	6414	
23	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ для засыпки траншеи / НР = 72 %	м3	130	203,56	193,7	26463	25181	–	5042	34025
					9,86	44,01	1282	5721	–	2520	
24	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3	11,78	3025,38	–	35639	–	–	25660	66203
					3025,38	–	35639	–	–	4904	
25	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,960;	т	23,09	281		6488		–	–	7007
					–		–		–	519	
26	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	500	121		60500		–	–	65340
					–		–		–	4840	

27	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3	120	20,76	20,76	2491	2491	–	672	3416
					–	7,78	–	934	–	253	
28	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3	120	67,8	67,8	8136	8136	–	2139	11097
					–	24,76	–	2971	–	822	
29	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3	550	6,71	6,71	3691	3691	–	744	4790
					–	1,88	–	1034	–	355	
30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	12	88,23	76,05	1059	913	–	210	1371
					8,98	15,37	108	184	–	102	
31	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,295	2607		110263		110263	–	119084
					–		–		–	8821	
32	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м	400	3460,59	1868,43	1384236	747372	2504	976700	2549811
					1585,9	674,98	634360	269992	–	188875	
34	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 % К=24,000;	м3 сборных	4	4796,49	3312,28	21872	15104	770	11824	36392

					1315,35	1085,53	5998	4950	–	2696	
35	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 % К=113,000;	м3	38	4713,92	2890,08	179129	109823	10070	100158	301630
					1558,85	881,64	59236	33502	–	22343	
37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	1356,916	859,21	22,46	1165876	30476	779114	334526	1620433
					262,57	2,52	356285	3419	–	120032	
38	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1песок НР = 72 %	м3	40	743,98	–	29759	–	–	21427	55281
					743,98	–	29759	–	–	4095	
39	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	52,58	1314		69090		69090	–	74617
					–		–		–	5527	
40	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	16,7	24048,56	1476,29	401611	24654	326427	50338	488105
					3025,75	286,59	50530	4786	–	36156	
42	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99 решетки	комплект	50	30985		1549250		1549250	–	1673190
					–		–		–	123940	
43	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка мусороулавливающих решеток НР = 118 %	т	0,0258	575503,88	7364,34	14848	190	13166	1800	17980
					57829,46	1279,07	1492	33	–	1332	
44	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	2,3	3198,26	994,78	7356	2288	3335	2435	10574

					753,48	384,78	1733	885	–	783	
45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	21502,17	1210,87	9891	557	8787	593	11323
					1189,13	228,26	547	105	–	839	
46	1127-0201-0201	Сбросы воды из продольных дренажей. Устройство из поребрика / 3 шт / НР = 108 %	м сброса	46	679,02	19,57	31235	900	–	32951	69321
					659,46	3,8	30335	175	–	5135	
48	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня фр,10-20 мм толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	105	835,25	136,13	87701	14294	47028	33017	130375
					251,23	39,92	26379	4192	–	9657	
49	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2	-735	47,75	4,89	-35094	-3597	-27394	-5430	-43766
					5,58	1,26	**-4 103**	-925	–	-3242	
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,25	21500,19	1209,52	112876	6350	100283	6771	129219
					1189,14	228,19	6 243	1198	–	9572	
		Раздел 4 Дорожная одежда									
51	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3	90	2521,17	–	226905	–	–	163372	421499
					2521,17	–	226905	–	–	31222	
52	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,960;	т	176,4	281		49568		–	–	53533
					–		–		–	3965	

53	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	176,4	121		21344		–	–	23052
					–		–		–	1708	
54	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	30	3198,03	994,37	95941	29831	43506	31747	137903
					753,47	384,43	22604	11533	–	10215	
55	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	450	3297,05	31,56	1483673	14202	1144737	356282	1987151
					721,63	11,46	324734	5157	–	147196	
56	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня. Устройство НР = 108 %	м3	349,4	1273,6	1137,23	444997	397347	783	136031	627510
					134,14	226,35	46867	79088	–	46482	
57	2101-0201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	426,3	2132		908872		908872	–	981582
					–		–		–	72710	
58	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2	2329	810,15	239,65	1886833	558143	1254446	263466	2322323
					31,88	72,87	74244	169706	–	172024	

59	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2	-6987	45,22	12,33	-315934	-86160	-229774	-28750	-372259
					–	3,81	–	-26620	–	-27575	
	Раздел 5 Тротуары										
68	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	287	2521,17	–	723576	–	–	520974	1344114
					2521,17	–	723575	–	–	99564	
69	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,960;	т	562,52	281		158068		–	–	170713
					–		–		–	12645	
70	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	350	121		68065		–	–	73510
					–		–		–	5445	
71	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	17	3198,05	994,38	67159	20882	30454	22223	96533
					753,48	384,43	15823	8073	–	7151	
72	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	259	1735,35	31,56	449455	8174	254380	205059	706875
					721,63	11,46	186901	2968	–	52361	
73	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	250	1895,85	31,56	724215	12056	436497	302443	1108791

					721,63	11,46	275662	4378	–	82133	
76	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	1000	700,12	136,13	1048780	203922	468522	471028	1641393
					251,23	39,92	376336	59801	–	121585	
77	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2	-2996	36,49	4,89	-109313	-14660	-77927	-22135	-141964
					5,58	1,26	-16726	-3769	–	-10516	
78	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	1000	561,44	136,13	841042	203922	260784	471028	1417036
					251,23	39,92	376336	59801	–	104966	
79	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2	-2996	24,93	4,89	-74690	-14660	-43304	-22135	-104571
					5,58	1,26	-16726	-3769	–	-7746	
82	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	84,06	14949		1256613		1256613	–	1357142
					–		–		–	100529	
	Раздел 7 Ремонт колодцев										
92	1123-1201-0101	Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	14	962,71	119,36	13478	1671	–	12422	27972
					843,36	52,86	11807	740	–	2072	

93	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21558	301812	301812	–	325957
					–	–	–	24145	
103	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1,49	430	641	–	–	692
					–	–	–	51	
104	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,49	430	641	–	–	692
					–	–	–	51	
105	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка б/у люков	т	1,33	430	572	–	–	618
					–	–	–	46	
106	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	1,33	296	394	–	–	426
					–	–	–	32	
107	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,82	231	651	–	–	703
					–	–	–	52	
	Раздел 8 Ограждение								
111	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	27,517	513047	14117514	14117514	–	15246915
					–	–	–	1129401	

Локальная смета № 4-1-1. Электроосвещение

3	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	светильни	44	1979,55	1083,61	87100	47679	–	45886	143625
					895,93	407,64	39421	17936	–	10639	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	204	2521,17	–	514319	–	–	370309	955398
					2521,17	–	514318	–	–	70770	
5	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг.Демонтаж в проложенных трубах,. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,04; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м кабеля	585	196,18	113,04	114765	66126	–	48443	176265
					83,14	31,87	48639	18643	–	13057	
6	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	канало-кил	0,065	108553,85	–	7056	–	–	5363	13413
					108553,85	–	7056	–	–	994	
7	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,148	430		494		–	–	534
					–		–		–	40	
8	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	1,148	296		340		–	–	367
					–		–		–	27	
9	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	30,9	231		7138		–	–	7709

					–		–		–	571	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	817,11	–	32684	–	–	23533	60715
					817,11	–	32684	–	–	4497	
13	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Демонтаж . Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % кмат1=0;	опора	26	9130,92	6287,62	237404	163478	–	112310	377691
					2843,31	2556,19	73926	66461	–	27977	
14	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Демонтаж НР = 80 %	м3	9,1	20687,14	28,24	188253	257	173824	11338	215558
					1557,36	–	14172	–	–	15967	
21	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	33	97327		3211791		3211791	–	3468734
					–		–		–	256943	
22	2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	23	68687		1579801		1579801	–	1706185
					–		–		–	126384	
27	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-киг	0,645	1142347,29	–	736814	–	640790	72978	874575
					148874,42	–	96024	–	–	64783	

34	2306-0603-1907	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,741	1045856		774979		774979	–	836977
					–		–		–	61998	
35	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,63852	167026		106649		106649	–	115181
					–		–		–	8532	
36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	29	1326,07	24,03	38456	697	6526	22488	65820
					1077	–	31233	–	–	4876	
37	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	29	465		13485		13485	–	14564
					–		–		–	1079	
39	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	480		28800		28800	–	31104
					–		–		–	2304	
		Итого по акту					**48 764 132**				
		Временные здания и сооружения (1,3%)					633 934				
		Итого					**49 398 066**				
		Затраты на производство смр в зимнее время (2,268%)					1 120 348				
		Итого					**50 518 414**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1010368				
		Итого					**51 528 782**				

НДС (12%) 6183454

Итого по акту с учетом НДС **57 712 236**

Заказчик:
Руководитель ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау

_____ Шидловский Ю.П.

Работы принял :
Тех.надзор ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

_____ Ибраев А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнвестКомплект"

_____ Сабыров М.Б.