Фотма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "СтройИнвестКомплект"

Наименование объекта: Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.

Договор № 198/109 от 19.08.2019г

Акт № 4 от
выполненных работ от "24" октября 2019 года
за октябрь 2019 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Реконструкция дороги									
		Раздел 3 Водоотводные лотки									
39	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	-52,58	1314		-69090		-69090	–	-74617
					–		–		–	-5527	
		Раздел 4 Дорожная одежда									
60	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,63	130306,75	1863,8	212400	3038	209362	1535	231050
					–	871,78	–	1421	–	17115	
61	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство в 2 слоя НР = 108 % К=2,000;	м2	4658	1469,89	139,68	6846734	650624	5947847	442544	7872420
					53,3	34,67	248263	161500	–	583142	
62	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,699	130307,58	1864,09	91085	1303	89782	658	99082

				–	871,24	–	609	–	7339	
63	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2	2329	1493,55	103,91	3478487	242005	3138030	178998	3950084
					42,27	28,89	98452	67287	–	292599	
64	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2	9316	168,94	0,02	1573814	219	1572576	1101	1700908
					0,11	–	1019	–	–	125993	
65	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,078	130307,03	1863,81	270778	3873	266905	1957	294554
					–	871,99	–	1812	–	21819	
66	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6928	1693,4	104,14	11731858	721509	10717487	533146	13246204
					42,27	28,98	292862	200792	–	981200	
67	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	13856	192,74	0,02	2670538	344	2668678	1637	2885949
					0,11	–	1516	–	–	213774	
	Раздел 5 Тротуары										
71	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	-13	3198,05	994,38	-41575	-12927	-18852	-13757	-59759
					753,48	384,43	-9795	-4998	–	-4427	
80	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком/ б / у / НР = 108 %	м2	140	407,56	38,86	57058	5440	91	57848	124098
					368,05	14,54	51527	2036	–	9192	

Раздел 6 Резервная труба

83	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22	2521,18	–	55466	–	–	39936	103034
					2521,18	–	55466	–	–	7632	
84	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	43,78	121		5297		–	–	5721
					–		–		–	424	
85	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	43,78	281		12302		–	–	13286
					–		–		–	984	
86	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	2	2602,5	171,5	5205	343	2891	2038	7822
					985,5	44	1971	88	–	579	
87	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,03	740933,33	244533,33	22228	7336	–	17024	42392
					496400	76800	14892	2304	–	3140	
88	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	3991		119730		119730	–	129308
					–		–		–	9578	
89	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раз НР = 69 % К=2,000;	м2	30	75,97	3,13	2279	94	1224	673	3188
					32,03	0,5	961	15	–	236	
90	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,2	744,02	–	6101	–	–	4393	11334
					744,02	–	6101	–	–	840	
91	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	9,02	1314		11852		11852	–	12800
					–		–		–	948	

		Итого									30598859

Локальная смета № 4-1-1
Электроосвещение

10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	164	817,11	–	134006	–	–	96484	248930
					817,11	–	134006	–	–	18439	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотне	204	181,34	86,25	36994	17595	–	19742	61275
					95,09	39,31	19399	8020	–	4539	
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотне	20,4	88,24	76,08	1800	1552	65	357	2330
					8,97	15,34	183	313	–	173	
15	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка КМЗ НР = 118 %	т стальны›	2,11	49667,77	7130,33	104799	15045	–	109105	231016
					42537,44	1283,41	89754	2708	–	17112	
16	2900-0010-0000(пл)Кокш еэлектромонтаж	Стоимость опор с двумя кронштейнами	шт	19	101836		1934884		1934884	–	2089675
					–		–		–	154791	
17	2900-0013-0000(пл)Кокш еэлектромонтаж	Стоимость опор с одним кронштейном	шт	6	95400		572400		572400	–	618192
					–		–		–	45792	
18	2900-0011-0000(пл)Кокш еэлектромонтаж	Стоимость опор с тремя кронштейнами	шт	4	108270		433080		433080	–	467726
					–		–		–	34646	

19	2900-0012-0000(пл)Кокш еэлектромонтаж	Стоимость комплекта монтажного для фундамента КМ 3	шт	29	12260		355540		355540	–	383983
					–		–		–	28443	
23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	258	2521,17	–	650462	–	–	468332	1208298
					2521,17	–	650461	–	–	89504	
24	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,960;	т	115,64	281		32495		–	–	35095
					–		–		–	2600	
25	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	115,64	121		13992		–	–	15111
					–		–		–	1119	
26	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основаі	48	2601,98	171,27	124895	8221	69379	48915	187715
					985,31	44,04	47295	2114	–	13905	
28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1352,5	292,89	137,78	396136	186341	61831	143352	582647
					109,4	37,81	147964	51136	–	43159	
29	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком НР = 72 %	м3 грунта	11	744	–	8184	–	–	5892	15202
					744	–	8184	–	–	1126	
30	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	12,1	1314		15899		15899	–	17171
					–		–		–	1272	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	199	817,11	–	162605	–	–	117076	302055

				817,11	–	162605	–	–	22374	
32	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотне	19,9	88,29	76,08	1757	1514	64	348	2273
					8,99	15,33	179	305	–	168	
33	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотне	199	181,34	86,25	36086	17163	–	19258	59772
					95,09	39,32	18923	7824	–	4428	
	Итого										6528466
	Локальная смета № 4-2-1										
	Устройство светофора										
	Раздел 3 Светофор										
2	1107-0111-0211	Демонтаж стоек/ прим/ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	8	7487,75	3770,13	59902	30161	–	47934	116463
					3717,63	1360,13	29741	10881	–	8627	
5	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1	231		231		–	–	249
					–		–		–	18	
6	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в траншеях без покрытий НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	467	106,37	58,23	49675	27195	–	21542	76914
					48,14	15,93	22480	7439	–	5697	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	49,2833	2521,17	–	124252	–	–	89461	230810
					2521,17	–	124252	–	–	17097	
	Итого по разделу 3										**424436**
	Итого по акту					**37 551 760**					

Временные здания и сооружения (1,3%)	488 173
Итого	**38 039 933**
Затраты на производство смр в зимнее время (2,268%)	862 745
Итого	**38 902 678**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	778054
Итого	**39 680 732**
НДС (12%)	4761688
Итого по акту с учетом НДС	**44 442 420**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"

Шнайдровский Ю.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнвестКомплект"

Сабыров М.Б.

Работы принял :
Тех.надзор : ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Ибраев А.Ш.