Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау
Подрядчик: ТОО "СтройИнвестКомплект"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№198/109	19.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.	**150 329 641,95**	6 711 810,67	-	-	-	-	-	-	805 417,28	**7 517 227,95**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау — Шидловский Ю.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнвестКомплект" — Сабыров М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Фотма 2В

Подрядчик: ТОО "СтройИнвестКомплект"

Наименование объекта: Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в г.Кокшетау Акмолинской области.

Договор № 198/109 от 19.08.2019г

Акт № 6
выполненных работ от "31" мая 2020 г.
за май 2020 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 . Реконструкция дороги											
55	11270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытия НР = 108%	м3	-300	3297,05	31,56	-989115	-9468	-763158	-237521,2	-1324767
					721,63	11,46	-216489	-3438	–	-98131	
80	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком/ б / у / НР = 108 %	м2	1358	407,56	38,86	553466	52772	883	561122	1203755
					368,05	14,54	499812	19745	–	89167	

Локальная смета № 4-2-1. Устройство светофора

Раздел 3 Светофор

1	1308-0303-2302	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке / демонтаж / НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	24	877,63	30,42	21063	730	–	14640	38559
					847,21	–	20333	–	–	2856	
3	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1	423		423		–	–	457
					–		–		–	34	
4	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1	423		423		–	–	457
					–		–		–	34	
8	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,960;	т	56,448	281		15862		–	–	17131
					–		–		–	1269	
9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,960;	т	56,448	121		6830		–	–	7376
					–		–		–	546	
10	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	961,5	788,75	3846	3155	–	1420	5687
					172,75	320,25	691	1281	–	421	
11	1101-0205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2184,44	–	3932	–	–	2831	7304
					2184,44	–	3932	–	–	541	
12	1134-0201-0708	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	62069,67	947,67	186209	2843	122012	47407	252305
					20451,33	341,33	61354	1024	–	18689	
13	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	8952		26856		26856	–	29004

				–		–		–	2148	
14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основа	3	2602	171,33	7806	514	4336	3057	11732
				985,33	44	2956	132	–	869	
15 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-кил	0,168	139023,81	–	23356	–	256	17556	44185
				137500	–	23100	–	–	3273	
16 2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53	376		19928		19928	–	21522
				–		–		–	1594	
17 2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26-75x2,9	м	80	559		44720		44720	–	48298
				–		–		–	3578	
18 2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26-90x3,5	м	35	811		28385		28385	–	30656
				–		–		–	2271	
19 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	9	1006,56	–	9059	–	914	6190	16469
				905	–	8145	–	–	1220	
20 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/ НР = 72 %	м3 грунта	27	743,96	–	20087	–	–	14463	37314
				743,96	–	20087	–	–	2764	
21 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	29,7	1314		39026		39026	–	42148
				–		–		–	3122	
22 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33	817,12	–	26965	–	–	19415	50090
				817,12	–	26965	–	–	3710	

23	1107-0111-0211	Установка стоек/ прим/ НР = 118 %	шт.	8	9359,88	4712,63	74879	37701	2	59916	145579
					4647	1700	37176	13600	–	10784	
24	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	2,448	18727		45844		45844	–	49512
					–		–		–	3668	
25	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,2	491549		98310		98310	–	106175
					–		–		–	7865	
26	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,96	461438		442980		442980	–	478418
					–		–		–	35438	
27	1113-0301-0408	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой АК-070 за один раз /прим /аппол НР = 69 %	м2	33,6	337,89	2,83	11353	95	10176	755	13077
					32,2	0,36	1082	12	–	969	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской цинол НР = 69 %	м2	33,6	560,09	1,82	18819	61	17931	576	20947
					24,61	0,24	827	8	–	1552	
29	1308-0303-2302	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции колонне НР = 72 %	шт.	24	2249,17	76	53980	1824	1324	36599	97825
					2118	–	50832	–	–	7246	
30	1311-0101-0103	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	2009	167	2009	167	891	763	2994
					951	66	951	66	–	222	
31	5111-0201-0505(об)	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами	комплект	1	124923		124923		–	–	124923

				–		–		124923	–	
32	5111-0201-0105(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010	шт.	8	128677		1029416		–	–	1029416
					–		–		1029416	–	
33	5111-0201-0101(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	80423		643384		–	–	643384
					–		–		643384	–	
34	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	8	58977		471816		–	–	471816
					–		–		471816	–	
35	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	338	79,3	1,61	26804	543	4784	15593	45789
					63,54	0,53	21477	180	–	3392	
36	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	170	91,49	3,21	15553	545	2406	9203	26736
					74,13	1,06	12602	180	–	1980	
37	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,33762	233833		78947		78947	–	85263
					–		–		–	6316	
38	2306-0201-0503	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,1734	756646		131202		131202	–	141698

				–		–		–	10496	
39	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0306	286211		8758		8758	–	9459
				–		–		–	701	
40	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00714	177903		1270		1270	–	1372
				–		–		–	102	
41	1308-0303-1601	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5093	104	5093	104	753	3069	8815
					4236	27	4236	27	–	653	
42	5111-0201-0501(об)	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	1	333172		333172		–	–	333172
				–		–		333172	–		
43	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21723,33	1303,33	6517	391	5820	349	7415
				1020	260	306	78	–	549		
44	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	20638	6416	20638	6416	–	11770	35001
				14222	2125	14222	2125	–	2593		
45	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	1	8255	2566	8255	2566	–	4708	14000
				5689	850	5689	850	–	1037		
46	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2185,88	158,25	17487	1266	10291	4484	23729
				741,25	37,25	5930	298	–	1758		

47	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	526,33	16,92	12632	406	8159	2992	16874
					169,46	3,71	4067	89	–	1250	

Локальная смета № 4-2-2

Камеры видеонаблюдения

1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	5247	2570	5247	2570	–	3076	8989
					2677	1168	2677	1168	–	666	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка б/у НР = 80 %	опора	1	6559	3212	6559	3212	–	3846	11237
					3347	1460	3347	1460	–	832	
3	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1063	17	1063	17	–	641	1840
					1046	4	1046	4	–	136	
4	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2657	43	2657	43	–	1601	4599
					2614	11	2614	11	–	341	
5	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Демонтаж оборудования НР = 75 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	2071	133	2071	133	–	1482	3837
					1938	38	1938	38	–	284	
6	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	7135	331	7135	331	1959	3705	11707
					4845	95	4845	95	–	867	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	62	2192,32	–	135924	–	–	112545	268347

				2521,16	–	156312	–	–	19878	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-кил	0,18	139027,78	–	25025	–	275	18810	47342
					137500	–	24750	–	–	3507	
9	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	480		86400		86400	–	93312
					–		–		–	6912	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	292,9	137,78	29290	13778	4572	10599	43080
					109,4	37,81	10940	3781	–	3191	
11	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	177903		18146		18146	–	19598
					–		–		–	1452	
12	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	56	247,3	78,52	13849	4397	52	6634	22122
					167,86	26,36	9400	1476	–	1639	
13	2306-0701-0122	Кабель связи оптический КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007/ ОКБ / прим. /	км	0,056	415989		23295		23295	–	25159
					–		–		–	1864	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62	710,53	–	44053	–	–	36476	86971
					817,11	–	50661	–	–	6442	
15	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотне	62	181,35	86,26	11244	5348	–	6000	18624
					95,1	39,32	5896	2438	–	1380	
16	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотне	6,2	88,39	76,13	548	472	20	109	710

				9,03	15,32	56	95	–	53	
17	1310-0901-1017	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой. Монтаж в колодце НР = 61 %	шт.	1	6095	912	6095	912	1262	2578	9367
					3921	306	3921	306	–	694	
18	2306-1703-0111	Муфта оптическая /прим./	комплект	1	35374		35374		35374	–	38204
					–		–		–	2830	
19	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	961,5	788,75	3846	3155	–	1420	5687
					172,75	320,25	691	1281	–	421	
20	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах НР = 80 %	опора	4	23724,5	9607	94898	38428	–	55907	162869
					14117,5	3353,5	56470	13414	–	12064	
21	2900-1000-0010(пл)Energy System LLP	Опора видеонаблюдения СТВ-10	шт	4	147965		591860		591860	–	639209
					–		–		–	47349	
22	2900-1000-0011(пл)Energy System LLP	Стоимость фундамента 3Ф-3	шт	4	10373		41492		41492	–	44811
					–		–		–	3319	
23	1109-0601-0102	. Монтаж кронштейнов НР = 69 %	т конструкі	0,184	55472,83	2831,52	10207	521	664	6283	17809
					49032,61	456,52	9022	84	–	1319	
24	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/ кронштейны /	т	0,184	504754		92875		92875	–	100305

					–		–		–	7430

Локальная смета № 5-1-1. Телефонизация

19	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	км	0,260469	809030,27	–	210727	–	174912	27219	256982
					137502,16	–	35815	–	–	19036	
20	1134-0201-0502	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	51565	3741	51565	3741	33942	11574	68190
					13882	1347	13882	1347	–	5051	
21	1134-0201-0501	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	61549,14	4089,86	246196,56	16359	–	56693	327121
					17176,14	1473	68705	5892	–	24231	
23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком НР = 72 %	м3 грунта	70	743,99	–	52079	–	–	37496	96741
					743,97	–	52078	–	–	7166	
24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	77	1314		101178		101178	–	109272
					–		–		–	8094	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	241	817,11	–	196924	–	–	141785	365806
					817,11	–	196924	–	–	27097	
26	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	241	181,34	86,25	43703	20786	–	23322	72387
					95,09	39,32	22917	9475	–	5362	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	24,1	88,3	76,1	2128	1834	77	423	2755
					9	15,35	217	370	–	204	

28	1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство НР = 108 % К=5,000;	м3	2,9	1035,17	541,72	3002	1571	45	2068	5476
					477,93	182,41	1386	529	–	406	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	12,4	859,23	22,46	10654	279	–	3057	14808
					262,58	2,5	3256	31	–	1097	
32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство НР = 108 %	лотном теле	11,4	3874,65	1137,19	44171	12964	29678	4439	52499
					134,12	226,4	1529	2581	–	3889	
33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	2 основания	76	810,13	239,63	61570	18212	40935	8599	75783
					31,88	72,88	2423	5539	–	5614	
34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	2 основания	-228	45,21	12,33	-10309	-2811	-7498	-939	-12148
					–	3,81	–	-869	–	-900	
35	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,053	130301,89	1867,92	6906	99	6807	50	7512
					–	867,92	–	46	–	556	
36	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство в 2 слоя НР = 108 % К=2,000;	м2	152	1470,05	139,68	223448	21232	194115	14441	256920
					53,3	34,67	8101	5270	–	19031	

37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,023	130304,35	1869,57	2997	43	2954	22	3261
					–	869,57	–	20	–	242	
38	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2	76	1493,55	103,91	113510	7897	102400	5841	128899
					42,28	28,88	3213	2195	–	9548	
39	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2	304	168,93	0,02	51356	7	51316	36	55503
					0,11	–	33	–	–	4111	
40	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	37	700,14	136,14	25905	5037	11573	11634	40542
					251,22	39,92	9295	1477	–	3003	
41	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2	-74	36,49	4,89	-2700	-362	-1925	-546	-3506
					5,58	1,26	-413	-93	–	-260	
42	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	37	561,46	136,14	20774	5037	6442	11634	35001
					251,22	39,92	9295	1477	–	2593	
43	1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2	-74	24,93	4,89	-1845	-362	-1070	-546	-2582
					5,58	1,26	-413	-93	–	-191	
44	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком/ б / у / НР = 108 %	м2	37	407,57	38,86	15080	1438	24	15288	32797
					368,05	14,54	13618	538	–	2429	

Итого по акту ПЗ, НР и СП	6351704,97
Временные здания и сооружения (1,3%)	82572
Итого	**6434277**
Затраты на производство смр в зимнее время (2,268%)	145929
Итого	**6580206,54**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	131604
Итого	**6711810,67**
НДС (12%)	805417,28
Итого по акту с учетом НДС	**7517227,95**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"

Шидловский Ю.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройИнвестКомплект"

Сабыров М.Б.

Работы принял :
Тех.надзор : ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Ибраев А.Ш.