Форма 2

Заказчик: ИП "Джарылгасова К.С."
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 3 от 08.09.2021 года.

Акт приемки выполненных работ

на объект: "Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома с административно-бытовыми и торговыми коммерческими помещениями и паркингом"

"СМР, Блок 1; Блок 2, 1-ый, 2-ой и 3-ий этажи. / Наружное электроснабжение"

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Кол-во	Строимость за единицу	Общая стоимость в тенге РК	Выполнено за текущий январь месяц (2023)		
						Кол-во	Строимость за единицу	Стоимость в тенге РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СМР. Блок 1 / Блок 2, 1-ый и 2-ой этажи.							
1	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	8,00	380 000,00	3 040 000,00	8,00	380 000,00	3 040 000,00
2	Арматура.d-10мм.А-400.	тн	2,40	380 000,00	912 000,00	2,40	380 000,00	912 000,00
3	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	0,60	380 000,00	228 000,00	0,60	380 000,00	228 000,00
4	Устройство арматурного каркаса под ж\б плиты перекрытий	м2	1 120,00	2 640,00	2 956 800,00	1120,00	2 640,00	2 956 800,00
5	Бетон.В-25.	м3	82,00	36 000,00	2 952 000,00	82,00	36 000,00	2 952 000,00
6	Укладка бетона.В-25.	м3	82,00	15 000,00	1 230 000,00	82,00	15 000,00	1 230 000,00
7	Кладка наружных стен газобетонным блоком(625*300*250мм).	м3	187,00	9 000,00	1 683 000,00	187,00	9 000,00	1 683 000,00
8	Газобетонный блок(625*300*250мм).	м3	187,00	31 830,00	5 952 210,00	187,00	31 830,00	5 952 210,00
9	Устройство проемов.	м2	108,30	2 800,00	303 240,00	108,30	2 800,00	303 240,00
10	Монтаж металлопластиковых оконных блоков.	м2	230,50	4 200,00	968 100,00	230,50	4 200,00	968 100,00
11	Металлопластиковый оконный блок."О-4."(1970мм*1750мм).	шт	4,00	155 107,00	620 428,00	4,00	155 107,00	620 428,00
12	Металлопластиковый оконный блок."О-5."(1770мм*1750мм).	шт	22,00	145 186,00	3 194 092,00	22,00	145 186,00	3 194 092,00
13	Металлопластиковый оконный блок."О-6."(1470мм*1750мм).	шт	8,00	130 335,00	1 042 680,00	8,00	130 335,00	1 042 680,00
14	Металлопластиковый оконный блок."О-7."(1260мм*1450мм).	шт	2,00	107 594,00	215 188,00	2,00	107 594,00	215 188,00
15	Металлопластиковый оконный блок."О-8."(910мм*950мм).	шт	2,00	64 197,00	128 394,00	2,00	64 197,00	128 394,00
16	Металлопластиковый оконный блок."О-9."(1470мм*2670мм).	шт	16,00	171 803,00	2 748 848,00	16,00	171 803,00	2 748 848,00
17	Металлопластиковый оконный блок."О-10."(1970мм*2670мм).	шт	12,00	193 344,00	2 320 128,00	12,00	193 344,00	2 320 128,00
18	Металлопластиковый оконный блок."О-11."(1770мм*2670мм).	шт	4,00	184 740,00	738 960,00	4,00	184 740,00	738 960,00
19	Металлопластиковый дверной блок."(770мм*2670мм).	шт	2,00	120 830,00	241 660,00	2,00	120 830,00	241 660,00
20	Монтаж строительных лесов.	м2	260,00	2 000,00	520 000,00	260,00	2 000,00	520 000,00
21	Монтаж ж/бетонных перемычек.	п/м	124,00	2 740,00	339 760,00	124,00	2 740,00	339 760,00
22	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.22-3п.	шт	14,00	4 139,00	57 946,00	14,00	4 139,00	57 946,00
23	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.19-3п.	шт	6,00	3 863,00	23 178,00	6,00	3 863,00	23 178,00

24	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.25-3п.	шт	28,00	4 622,00	129 416,00	28,00	4 622,00	129 416,00
25	Кладка внутренних стен газобетонным блоком(625*100*250мм).	м3	96,40	9 000,00	867 600,00	96,40	9 000,00	867 600,00
26	Кладка внутренних перегородок газобетонным блоком(625*100*250мм).	м2	615,40	1 500,00	923 100,00	615,40	1 500,00	923 100,00
27	Газобетонный блок(625*100*250мм).	м3	115,10	31 830,00	3 663 633,00	115,10	31 830,00	3 663 633,00
28	Кафель клей.	кг	9 800,00	84,00	823 200,00	9800,00	84,00	823 200,00
29	Кладка перегородки санузлов с красным кирпичом.	м2	651,00	2 500,00	1 627 500,00	651,00	2 500,00	1 627 500,00
30	Красный кирпич.М150.	шт	31,00	110,00	3 410,00	31,00	110,00	3 410,00
31	Цементно-песчанной раствор.	м3	143,20	12 500,00	1 790 000,00	143,20	12 500,00	1 790 000,00
32	Демонтаж строительных лесов.	м2	260,00	1 800,00	468 000,00	260,00	1 800,00	468 000,00
СМР. Блок 1 / Блок 2, 3-ий.этаж.								
1	Арматура.d-22мм.А-400.	тн	8,46	370 000,00	3 130 200,00	8,46	370 000,00	3 130 200,00
2	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	5,80	370 000,00	2 146 000,00	5,80	370 000,00	2 146 000,00
3	Арматура.d-12мм.А-400.	тн	5,60	370 000,00	2 072 000,00	5,60	370 000,00	2 072 000,00
4	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	1,60	370 000,00	592 000,00	1,60	370 000,00	592 000,00
5	Устройство опалубки под колонны и диафрагмы ДЖМ-1,ДЖМ	м2	260,00	2 320,00	603 200,00	260,00	2 320,00	603 200,00
6	Бетон.В-25.	м3	14,20	36 000,00	511 200,00	14,20	36 000,00	511 200,00
7	Укладка бетона.В-25	м3	14,20	15 000,00	213 000,00	14,20	15 000,00	213 000,00
8	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	0,80	370 000,00	296 000,00	0,80	370 000,00	296 000,00
9	Арматура.d-12мм.А-400.	тн	1,10	370 000,00	407 000,00	1,10	370 000,00	407 000,00
10	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	0,20	370 000,00	74 000,00	0,20	370 000,00	74 000,00
11	Монтаж арматурного каркаса ШЛМ-1 ,	м2	38,00	2 640,00	100 320,00	38,00	2 640,00	100 320,00
12	Устройство опалубки под ШЛМ-1,	м2	30,00	2 320,00	69 600,00	30,00	2 320,00	69 600,00
13	Бетон.В-25.	м3	14,00	36 000,00	504 000,00	14,00	36 000,00	504 000,00
14	Укладка бетона.В-25.	м2	14,00	15 000,00	210 000,00	14,00	15 000,00	210 000,00
15	Монтаж строительных лесов.	м2	200,00	2 000,00	400 000,00	200,00	2 000,00	400 000,00
16	Установка опалубки под ж\б монолитной плиты перекрытий.	м2	2 846,40	2 320,00	6 603 648,00	2846,40	2 320,00	6 603 648,00
17	Арматура.d-14мм.А-400.	тн	14,00	370 000,00	5 180 000,00	14,00	370 000,00	5 180 000,00
18	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	6,00	370 000,00	2 220 000,00	6,00	370 000,00	2 220 000,00
19	Арматура.d-10мм.А-400.	тн	1,70	370 000,00	629 000,00	1,70	370 000,00	629 000,00
20	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	0,30	370 000,00	111 000,00	0,30	370 000,00	111 000,00
21	Устройство арматурного каркаса под ж\б плиты перекрытий	м2	1 120,00	2 640,00	2 956 800,00	1120,00	2 640,00	2 956 800,00

22	Бетон В-25.	м3	80,00	36 000,00	2 880 000,00	80,00	36 000,00	2 880 000,00
23	Укладка бетона В-25.	м3	80,00	15 000,00	1 200 000,00	80,00	15 000,00	1 200 000,00
24	Демонтаж строительных лесов.	м2	200,00	1 800,00	360 000,00	200,00	1 800,00	360 000,00
25	Кладка наружных стен газобетонным блоком(625*300*250мм).	м3	86,00	9 000,00	774 000,00	86,00	9 000,00	774 000,00
26	Газобетонный блок(625*300*250мм).	м3	86,00	31 830,00	2 737 380,00	86,00	31 830,00	2 737 380,00
27	Кафель клей.	кг	2 200,00	84,00	184 800,00	2200,00	84,00	184 800,00
28	Устройство (монтаж) лестницы.	п/м	72,00	12 000,00	864 000,00	72,00	12 000,00	864 000,00
29	Швеллер №18.	тн	2,28	515 000,00	1 171 870,35	2,28	515 000,00	1 171 870,35
30	Металлический уголок 90*90мм.	тн	0,32	500 000,00	160 000,00	0,32	500 000,00	160 000,00
31	Лестничные ступени ЛС-12.	шт	180,00	6 405,00	1 152 900,00	180,00	6 405,00	1 152 900,00
	Наружное электроснабжение							
1	Рытье траншеи глубиной 0,8 метров, длиной 90 метров	усл	1,00	160 000,00	160 000,00	1,00	160 000,00	160 000,00
2	Укладка песка в траншею	усл	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
3	Прокладка (монтаж) кабелей в траншею 2 х 120 м (разделка, опрессовка наконечников)	усл	1,00	190 000,00	190 000,00	1,00	190 000,00	190 000,00
4	Ввод кабеля в ТП на 1 секцию шин и 2 секцию шин	усл	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
5	Ввод кабеля в жилой дом в ПНД трубе к ВРУ-1 и ВРУ-2 на первом этаже в эл. щитовой	усл	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
6	Измерение изоляции кабелей	усл	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
7	Обратная засыпка чистым песком	усл	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
8	Обратная засыпка траншеи грунтом с укладкой предупредительной (сигнальной) ленты	усл	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00
	Всего:				**83 906 389,35**			**83 906 389,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"

Директор _____ Кушев О.С.

Принял (Заказчик)

ИП "Джарылгасова К.С."

Руководитель _____ Джарылгасова К.С.

Техническийнадзор ИП "Аймашев Н.А."
Аттестат №KZ65VJE00051601
Руководитель _____ Аймашев Н.А.

Авторский надзор ч/л Шангерее Бауржан Сабитович
Аттестат №KZ36VJE00060756
_____ Шангереев Б.С.