Форма 2

Заказчик: ИП "Джарылгасова К.С."
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 3 от 08.09.2021 года.

Акт приемки выполненных работ

на объект: "Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома с административно-бытовыми и торговыми коммерческими помещениями и паркингом"

"СМР. Блок-1 / Блок-2. 4-ый, 5-ый и тех. этаж. / Облицовочные работы Блок 2. "

№ п/п	Описание работ	Ед.изм.	Кол-во	Строимость за единицу	Общая стоимость в тенге РК	Выполнено за текущий май месяц (2023)		
						Кол-во	Строимость за единицу	Стоимость в тенге РК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-ый и 5-ый этаж. СМР.								
1	Арматура.d-22мм.А-400	тн	25,40	370 000,00	9 398 000,00	25,40	370 000,00	9 398 000,00
2	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	15,00	370 000,00	5 550 000,00	15,00	370 000,00	5 550 000,00
3	Арматура.d-12мм.А-400.	тн	16,60	370 000,00	6 142 000,00	16,60	370 000,00	6 142 000,00
4	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	5,30	370 000,00	1 961 000,00	5,30	370 000,00	1 961 000,00
5	Устройство опалубки под колонны и диафрагмы ДЖМ.	м2	692,80	2 320,00	1 607 296,00	692,80	2 320,00	1 607 296,00
6	Бетон.В-25.	м3	38,20	36 000,00	1 375 200,00	38,20	36 000,00	1 375 200,00
7	Укладка бетона.В-25	м3	38,20	15 000,00	573 000,00	38,20	15 000,00	573 000,00
8	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	1,20	370 000,00	444 000,00	1,20	370 000,00	444 000,00
9	Арматура.d-12мм.А-400.	тн	2,50	370 000,00	925 000,00	2,50	370 000,00	925 000,00
10	Арматура.d-8мм.А-240.	тн	0,50	370 000,00	185 000,00	0,50	370 000,00	185 000,00
11	Монтаж арматурного каркаса ШЛМ	м2	86,00	2 640,00	227 040,00	86,00	2 640,00	227 040,00
12	Устройство опалубки под ШЛМ	м2	74,00	2 320,00	171 680,00	74,00	2 320,00	171 680,00
13	Бетон.В-25.	м3	41,50	36 000,00	1 494 000,00	41,50	36 000,00	1 494 000,00
14	Укладка бетона.В-25.	м2	41,50	15 000,00	622 500,00	41,50	15 000,00	622 500,00
15	Монтаж строительных лесов.	м2	580,00	2 000,00	1 160 000,00	580,00	2 000,00	1 160 000,00
16	Установка опалубки под ж\б монолитной плиты перекрытий .	м2	2 846,40	2 320,00	6 603 648,00	2846,40	2 320,00	6 603 648,00
17	Арматура.d-14мм.А-400.	тн	29,00	370 000,00	10 730 000,00	29,00	370 000,00	10 730 000,00
18	Арматура.d-16мм.А-400.	тн	16,00	370 000,00	5 920 000,00	16,00	370 000,00	5 920 000,00
19	Арматура.d-10мм.А-400.	тн	3,33	370 000,00	1 231 157,94	3,33	370 000,00	1 231 157,94
20	Арматура.d-8мм.А-240	тн	2,09	370 000,00	773 300,00	2,09	370 000,00	773 300,00
21	Устройство арматурного каркаса под ж\б плиты перекрытий	м2	1 120,00	2 640,00	2 956 800,00	1120,00	2 640,00	2 956 800,00
22	Бетон.В-25.	м3	102,00	36 000,00	3 672 000,00	102,00	36 000,00	3 672 000,00
23	Укладка бетона.В-25.	м3	102,00	15 000,00	1 530 000,00	102,00	15 000,00	1 530 000,00
24	Демонтаж строительных лесов	м2	580,00	1 800,00	1 044 000,00	580,00	1 800,00	1 044 000,00

25	Кладка наружных стен газобетонным блоком(625*300*250мм).	м3	187,00	9 000,00	1 683 000,00	187,00	9 000,00	1 683 000,00
26	Газобетонный блок(625*300*250мм).	м3	187,00	31 830,00	5 952 210,00	187,00	31 830,00	5 952 210,00
27	Устройство проемов.	м2	108,30	2 800,00	303 240,00	108,30	2 800,00	303 240,00
28	Монтаж строительных лесов.	м2	460,00	2 000,00	920 000,00	460,00	2 000,00	920 000,00
29	Монтаж ж/бетонных перемычек.	п/м	124,00	2 740,00	339 760,00	124,00	2 740,00	339 760,00
30	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.22-3п.	шт	14,00	4 139,00	57 946,00	14,00	4 139,00	57 946,00
31	Ж/бетонные перемычки.2ПБ 19-3п.	шт	6,00	3 863,00	23 178,00	6,00	3 863,00	23 178,00
32	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.25-3п.	шт	28,00	4 622,00	129 416,00	28,00	4 622,00	129 416,00
33	Кладка внутренних стен газобетонным блоком(625*100*250мм).	м3	96,40	9 000,00	867 600,00	96,40	9 000,00	867 600,00
34	Кладка внутренних перегородок газобетонным блоком(625*100*250мм).	м2	615,40	1 500,00	923 100,00	615,40	1 500,00	923 100,00
35	Газобетонный блок(625*100*250мм).	м3	115,10	31 830,00	3 663 633,00	115,10	31 830,00	3 663 633,00
36	Кафель клей.	кг	9 800,00	84,00	823 200,00	9800,00	84,00	823 200,00
37	Монтаж металлопластиковых оконных блоков.	м2	230,50	4 200,00	968 100,00	230,50	4 200,00	968 100,00
38	Металлопластиковый оконный блок."О-4."(1970мм*1750мм).	шт	4,00	155 107,68	620 430,72	4,00	155 107,68	620 430,72
39	Металлопластиковый оконный блок "О-5."(1770мм*1750мм)	шт	22,00	145 186,23	3 194 097,06	22,00	145 186,23	3 194 097,06
40	Металлопластиковый оконный блок."О-6."(1470мм*1750мм).	шт	8,00	130 335,53	1 042 684,24	8,00	130 335,53	1 042 684,24
	Тех.этаж. СМР							
1	Кладка наружных стен газобетонным блоком(625*300*250мм).	м3	106,00	9 000,00	954 000,00	106,00	9 000,00	954 000,00
2	Газобетонный блок(625*300*250мм).	м3	106,00	31 830,00	3 373 980,00	106,00	31 830,00	3 373 980,00
3	Устройство проемов.	м2	86,00	2 800,00	240 800,00	86,00	2 800,00	240 800,00
4	Монтаж строительных лесов.	м2	460,00	2 000,00	920 000,00	460,00	2 000,00	920 000,00
5	Монтаж ж/бетонных перемычек.	п/м	124,00	2 740,00	339 760,00	124,00	2 740,00	339 760,00
6	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.22-3п.	шт	14,00	4 139,00	57 946,00	14,00	4 139,00	57 946,00
7	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.19-3п.	шт	6,00	3 863,00	23 178,00	6,00	3 863,00	23 178,00
8	Ж/бетонные перемычки.2ПБ.25-3п.	шт	28,00	4 622,00	129 416,00	28,00	4 622,00	129 416,00
9	Кладка внутренних стен и с силикатным кирпичом.	м3	26,00	9 000,00	234 000,00	26,00	9 000,00	234 000,00
10	Кладка внутренних перегородок силикатным кирпичом.	м2	102,00	1 500,00	153 000,00	102,00	1 500,00	153 000,00
11	Силикатный кирпич.	шт	15 600,00	69,00	1 076 400,00	15600,00	69,00	1 076 400,00
12	Кафель клей.	кг	3 750,00	84,00	315 000,00	3750,00	84,00	315 000,00
13	Монтаж металлопластиковых оконных блоков.	м2	230,50	4 200,00	968 100,00	230,50	4 200,00	968 100,00
14	Металлопластиковый оконный блок."О-2."(2980мм*1930мм).	шт	16,00	319 907,00	5 118 512,00	16,00	319 907,00	5 118 512,00
15	Металлопластиковый оконный блок."О-1."(2980мм*1750мм).	шт	6,00	301 497,00	1 808 982,00	6,00	301 497,00	1 808 982,00
16	Металлопластиковый оконный блок."О-3."(2100мм*1270мм).	шт	2,00	190 740,00	381 480,00	2,00	190 740,00	381 480,00
17	Металлопластиковый оконный блок."О-8."(950мм*1350мм).	шт	1,00	115 130,00	115 130,00	1,00	115 130,00	115 130,00
18	Устройство основание лестничной площадки.(Бетонирование).	м3	12,00	15 000,00	180 000,00	12,00	15 000,00	180 000,00
19	Бетон В-25.	м3	12,00	36 000,00	432 000,00	12,00	36 000,00	432 000,00
20	Кладка перегородки санузлов с красным кирпичом.	м2	125,00	2 500,00	312 500,00	125,00	2 500,00	312 500,00
21	Красный кирпич М150.	шт	8 750,00	110,00	962 500,00	8750,00	110,00	962 500,00
22	Цементно-песчанной раствор.	м3	32,00	12 500,00	400 000,00	32,00	12 500,00	400 000,00
23	Демонтаж строительных лесов.	м2	460,00	1 800,00	828 000,00	460,00	1 800,00	828 000,00
24	Монтаж а/подъемных ворот.	шт	5,00	110 000,00	550 000,00	5,00	110 000,00	550 000,00
25	Автом/подъёмные ворота.	шт	5,00	290 200,00	1 451 000,00	5,00	290 200,00	1 451 000,00

26	Монтаж металлической двери.	шт	1,00	23 400,00	23 400,00	1,00	23 400,00	23 400,00
27	Металлический дверь.	шт	1,00	76 000,00	76 000,00	1,00	76 000,00	76 000,00
	Облицовка наружных стен. Блок-2.							
1	Монтаж строительных лесов.	м2	1 960,00	2 000,00	3 920 000,00	1960,00	2 000,00	3 920 000,00
2	Устройство каркаса для монтажа облицовочных плит.	м2	1 886,00	5 850,00	11 033 100,00	1886,00	5 850,00	11 033 100,00
3	Монтаж фиброцементных панелей.	м2	1 886,00	10 200,00	19 237 200,00	1886,00	10 200,00	19 237 200,00
4	Демонтаж строительных лесов.	м2	1 960,00	1 800,00	3 528 000,00	1960,00	1 800,00	3 528 000,00
5	Автокран 50тн.	маш/час	620,00	10 000,00	6 200 000,00	620,00	10 000,00	6 200 000,00
6	Облицовочные фиброцементные панели "Колор Премиум".	м2	1 886,00	5 357,00	10 103 302,00	1886,00	5 357,00	10 103 302,00
7	Кронштейн несущий (50мм*50мм*100мм).	компл.	1 100,00	1 017,00	1 118 700,00	1100,00	1 017,00	1 118 700,00
8	Поронитовая прокладка (50мм*50мм).	компл.	1 100,00	250,00	275 000,00	1100,00	250,00	275 000,00
9	Анкерный крепитель(10мм*100мм).	шт	9 300,00	87,00	809 100,00	9300,00	87,00	809 100,00
10	П и Z - образный элемент.	шт	6 200,00	72,00	446 400,00	6200,00	72,00	446 400,00
11	Заклёпки фасада.(4,8мм*21мм).	шт	6 400,00	66,00	422 400,00	6400,00	66,00	422 400,00
12	Монтаж строительных лесов.	м2	2 320,00	2 000,00	4 640 000,00	2320,00	2 000,00	4 640 000,00
13	Штукатурка внутренных стен и потолка.	м2	6 630,00	1 000,00	6 630 000,00	6630,00	1 000,00	6 630 000,00
14	Шпаклёвка внутренных стен и потолка.	м2	6 630,00	800,00	5 304 000,00	6630,00	800,00	5 304 000,00
15	Демонтаж строительных лесов.	м2	2 320,00	1 800,00	4 176 000,00	2320,00	1 800,00	4 176 000,00
16	Штукатурка "Грендер".	мешок	265,00	2 980,00	789 700,00	265,00	2 980,00	789 700,00
17	Шпаклевка "Волма".	мешок	318,00	2 800,00	890 400,00	318,00	2 800,00	890 400,00
	Всего:				**100 948 386,00**			**188 756 602,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"

Директор _____ Кушев О.С.

Принял (Заказчик)

ИП "Джарылгасова К.С."

Руководитель _____ Джарылгасова К.С.

Технический надзор ИП "Аймашев Н.А."
Аттестат №KZ65VJE00051601
Руководитель _____ Аймашев Н.А.

Авторский надзор ч/л Шангерее Бауржан Сабитович
Аттестат №KZ36VJE00060756
_____ Шангереев Б.С.