Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №3 от 26.02.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 25.01.2024г. по 19.02.2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №13	26.06.2022г. 23.02.2024г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за февраль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	506 979 611,61	0,00							54 319 244,10	
В том числе: за период с 25.01.2024г. по 19.02.2024г.	221 573 376,00	197 833 371,43							23 740 004,57	221 573 376,00
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	450 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**956 979 611,61**	**197 833 371,43**							**23 740 004,57**	**221 573 376,00**

Заказчик

Директор Мардан А.А.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №13 от 23.02.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 25.01.2024г. по 19.02.2024г. от 23.02.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК136+00 - ПК140+00, ПК148+00 - ПК153+00, ПК159+00 - ПК163+00, ПК296+50 - ПК302+50, ПК311+50 - ПК314+50, ПК317+50 - ПК329+50	$м^2$	30 600,00	7240,96	221 573 376,00
374 .	**Итого по гл.3**				**221 573 376,00**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**221 573 376,00**
	в том числе НДС				*23 740 004,57*
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				**0,00**
	ИТОГО по объекту				**221 573 376,00**
	в том числе НДС 12%				23 740 005,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №13 от 23.02.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 25.01.2024г. по 19.02.2024г.** **от 23.02.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0	0,00	0	0,00		0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	*100*	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	5266	6 239 500,80	5266	6 239 500,80	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	1 606 477,79	36,067	1 606 477,79	*100*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	2 733 753,71	4	2 733 753,71	*100*	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	2,10	3 070 010,89	2,1	3 070 010,89	*100*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1,9	22 554 977,33	1,9	22 554 977,33	*100*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	29 124 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00

28 .	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**148 810 109,52**		**39 731 383,63**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	107 058 635,10	0,00000	0,00	0	0	0,00
		м3	13267,00		0,00000			0	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	202089766,76	0,00000	0,00		0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	105277376,74	0,00000	0,00		0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**414 425 778,60**		**0,00**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	1 593 419,89	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м3	306,0755		0,0000			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,1328	128 483 462,21	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м2	40740,03		0,0000			0	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	4,4028	232 015 507,10	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м2	40320,02		0,0000			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	10,102488	662 210 411,27	4,68720	305 458 905,59	46	3,40000	221 573 376,00
		м2	91453,4		42184,8630			30600	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,0000			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	19,57728	61 184 394,35	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м3	39805,66		0,0000			0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,0000	0,00	0	0	0,00
		м2	-10588,32		0,0000			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 165 611 672,97**		**305 458 905,59**			**221 573 376,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	61 501 876,46	0,00	0,00	0	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	26760839,45	0,00	0,00	0	0	0
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629,02	0,00	0,00	0	0	0
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	155 609 080,30	0,00	0,00	0	0	0,00
50 .	Мост	шт.	1	270 418 902,14	0,00	107 375 866,12	40	0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**585 612 902,48**		**107 375 866,12**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	714 587 754,26	0,00	21 776 111,56	3	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	279 870 503,73	0,00	50 458 841,54	18	0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**994 458 257,98**		**72 234 953,10**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00

64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге		0,00		0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**6 368 339 081,59**		**524 801 108,45**			**221 573 376,00**
	в том числе НДС			*682 322 044,46*		*56 228 690,19*			*23 740 004,57*
	Заготовка материалов			***-310 739 564,32***		***-17 821 496,83***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 057 599 517,28**		**506 979 611,61**			**221 573 376,00**
	в том числе НДС			*649 028 519,71*		*54 319 244,10*			*23 740 004,57*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №13 от 23.02.2024г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 23.02.2024г.

приемки выполненных работ за период с 25.01.2024г. по 19.02.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ .	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	35,9	442 987 804,65	0	0,00	35,9	442 987 804,65
23-ИСКЛ .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 254,00
24-ИСКЛ .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 095 959 054,23**		**0,00**		**1 095 959 054,23**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**									
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0	0,00	33,917988	1 353 152 033,56
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
		м3	1015		1015		0		1015	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,31
33-ИСКЛ .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 034,22**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344,14
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	21,025908	698 235 733,77	0	0,00	21,025908	698 235 733,77
		м2	262139,3		221399,27		0		221399,27	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	21,555908	1 191 633 124,88	0	0,00	21,555908	1 191 633 124,88
		м2	247403,9		207083,88		0		207083,88	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	25,0907	1 635 818 111,82	3,4	221 573 376,00	28,4907	1 857 391 487,82
		м2	313721,55		225911,773		30600		256511,773	
39-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,33
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43 .	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 738 135 534,99**		**221 573 376,00**		**4 959 708 910,99**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354,79
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	31 181 295,38	0	0,00	0	31 181 295,38
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0	100 267 986,69	0	0,00	0	100 267 986,69
50 .	Мост	шт.	1	347183961,78	0	184 140 925,77	0	0,00	0	184 140 925,77
51 .	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**763 428 562,62**		**0,00**		**763 428 562,62**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	403 168 705,66	0	0,00	0	403 168 705,66
53-ИСКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	395 638 219,11		0,00		395 638 219,11
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	193 693 931,32	0	0,00	0	193 693 931,32
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0,00		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159 710 943,19		0,00		159 710 943,19
55 .	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 152 211 799,28**		**0,00**		**1 152 211 799,28**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ .	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**9 195 311 985,35**		**221 573 376,00**		**9 416 885 361,35**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*985 211 998,43*		*23 740 004,57*		*1 008 952 003,00*
	Заготовка материалов			***0,00***		***292 918 067,49***		***0,00***		***292 918 067,49***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**9 488 230 052,83**		**221 573 376,00**		**9 709 803 428,83**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*1 016 596 077,09*		*23 740 004,57*		*1 040 336 081,66*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №13 от 23.02.2024

Номер документа	Дата составления
8	26.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 25.02.24 - 19.02.24г			Работа	1	221 573 376,00	221 573 376,00
				Итого	1	x	221 573 376,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Есижина М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2024

М.П.