Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Наименование объекта: Модернизация жилого дома №32 по улице Муратбаева в г.Кызылорда

Договор №148 от 26.08.2020г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Модернизация жилого дома №32 по улице Муратбаева в г.Кызылорда	35 280 237,00	35 280 237,00	35 280 237,00	35 280 237,00
	Всего к оплате				**35 280 237,00**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"

Технический надзор
Мирзагалиев А. М.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""РеалСтройСнаб"

Наименование стройки: Модернизация жилого дома №32 по улице Муратбаева в г.Кызылорда
Наименование объекта: Модернизация жилого дома №32 по улице Муратбаева в г.Кызылорда

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
				Ремонт кровли			
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	903,0000		268,11	242105,77
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	903,0000		165,29	149259,04
3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	903,0000		3117,01	2814659,63
4	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1038,4500		2590,00	2689585,50
5	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	903,0000		313,22	282835,59
6	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	140,5000		115,66	16250,26
7	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6533		273254,00	178523,67
8	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	18,9464		766,39	14520,42

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	45,0000		750,96	33793,39
10	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,7280		96006,00	165898,37
11	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,8000		37951,23	68312,21
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,5000		3092,85	51032,08
13	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	6,0000		3288,37	19730,20
14	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,0000		20613,99	123683,92
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3480		95793,63	33336,18
16	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	24,0000		295,00	7080,00
17	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	24,0000		503,00	12072,00
18	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	6,0000		3495,00	20970,00
19	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34,2000		2354,51	80524,27
20	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	37,8252		2590,00	97967,27
21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7580		8518,89	14976,21

1	2	3	4	5	6	7	8
				РЕМОНТ КОЗЫРЬКА (2,3Х0,7)			
22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	6,4400		1832,39	11800,59
23	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	6,4400		879,15	5661,70
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление козырька уголком 25х3	т стальных элементов	0,0376		773226,05	29098,04
25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	6,4400		56,57	364,34
26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,4400		463,65	2985,94
27	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,3653		1004,52	4385,05
				ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ			
				ОКНА			
28	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	25,7400		1681,92	43292,62
29	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,7400		2728,90	70241,93
30	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	25,7400		17769,00	457374,06
				ДВЕРИ			
31	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,9200		1078,62	11778,57
32	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,9200		2969,62	32428,21
33	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	10,9200		55987,00	611378,04

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4,0000		1448,62	5794,49
35	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,0000		9494,00	37976,00
				ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ ВХОДА В ПОДЪЕЗД ДНГ-1			
36	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,9200		3036,16	33154,91
37	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	10,9200		15132,00	165241,44
38	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16,0000		295,00	4720,00
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ			
39	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	569,0000		211,54	120367,06
40	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	569,0000		612,30	348401,19
41	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	569,0000		1519,13	864386,52
42	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	262,0000		307,60	80590,00
43	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	307,0000		894,33	274559,36
44	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	206,0000		165,01	33991,24

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	206,0000		506,87	104416,06
46	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	206,0000		157,89	32524,37
47	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	21,0000		5474,25	114959,32
48	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	50,0000		805,42	40271,10
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	125,0000		3578,07	447258,96
50	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	105,0000		1004,52	105475,11
51	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	93,0000		95,02	8836,49
52	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	93,0000		433,98	40360,16
53	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	93,0000		1388,00	129084,00
54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	93,0000		1004,52	93420,81
55	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,7600		3982,99	38873,96
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142		236183,00	3358,52

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0977		103375,85	10099,82
58	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0977		762977,00	74542,85
59	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0659		85083,85	5605,32
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0659		581946,00	38338,60
				ВЫВОЗ МУСОРА			
61	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	38,0000		587,00	22306,00
62	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	38,0000		920,00	34960,00
		Сметная прибыль	%	8		73,60	2796,80
		Сметная стоимость:				**993,60**	**37756,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**11711778,72**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**10872673,20**
Материалы -			тенге				**2114296,65**
Всего заработная плата -			тенге				**4648682,17**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**3732934,46**
Местные материалы -			тенге				**165898,37**
Транспортные расходы -			тенге				**57266,00**
		Накладные расходы -	тенге				**3371307,62**
		Сметная прибыль -	тенге				**1139518,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**15383499,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4132,81**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4648682,17**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**839105,52**
Материалы -			тенге				**5336,95**
Всего заработная плата -			тенге				**36642,93**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**795277,50**
		Накладные расходы -	тенге				**26382,91**
		Сметная прибыль -	тенге				**69239,07**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**934727,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31,26**
		Сметная заработная плата -	тенге				**36642,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**16318226,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4164,07
		Сметная заработная плата -	тенге				4685325,10
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
63	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	103,0000		878,90	90526,46
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,0000		1647,80	93924,60
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,0000		860,22	49032,54
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,0000		159,33	9081,77
67	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0200		292691,94	5853,84
68	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0200		58785,49	1175,71
69	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,0000		2002,14	56059,93
70	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,0000		1661,71	33234,27
71	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35,0000		1521,55	53254,42
72	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,0000		341,00	9548,00
73	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	20,0000		955,00	19100,00
74	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	20,0000		376,00	7520,00

1	2	3	4	5	6	7	8
75	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	35,0000		221,00	7735,00
76	2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		12113,00	96904,00
77	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000		2463,00	29556,00
78	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	12,0000		40,00	480,00
79	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32	шт.	4,0000		96,00	384,00
80	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	8,0000		33,00	264,00
81	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25x1	шт.	12,0000		1571,00	18852,00
82	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	16,0000		29,00	464,00
83	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4,0000		47,00	188,00
84	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	8,0000		188,00	1504,00
85	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	шт.	4,0000		207,00	828,00
86	2302-0401-3102 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50	шт.	4,0000		305,00	1220,00
87	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3955,84	15823,38
88	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		29844,00	119376,00
89	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,0000		1369,00	10952,00

1	2	3	4	5	6	7	8
90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75,0000		86,69	6501,67
91	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4000		2922,62	1169,05
92	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		943256,93	377,30
93	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,2000		73838,50	162444,70
94	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	63,0000		540,50	34051,77
95	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0725		373181,00	27036,96
				КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ			
96	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	103,0000		935,01	96306,15
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,0000		1647,80	59320,80
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,0000		860,22	30967,92
99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,0000		159,33	5735,85
100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000		778,68	56065,28
101	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	72,0000		921,00	66312,00

1	2	3	4	5	6	7	8
102	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20,0000		466,00	9320,00
103	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17,0000		111,00	1887,00
104	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	4,0000		1066,00	4264,00
				ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ			
105	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,5000		2867,17	1433,59
106	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7500		4095,79	3071,85
107	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,0000		630,28	3151,39
108	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5,0000		1439,12	7195,60
109	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,0000		1881,20	9406,00
110	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5,0000		851,08	4255,42
111	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,0000		2026,31	10131,53
				ВЫВОЗ МУСОРА			
112	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,8000		587,00	1056,60
113	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,8000		920,00	1656,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**1335960,34**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				**707194,35**
		Материалы -	тенге				**158414,20**
		Всего заработная плата -	тенге				**507813,84**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**27036,96**
		Транспортные расходы -	тенге				**2712,60**
		Накладные расходы -	тенге				**365625,97**
		Сметная прибыль -	тенге				**85825,63**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**1158645,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**483,24**
		Сметная заработная плата -	тенге				**507813,84**
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				**628765,99**
		Материалы -	тенге				**4539,44**
		Всего заработная плата -	тенге				**214658,23**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**406658,00**
		Накладные расходы -	тенге				**154553,92**
		Сметная прибыль -	тенге				**62665,59**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				**845985,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160,39**
		Сметная заработная плата -	тенге				**214658,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2004631,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**643,63**
		Сметная заработная плата -	тенге				**722472,07**
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ					
114	**1215-0102-1603 РСНБ РК 2015**	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**10702,45**	**10702,45**
115	**1215-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**91,0000**		**497,05**	**45231,38**
116	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**45,0000**		**756,93**	**34062,05**
				ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ			
117	**1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка**	**узел**	**1,0000**		**72283,72**	**72283,72**
118	**2305-1206-0603 РСНБ РК 2015**	**Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3**	**шт.**	**1,0000**		**20038,00**	**20038,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,4000		655,00	4192,00
120	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,0000		75945,79	151891,58
121	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000		329,11	1316,42
122	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	4,0000		4305,00	17220,00
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,0000		477,73	1910,91
124	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,0000		1715,00	6860,00
125	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		2172,88	8691,52
126	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		1526,00	6104,00
127	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3955,84	15823,38
128	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		44816,00	89632,00
129	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		18430,00	36860,00
130	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,0000		2298,00	18384,00
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		2172,88	8691,52
132	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		2875,00	11500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,0000		680,00	5440,00
134	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		835,00	1670,00
135	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000		2091,87	4183,74
136	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		1098,69	13184,29
137	2301-0301-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	12,0000		2747,00	32964,00
138	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,0000		86,69	173,38
139	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,0000		90,27	1083,27
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7000		89,50	152,14
141	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,7000		124,95	212,42
142	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1000		73838,50	7383,85
143	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2000		1022,81	4295,79
144	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0048		373181,00	1802,46
				ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		1517,20	12137,62
146	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39,0000		1689,45	65888,40
147	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000		1349,77	2699,53
148	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	383,0000		810,62	310466,01
149	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	383,0000		1626,00	622758,00
150	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,2600		537,00	76930,62
151	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,6000		192,00	1459,20
152	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		835,00	5845,00
153	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	76,0000		1036,00	78736,00
154	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38,0000		1550,00	58900,00
155	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000		2172,88	15210,16
156	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		2875,00	20125,00
157	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	14,0000		567,00	7938,00

1	2	3	4	5	6	7	8
158	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3955,84	15823,38
159	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		18430,00	73720,00
160	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,0000		2298,00	18384,00
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,5000		89,50	2729,65
162	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30,5000		124,95	3811,01
163	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,5100		73838,50	259173,13
164	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	186,5100		540,50	100809,46
165	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2145		373181,00	80042,29
166	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,1200		18256,76	93474,63
167	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4,0000		284,78	1139,13
168	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4000		890,60	5699,86
169	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49,0000		86,69	4247,76
170	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	383,0000		90,27	34574,52

1	2	3	4	5	6	7	8
				МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ			
171	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		1098,69	8789,53
172	2301-0301-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8,0000		2747,00	21976,00
173	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3955,84	15823,38
174	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		18430,00	73720,00
175	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8,0000		2298,00	18384,00
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7000		89,50	62,65
177	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,7000		124,95	87,47
178	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,0300		73838,50	2215,15
179	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4700		540,50	794,54
		Сметная стоимость:				869,59	1278,29
180	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0017		373181,00	630,86
181	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		6325,04	6325,04
182	2307-0502-0245 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1,0000		508296,00	508296,00
183	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,0800		537,00	8097,96

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**2113-0207-1201 РСНБ РК 2015**	**Дюбели для пристрелки стальные**	**10 шт.**	**0,8000**		**192,00**	**153,60**
185	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,0000**		**90,27**	**722,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**3272741,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		тенге				**514621,04**
	Материалы -		тенге				**1281,52**
	Всего заработная плата -		тенге				**4819,84**
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**508296,00**
		Накладные расходы -	тенге				**3470,28**
		Сметная прибыль -	тенге				**41447,31**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		тенге				**559538,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,16**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4819,84**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				**561511,41**
	Материалы -		тенге				**218525,90**
	Всего заработная плата -		тенге				**252209,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**84088,41**
		Накладные расходы -	тенге				**181591,01**
		Сметная прибыль -	тенге				**59448,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**802550,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216,72**
		Сметная заработная плата -	тенге				**252209,74**
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				**2196608,54**
	Материалы -		тенге				**373557,86**
	Всего заработная плата -		тенге				**469605,28**
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**1336378,58**
	Сдача и испытание -		тенге				**1046,40**
		Накладные расходы -	тенге				**338115,80**
		Сметная прибыль -	тенге				**202777,95**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				**2737502,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**349,12**
		Сметная заработная плата -	тенге				**469605,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**4099591,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**570,01**
		Сметная заработная плата -	тенге				**726634,86**

РАЗДЕЛ 4.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ПСИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
186	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		12810,24	12810,24
187	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		266268,00	266268,00
188	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16,0000		6882,25	110115,96
189	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16,0000		28389,00	454224,00
190	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	16,0000		1386,00	22175,98
191	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	16,0000		6630,00	106080,00
192	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		1331,32	5325,29
193	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,0000		632,00	2528,00
194	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144,0000		4845,48	697749,55
195	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144,0000		562,00	80928,00
196	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	540,0000		731,16	394825,96
197	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3800		283513,00	107734,94
198	2306-0128-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1600		454358,00	72697,28

1	2	3	4	5	6	7	8
199	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	70,0000		245,00	17150,00
200	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	910,0000		161,47	146941,40
201	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1100		68435,00	7527,85
202	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,8000		110733,00	88586,40
203	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	360,0000		237,54	85513,52
204	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	200,0000		140,00	28000,00
205	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	160,0000		194,00	31040,00
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ			
206	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		3280,06	9840,19
207	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45,0000		627,59	28241,59
208	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1511		705626,34	106634,25
209	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	151,1200		655,00	98983,60
210	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,6400		994,00	636,16
211	2306-1710-2507 РСНБ РК 2015	Профиль К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	4,0000		2443,00	9772,00
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			

1	2	3	4	5	6	7	8
212	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	800,0000		23,55	18836,64
213	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		1105,58	1105,58
214	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16,0000		850,42	13606,70
				МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМОФОН VIZIT			
215	1310-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 100 номеров. Монтаж оборудования	номер	4,0000		20523,17	82092,68
216	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,0000		8674,00	34696,00
217	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	48,0000		1101,89	52890,49
218	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	48,0000		2190,00	105120,00
219	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	96,0000		230,00	22080,00
220	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Устройство блок питания	шт.	4,0000		17592,97	70371,87
221	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,0000		21428,00	85712,00
222	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж электромагнитного замка	шт.	4,0000		1705,55	6822,21
223	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4,0000		12956,00	51824,00

1	2	3	4	5	6	7	8
224	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4,0000		1017,00	4068,00
225	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,0000		4748,00	18992,00
226	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,0000		98,09	9808,85
227	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	500,0000		328,66	164327,60
228	2306-0408-0508 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,1000		100717,00	10071,70
229	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,5000		16715,00	8357,50
230	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	100,0000		274,51	27451,38
231	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	100,0000		90,00	9000,00
		Сметная прибыль	%	8		7,20	720,00
		Сметная стоимость:				97,20	9720,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				3789565,35
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			тенге				266268,00
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				266268,00
Стоимость монтажных работ -			тенге				3319651,00
Материалы -			тенге				685799,63
Всего заработная плата -			тенге				1170964,89
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				1266931,67
		Накладные расходы -	тенге				843094,72
		Сметная прибыль -	тенге				333019,65
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				4495765,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				888,83
		Сметная заработная плата -	тенге				1170964,89
Стоимость общестроительных работ -			тенге				36622,80
Всего заработная плата -			тенге				18836,64
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				17786,16
		Накладные расходы -	тенге				13562,38
		Сметная прибыль -	тенге				4014,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**54200,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,32**
		Сметная заработная плата -	тенге				**18836,64**
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				**167023,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**167023,60**
		Сметная прибыль -	тенге				**13361,89**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				**180385,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4996618,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**909,15**
		Сметная заработная плата -	тенге				**1189801,53**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**20110045**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**7134940**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**578797**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**189294**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**12070062**
		- перевозка грузов	тенге				**59979**
		- оборудование	тенге				**266268**
	Накладные расходы		тенге				**5297705**
	ИТОГО:		тенге				**25407750**
	Сметная прибыль		тенге				**2011319**
	ИТОГО по смете:		тенге				**27419069**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**27 419 069**
Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге	195 500
Итого	**Тенге**	**27 614 569**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге	295 362
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 037 408
Итого	**Тенге**	**30 947 339**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	552 873
Итого	**Тенге**	**31 500 212**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	3 780 025
Всего с НДС	**Тенге**	**35 280 237**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"

Технический надзор
Мирзагалиев А. М.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.