Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Наименование объекта: Модернизация жилого дома №20 по ул.Мусирепова в г.Кызылорда

Договор №19 от 08.02.2020г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Модернизация жилого дома №20 по ул.Мусирепова в г.Кызылорда	81 533 870,88	81 533 870,88	34 592 914,65	34 592 914,65
	Всего к оплате				**34 592 914,65**

Заказчик:
ТОО "Кызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО " "

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылорда тазалығы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""РеалСтройСнаб"

Наименование стройки: Модернизация жилого дома №20 по ул.Мусирепова в г.Кызылорда
Наименование объекта: Модернизация жилого дома №20 по ул.Мусирепова в г.Кызылорда

АКТ
выполненных работ за "_10_" июня 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка				
1	**1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**67,6240**	**2427,67**	**164169**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	117,666	1152,00	135551
		Итого оплата труда:			**2004,48**	**135551**
1. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48013	27,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**0,19**	**13**
1. 3	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,488	19224,00	28600
1. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	3,273	--	--
1. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,236684	21,00	5
		Итого материалов:			**423,00**	**28605**
		Накладные расходы	%		1443,23	97597
		Сметная прибыль	%		309,67	20941
		Сметная стоимость:			**4180,57**	**282707**
2	**1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**338,1200**	**255,75**	**86476**

1	2	3	4	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1195)	чел-ч	59,847	1195,00	71517
		Итого оплата труда:			**211,51**	**71517**
2. 2	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,67624	90,00	61
2. 3	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,008791	575615,00	5060
2. 4	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,030431	323258,00	9837
		Итого материалов:			**44,24**	**14958**
		Накладные расходы	%		169,21	57214
		Сметная прибыль	%		34,00	11495
		Сметная стоимость:			**458,96**	**155185**
3	**1203-0101-2014 РСНБ РК 2015**	**Стены. Восстановление швов стыков**	**м стыка**	**1585,2000**	**174,41**	**276471**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	194,821	1375,00	267879
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,268	1324,00	1679
		Итого оплата труда:			**170,05**	**269558**
3. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,268	2722,00	3452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,268	1324,00	1679
		Итого эксплуатация машин:			**2,18**	**3452**
3. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,31704	16214,00	5140
		Итого материалов:			**3,24**	**5140**
		Накладные расходы	%		122,43	194082
		Сметная прибыль	%		23,75	37644
		Сметная стоимость:			**320,59**	**508197**
4	**1212-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности с земли и лесов**	**м2**	**2640,6200**	**249,11**	**657811**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1130)	чел-ч	192,765	1130,00	217825
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,641	1324,00	3496
		Итого оплата труда:			**83,81**	**221321**
4. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	86,348	97,00	8376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,641	27,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,641	2722,00	7188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,641	1324,00	3497

1	2	3	4	6	7	8
4. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	172,697	116,00	20033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**13,51**	**35668**
4. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	10,827	90,00	974
4. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,029047	437472,00	12707
4. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	852,92	458,00	390637
		Итого материалов:			**153,12**	**404319**
		Накладные расходы	%		60,35	159351
		Сметная прибыль	%		24,76	65373
		Сметная стоимость:			**334,22**	**882535**
5	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания**	**230,0000**	**644,45**	**148223**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	7,59	1017,00	7719
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,527	1757,72	11473
		Итого оплата труда:			**83,45**	**19192**
5. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0828	10327,00	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0828	1891,00	157
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5405	4819,00	2605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5405	1891,00	1022
5. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,587	5037,00	7994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,587	1582,00	2511
5. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,588	6702,00	24047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,588	1891,00	6785
5. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,598	5689,00	3402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,598	1324,00	792
5. 8	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1311	6952,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1311	1582,00	207
		Итого эксплуатация машин:			**173,10**	**39814**
5. 9	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,45	2356,00	8128

1	2	3	4	6	7	8
5.10	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,47	2126,00	92417
5.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,9	21,00	145
		Итого материалов:			**437,78**	**100690**
		Накладные расходы	%		90,12	20728
		Сметная прибыль	%		58,77	13516
		Сметная стоимость:			**793,33**	**182467**
6	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**230,0000**	**1270,57**	**292232**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1088)	чел-ч	10,373	1088,00	11286
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,357	1727,68	2344
		Итого оплата труда:			**59,26**	**13630**
6. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,5152	5037,00	2595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5152	1582,00	815
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0092	4970,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	1891,00	17
6. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0552	120,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–
6. 6	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1725	3934,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	1582,00	273
6. 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,644	13496,00	8691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	1891,00	1218
6. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0161	2722,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0161	1324,00	21
		Итого эксплуатация машин:			**52,44**	**12061**
6. 9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,376	16244,00	266012
6.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00141	216144,00	305
6.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0345	25040,00	864

1	2	3	4	6	7	8
6.12	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0138	122976,00	1697
6.13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000136	53700,00	7
		Итого материалов:			**1169,06**	**268885**
		Накладные расходы	%		64,00	14721
		Сметная прибыль	%		106,77	24556
		Сметная стоимость:			**1441,34**	**331509**
7	**1106-0801-0107**	**Восстановление защитного слоя балки у входа.**	**м3**	**1,0000**	**43366,79**	**43367**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1130)	чел-ч	14,2	1130,00	16046
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	1337,08	632
		Итого оплата труда:			**16677,77**	**16678**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4537,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1324,00	4
7. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	6010,00	2661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	1324,00	586
7. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	4970,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	1891,00	21
7. 7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	168,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	2722,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1324,00	21
		Итого эксплуатация машин:			**3119,69**	**3120**
7. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18575,00	18854
7.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	70,00	140
7.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	45757,00	874
7.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	50378,00	2257

1	2	3	4	6	7	8
7.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	23911,00	18
7.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	211178,00	507
7.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00214	21,00	0
7.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	913,00	1395
7.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	326,00	156
		Итого материалов:			**24201,11**	**24201**
		Накладные расходы	%		15176,77	15177
		Сметная прибыль	%		4683,49	4683
		Сметная стоимость:			**63227,05**	**63227**
8	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**	**22819,72**	**22820**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	3,66	1017,00	3722
		Итого оплата труда:			**3722,22**	**3722**
8. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**7,20**	**7**
8. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2651,00	822
8. 4	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16385,00	16713
8. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	16435,00	16
8. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	766,00	1532
8. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	21,00	7
		Итого материалов:			**19090,29**	**19090**
		Накладные расходы	%		3498,89	3499
		Сметная прибыль	%		2105,49	2105
		Сметная стоимость:			**28424,09**	**28424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			**1691569**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			тенге			**1691569**

1	2	3	4	6	7	8
	Материалы -		тенге			**865889**
	Всего заработная плата -		тенге			**751170**
		Накладные расходы -	тенге			**562368**
		Сметная прибыль -	тенге			**180315**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**2434251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**613**
		Сметная заработная плата -	тенге			**751170**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			**2434251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**613**
		Сметная заработная плата -	тенге			**751170**
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы				
9	**1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**101,9200**	**1681,92**	**171421**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=999)	чел-ч	154,45	999,00	154295
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,889	1108,00	8741
		Итого оплата труда:			**1599,64**	**163036**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,889	2171,00	17126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,889	1108,00	8741
		Итого эксплуатация машин:			**168,04**	**17126**
		Накладные расходы	%		1343,70	136950
		Сметная прибыль	%		242,05	24670
		Сметная стоимость:			**3267,67**	**333041**
10	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**95,6800**	**2508,90**	**240051**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	97,919	1152,00	112803
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,487	1221,73	7926
		Итого оплата труда:			**1261,79**	**120728**
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,071	2171,00	6668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,071	1108,00	3403
10. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,639	16,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,416	2722,00	9298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,416	1324,00	4523

1	2	3	4	6	7	8
10. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,471	18,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**172,64**	**16518**
10. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	95,68	--	--
10. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	67,933	1630,00	110730
		Итого материалов:			**1157,30**	**110730**
		Накладные расходы	%		1135,61	108655
		Сметная прибыль	%		291,56	27897
		Сметная стоимость:			**3936,07**	**376603**
11	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**95,6800**	**23352,00**	**2234319**
		Сметная прибыль	%		1868,16	178746
		Сметная стоимость:			**25220,16**	**2413065**
12	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**6,2400**	**3532,01**	**22040**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	8,131	1152,00	9367
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,411216	1225,01	504
		Итого оплата труда:			**1581,78**	**9870**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,188448	2171,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188448	1108,00	209
12. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,428	16,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,222768	2722,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,222768	1324,00	295
12. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,201	18,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**172,75**	**1078**
12. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	6,24	--	--

1	2	3	4	6	7	8
12. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,114	1630,00	11595
		Итого материалов:			**1858,20**	**11595**
		Накладные расходы	%		1423,61	8883
		Сметная прибыль	%		396,45	2474
		Сметная стоимость:			**5352,06**	**33397**
13	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,2400**	**28266,00**	**176380**
		Сметная прибыль	%		2261,28	14110
		Сметная стоимость:			**30527,28**	**190490**
14	**1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**12,6000**	**1625,46**	**20481**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	15,05	1152,00	17338
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,129654	1442,47	187
		Итого оплата труда:			**1390,88**	**17525**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,742644	12,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
14. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043218	4970,00	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043218	1891,00	82
14. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,072324	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
14. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,042336	2171,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042336	1108,00	47
14. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0441	2722,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0441	1324,00	58
14. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,866124	18,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:			**35,97**	**453**
14. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002772	25040,00	69
14.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	6,3	--	--
14.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,134	1630,00	1848
14.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,458	314,00	772
		Итого материалов:			**213,45**	**2690**
		Накладные расходы	%		959,71	12092
		Сметная прибыль	%		206,81	2606
		Сметная стоимость:			**2791,99**	**35179**
15	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**12,1600**	**1781,67**	**21665**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	15,627	1152,00	18003
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,117466	1442,57	169
		Итого оплата труда:			**1494,42**	**18172**
15. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,889504	12,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,039155	4970,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039155	1891,00	74
15. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,062138	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,038304	2171,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038304	1108,00	42
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,040006	2722,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040006	1324,00	53
15. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,905677	18,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:			**34,15**	**415**
15. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002614	25040,00	65
15.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	6,08	--	--
15.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,459	1630,00	2378
15.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,558	314,00	803
		Итого материалов:			**267,03**	**3247**
		Накладные расходы	%		1031,15	12539
		Сметная прибыль	%		225,03	2736
		Сметная стоимость:			**3037,84**	**36940**
16	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**12,1606**	**3050,33**	**37092**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	26,046	1152,00	30004
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167808	1442,57	242
		Итого оплата труда:			**2487,38**	**30246**
16. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,271	12,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
16. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,055936	4970,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055936	1891,00	106
16. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,088768	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
16. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05472	2171,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05472	1108,00	61
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,057152	2722,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,057152	1324,00	76
16. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,294	18,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**48,79**	**593**

1	2	3	4	6	7	8
16. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005229	25040,00	131
16.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	12,16	--	--
16.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,918	1630,00	4757
16.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,116	314,00	1606
		Итого материалов:			**534,07**	**6494**
		Накладные расходы	%		1716,29	20870
		Сметная прибыль	%		381,33	4637
		Сметная стоимость:			**5147,95**	**62599**
17	**2109-0402-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,1600**	**21753,00**	**264516**
		Сметная прибыль	%		1740,24	21161
		Сметная стоимость:			**23493,24**	**285678**
18	**1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**12,6000**	**2771,69**	**34923**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	25,084	1152,00	28897
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18522	1442,47	267
		Итого оплата труда:			**2314,61**	**29164**
18. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,061	12,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
18. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06174	4970,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06174	1891,00	117
18. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,10332	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
18. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,06048	2171,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06048	1108,00	67
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,063	2722,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,063	1324,00	83
18. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,237	18,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:			**51,38**	**647**
18. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005544	25040,00	139
18.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	12,6	--	--
18.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,268	1630,00	3697
18.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,915	314,00	1543
		Итого материалов:			**426,91**	**5379**
		Накладные расходы	%		1597,08	20123
		Сметная прибыль	%		349,50	4404
		Сметная стоимость:			**4718,27**	**59450**
19	**2109-0402-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,6000**	**33944,00**	**427694**
		Сметная прибыль	%		2715,52	34216
		Сметная стоимость:			**36659,52**	**461910**
20	**1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**65,2280**	**5474,25**	**357075**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1195)	чел-ч	251,258	1195,00	300254
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,756645	1108,00	838
		Итого оплата труда:			**4615,99**	**301092**
20. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,756645	2171,00	1643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,756645	1108,00	838
		Итого эксплуатация машин:			**25,18**	**1643**
20. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,87	19224,00	55173
20. 5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	5,283	--	--
20. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,228298	21,00	5
		Итого материалов:			**845,93**	**55178**
		Накладные расходы	%		3323,51	216786
		Сметная прибыль	%		703,82	45909
		Сметная стоимость:			**9501,59**	**619770**
21	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,0000**	**22819,72**	**45639**

1	2	3	4	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	7,32	1017,00	7444
		Итого оплата труда:			**3722,22**	**7444**
21. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,96	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**7,20**	**14**
21. 3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,62	2651,00	1644
21. 4	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	16385,00	33425
21. 5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	м3	0,002	16435,00	33
21. 6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для	кг	4	766,00	3064
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,7	21,00	15
		Итого материалов:			**19090,29**	**38181**
		Накладные расходы	%		3498,89	6998
		Сметная прибыль	%		2105,49	4211
		Сметная стоимость:			**28424,09**	**56848**
22	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов**	**м2 покрытия**	**596,4800**	**4792,45**	**2858602**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	632,269	1152,00	728374
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,537	1155,02	20255
		Итого оплата труда:			**1255,08**	**748629**
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,147	4537,00	9742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,147	1324,00	2843
22. 4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	13,719	2171,00	29784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,719	1108,00	15201
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,67	2722,00	4546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,67	1324,00	2211
		Итого эксплуатация машин:			**73,89**	**44073**
22. 6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,754	18274,00	141701
22. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	18,252	3139,00	57294
22. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,964	21,00	482
22. 9	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие	м2	608,41	3101,00	1886678
		Итого материалов:			**3497,44**	**2086155**
		Накладные расходы	%		1179,77	703711
		Сметная прибыль	%		477,78	284985
		Сметная стоимость:			**6450,00**	**3847298**

1	2	3	4	6	7	8
23	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2140,0700**	**165,01**	**353124**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	380,932	927,00	353124
		Итого оплата труда:			**165,01**	**353124**
		Накладные расходы	%		118,80	254250
		Сметная прибыль	%		22,70	48590
		Сметная стоимость:			**306,52**	**655964**
24	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**596,4800**	**820,13**	**489190**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	253,325	1260,00	319190
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,656128	1380,45	906
		Итого оплата труда:			**536,64**	**320095**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,178944	4970,00	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,178944	1891,00	338
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,29824	2171,00	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29824	1108,00	330
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,178944	2722,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,178944	1324,00	237
24. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,547	140,00	777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**4,70**	**2801**
24. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	14,912	302,00	4503
24. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1667,162	88,00	146710
24. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,477184	128,00	61
24.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	69,848	228,00	15925
		Итого материалов:			**280,31**	**167200**
		Накладные расходы	%		429,31	256076
		Сметная прибыль	%		99,96	59621
		Сметная стоимость:			**1349,40**	**804888**

1	2	3	4	6	7	8
25	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**406,0500**	**1445,32**	**586870**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1260)	чел-ч	300,396	1260,00	378499
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,787	1403,16	2507
		Итого оплата труда:			**938,32**	**381006**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,527865	4970,00	2623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,527865	1891,00	998
25. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,73089	2171,00	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73089	1108,00	810
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,527865	2722,00	1437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,527865	1324,00	699
25. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	15,267	140,00	2137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**19,17**	**7785**
25. 7	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4622,879	41,00	189538
25. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,624	128,00	208
25. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,548	228,00	10841
		Итого материалов:			**494,00**	**200587**
		Накладные расходы	%		750,66	304804
		Сметная прибыль	%		175,68	71334
		Сметная стоимость:			**2371,65**	**963009**
26	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**596,4800**	**786,35**	**469041**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1195)	чел-ч	292,275	1195,00	349269
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,074	1300,00	1396
		Итого оплата труда:			**587,89**	**350665**
26. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,119296	2171,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119296	1108,00	132

1	2	3	4	6	7	8
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,954368	2722,00	2598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,954368	1324,00	1264
		Итого эксплуатация машин:			**4,79**	**2857**
26. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,849	90,00	166
26. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,01	170,00	852
26. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,411571	211453,00	87028
26. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	328,064	88,00	28870
		Итого материалов:			**196,01**	**116916**
		Накладные расходы	%		470,31	280532
		Сметная прибыль	%		100,53	59966
		Сметная стоимость:			**1357,19**	**809539**
27	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**406,0500**	**650,37**	**264083**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1195)	чел-ч	158,359	1195,00	189240
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,690285	1298,59	896
		Итого оплата труда:			**468,26**	**190136**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08121	2171,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08121	1108,00	90
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,609075	2722,00	1658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,609075	1324,00	806
		Итого эксплуатация машин:			**4,52**	**1834**
27. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,259	90,00	113
27. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,411	170,00	580
27. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,255812	211453,00	54092
27. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	207,085	88,00	18224
		Итого материалов:			**179,80**	**73009**
		Накладные расходы	%		374,61	152109
		Сметная прибыль	%		82,00	33295
		Сметная стоимость:			**1106,97**	**449487**

1	2	3	4	6	7	8
28	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1137,6000**	**1526,43**	**1736464**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	1064,794	1217,00	1295854
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	1306,00	3566
		Итого оплата труда:			**1142,25**	**1299420**
28. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,22752	2171,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22752	1108,00	252
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,503	2722,00	6812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,503	1324,00	3314
		Итого эксплуатация машин:			**6,42**	**7306**
28. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,054605	4876,00	266
28. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	7,053	90,00	635
28. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	19,112	170,00	3249
28. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,17064	614227,00	104812
28. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	257,098	517,00	132919
28.10	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	1160,352	--	--
28.11	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	417,954	458,00	191423
		Итого материалов:			**380,89**	**433304**
		Накладные расходы	%		913,80	1039536
		Сметная прибыль	%		195,22	222080
		Сметная стоимость:			**2635,44**	**2998080**
29	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**1160,3520**	**88,00**	**102111**
		Сметная прибыль	%		7,04	8169
		Сметная стоимость:			**95,04**	**110280**
30	**1212-0101-0601**	**Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с**	**м2**	**72,5600**	**221,23**	**16053**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1130)	чел-ч	8,635	1130,00	9757
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101584	1169,71	119
		Итого оплата труда:			**136,11**	**9876**
30. 3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,07256	2171,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07256	1108,00	80

1	2	3	4	6	7	8
30. 4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,029024	2722,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029024	1324,00	38
		Итого эксплуатация машин:			**3,26**	**237**
30. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00029	4876,00	1
30. 6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,116096	90,00	10
30. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,58048	170,00	99
30. 8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,87072	517,00	450
30. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	7,474	458,00	3423
30.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,582	88,00	2075
		Итого материалов:			**83,50**	**6059**
		Накладные расходы	%		98,00	7111
		Сметная прибыль	%		25,54	1853
		Сметная стоимость:			**344,77**	**25016**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге			**10928836**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			тенге			**10122464**
Материалы -			тенге			**3298915**
Всего заработная плата -			тенге			**4255121**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**2512810**
Накладные расходы -			тенге			**3476401**
Сметная прибыль -			тенге			**1087909**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге			**14686774**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3650**
Сметная заработная плата -			тенге			**4255121**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге			**806372**
Материалы -			тенге			**17810**
Всего заработная плата -			тенге			**95108**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**692211**
Накладные расходы -			тенге			**65624**
Сметная прибыль -			тенге			**69760**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге			**941756**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**82**
Сметная заработная плата -			тенге			**95108**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге			**15628530**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3733**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная заработная плата -	тенге			4350228
		РАЗДЕЛ 3.Слаб оточные устройства				
					Многоквартирный домофон ViziT	
31	**1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Комплект монтажный, для блоков вызо ва. Монтаж оборудования**	**комплект**	**4,0000**	**37448,39**	**149794**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	112	1324,00	148288
		Итого оплата труда:			**37072,00**	**148288**
31. 2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0008	22997,00	18
31. 3	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633849,00	507
31. 4	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000006	312268,00	2
31. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	1196548,00	48
31. 6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	652,00	26
31. 7	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	6186578,00	247
31. 8	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,04	614,00	25
31. 9	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	211453,00	8
31.10	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	186,00	7
31.11	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,672	917,00	616
		Итого материалов:			**376,39**	**1506**
		Накладные расходы	%		22613,92	90456
		Сметная прибыль	%		4804,98	19220
		Сметная стоимость:			**64867,30**	**259469**
32	**2308-0504-0602 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова БВД-342R, для совместн ой работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**4,0000**	**8674,00**	**34696**
		Сметная прибыль	%		693,92	2776
		Сметная стоимость:			**9367,92**	**37472**

1	2	3	4	6	7	8
33	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аудиотрубки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45,0000**	**1119,60**	**50382**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	32,4	1324,00	42898
		Итого оплата труда:			**953,28**	**42898**
33. 2	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045	19304,00	869
33. 3	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00045	1196548,00	538
33. 4	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,45	587,00	264
33. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00045	6186578,00	2784
33. 6	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9	144,00	1296
33. 7	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,45	--	--
33. 8	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,89	917,00	1733
		Итого материалов:			**166,32**	**7484**
		Накладные расходы	%		581,50	26168
		Сметная прибыль	%		136,09	6124
		Сметная стоимость:			**1837,19**	**82673**
34	**2308-0504-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорно е, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УК П-9М**	**шт.**	**45,0000**	**2190,00**	**98550**
		Сметная прибыль	%		175,20	7884
		Сметная стоимость:			**2365,20**	**106434**
35	**2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, механич еский**	**комплект**	**4,0000**	**3966,00**	**15864**
		Сметная прибыль	%		317,28	1269
		Сметная стоимость:			**4283,28**	**17133**
36	**2308-0504-0902 РСНБ РК 2015**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHzбрелок EM-Marin)**	**шт.**	**8,0000**	**230,00**	**1840**
		Сметная прибыль	%		18,40	147
		Сметная стоимость:			**248,40**	**1987**
37	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство блок управления**	**шт**	**4,0000**	**17721,83**	**70887**

1	2	3	4	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1582)	чел-ч	36	1582,00	56952
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,76	1324,00	2330
		Итого оплата труда:			**14820,56**	**59282**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,76	4537,00	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,76	1324,00	2330
		Итого эксплуатация машин:			**1996,28**	**7985**
37. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0012	22997,00	28
37. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633849,00	761
37. 6	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	1196548,00	48
37. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	652,00	52
37. 8	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00024	6186578,00	1485
37. 9	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32	614,00	196
37.10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00008	211453,00	17
37.11	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	27,00	1080
37.12	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,08	160,00	13
37.13	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	3696,00	1478
37.14	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	186,00	22
37.15	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,84	917,00	770
		Итого материалов:			**1487,55**	**5950**
		Накладные расходы	%		9040,54	36162
		Сметная прибыль	%		2140,99	8564
		Сметная стоимость:			**28903,36**	**115613**
38	**2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко личество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви дуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**4,0000**	**21428,00**	**85712**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная прибыль	%		1714,24	6857
		Сметная стоимость:			**23142,24**	**92569**
39	**1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**4,0000**	**1684,39**	**6738**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	4	1324,00	5296
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	1607,50	514
		Итого оплата труда:			**1452,60**	**5810**
39. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,16	5337,00	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1891,00	303
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	2722,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1324,00	212
		Итого эксплуатация машин:			**322,36**	**1289**
39. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	633849,00	152
		Итого материалов:			**38,03**	**152**
		Накладные расходы	%		1045,87	4183
		Сметная прибыль	%		218,42	874
		Сметная стоимость:			**2948,68**	**11795**
40	**2308-0504-0801 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400 (M)-40**	**шт.**	**4,0000**	**12956,00**	**51824**
		Сметная прибыль	%		1036,48	4146
		Сметная стоимость:			**13992,48**	**55970**
41	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**4,0000**	**1017,00**	**4068**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	4	1017,00	4068
		Итого оплата труда:			**1017,00**	**4068**
		Накладные расходы	%		620,37	2481
		Сметная прибыль	%		130,99	524
		Сметная стоимость:			**1768,36**	**7073**
42	**2308-0504-0808 РСНБ РК 2015**	**Кнопка управления выходом и аварий ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"**	**шт.**	**4,0000**	**4748,00**	**18992**
		Сметная прибыль	%		379,84	1519
		Сметная стоимость:			**5127,84**	**20511**

1	2	3	4	6	7	8
43	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпич ной**	**м провода**	**800,0000**	**360,89**	**288711**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1108)	чел-ч	120	1108,00	132960
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,44	1324,00	7203
		Итого оплата труда:			**175,20**	**140163**
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,44	4537,00	24681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,44	1324,00	7203
43. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	34	12,00	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**31,36**	**25089**
43. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0044	22997,00	101
43. 6	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,01112	250642,00	2787
43. 7	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	24,96	2856,00	71286
43. 8	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	61,6	917,00	56487
		Итого материалов:			**163,33**	**130661**
		Накладные расходы	%		106,87	85499
		Сметная прибыль	%		37,42	29937
		Сметная стоимость:			**505,18**	**404147**
44	**2306-0408-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигн ализации и связи марки КСПВ 16х0,4**	**км**	**0,2000**	**100717,00**	**20143**
		Сметная прибыль	%		8057,36	1611
		Сметная стоимость:			**108774,36**	**21755**
45	**2306-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигн ализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,6000**	**16715,00**	**10029**
		Сметная прибыль	%		1337,20	802
		Сметная стоимость:			**18052,20**	**10831**
46	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**160,0000**	**208,97**	**33435**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	22,4	1282,00	28717
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,352	1607,50	566
		Итого оплата труда:			**183,02**	**29283**

1	2	3	4	6	7	8
46. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,176	5337,00	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	1891,00	333
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	2722,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	1324,00	233
46. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,296	18,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**9,01**	**1442**
46. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0336	19775,00	664
46. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,36	369,00	1240
46. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,32	234,00	75
46. 9	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,8	536,00	429
46.10	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51,2	12,00	614
46.11	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,6	159,00	254
46.12	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,48	--	--
		Итого материалов:			**20,48**	**3277**
		Накладные расходы	%		131,77	21084
		Сметная прибыль	%		27,26	4362
		Сметная стоимость:			**368,00**	**58880**
47	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**160,0000**	**40,00**	**6400**
		Сметная прибыль	%		3,20	512
		Сметная стоимость:			**43,20**	**6912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге			**948065**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			тенге			**925801**
Материалы -			тенге			**149030**
Всего заработная плата -			тенге			**429791**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге			**321786**
Накладные расходы -			тенге			**266033**
Сметная прибыль -			тенге			**95347**

1	2	3	4	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	тенге			**1287180**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**339**
		Сметная заработная плата -	тенге			**429791**
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге			**15864**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**15864**
		Сметная прибыль -	тенге			**1269**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге			**17133**
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			**6400**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**6400**
		Сметная прибыль -	тенге			**512**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			**6912**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			**1311225**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**339**
		Сметная заработная плата -	тенге			**429791**
		РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование и электроосвещение				
			Силовое электрооборудование			
48	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**	**25740,18**	**51480**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	26	1324,00	34424
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2	1607,50	5144
		Итого оплата труда:			**19784,00**	**39568**
48. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,6	5337,00	8539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1891,00	3026
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,6	2722,00	4355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1324,00	2118
		Итого эксплуатация машин:			**6447,20**	**12894**
48. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00154	633849,00	976
48. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0096	1755,00	17
48. 7	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	376,00	12
48. 8	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	462,00	1885
48. 9	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	636,00	1272

1	2	3	4	6	7	8
		Итого материалов:			**2080,98**	**4162**
		Накладные расходы	%		14244,48	28489
		Сметная прибыль	%		3198,77	6398
		Сметная стоимость:			**43183,44**	**86367**
49	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**	**266268,00**	**532536**
50	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**	**1304,12**	**1304**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	0,87	1375,00	1196
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1607,50	32
		Итого оплата труда:			**1228,40**	**1228**
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5337,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1891,00	19
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2722,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1324,00	13
		Итого эксплуатация машин:			**80,59**	**81**
50. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	909269,00	27
		Итого материалов:			**27,28**	**27**
		Накладные расходы	%		884,45	884
		Сметная прибыль	%		175,09	175
		Сметная стоимость:			**2363,65**	**2364**
51	**2307-0501-0306 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**	**21993,00**	**21993**
		Сметная прибыль	%		1759,44	1759
		Сметная стоимость:			**23752,44**	**23752**
52	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**40,0000**	**3843,51**	**153741**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	80	1375,00	110000
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	1607,50	1286

1	2	3	4	6	7	8
		Итого оплата труда:			**2782,15**	**111286**
52. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4	5337,00	2135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1891,00	756
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2722,00	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1324,00	530
52. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,2	18,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**84,73**	**3389**
52. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6	450,00	720
52. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,64	652,00	417
52. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,96	374,00	1855
52. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,6	4264,00	6822
52.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	636,00	25440
52.11	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,8	1092,00	874
52.12	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008	527877,00	4223
		Итого материалов:			**1008,78**	**40351**
		Накладные расходы	%		2003,15	80126
		Сметная прибыль	%		467,73	18709
		Сметная стоимость:			**6314,39**	**252576**
53	**2307-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**10,0000**	**28389,00**	**283890**
		Сметная прибыль	%		2271,12	22711
		Сметная стоимость:			**30660,12**	**306601**
54	**2307-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**30,0000**	**28389,00**	**851670**
		Сметная прибыль	%		2271,12	68134
		Сметная стоимость:			**30660,12**	**919804**
55	**1133-0207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**8,0000**	**4940,63**	**39525**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1173)	чел-ч	16,08	1173,00	18862
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,48	1324,00	8580
		Итого оплата труда:			**3430,17**	**27441**

1	2	3	4	6	7	8
55. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	5,6	3235,00	18116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,6	1324,00	7414
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	2722,00	2395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1324,00	1165
		Итого эксплуатация машин:			**2563,92**	**20511**
55. 5	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,08	1556,00	124
55. 6	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00048	56923,00	27
		Итого материалов:			**18,98**	**152**
		Накладные расходы	%		2744,14	21953
		Сметная прибыль	%		614,78	4918
		Сметная стоимость:			**8299,54**	**66396**
56	**2307-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**8,0000**	**8770,00**	**70160**
		Сметная прибыль	%		701,60	5613
		Сметная стоимость:			**9471,60**	**75773**
57	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**8,0000**	**712,00**	**5696**
		Сметная прибыль	%		56,96	456
		Сметная стоимость:			**768,96**	**6152**
58	**1310-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**	**1386,00**	**55440**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	40	1324,00	52960
		Итого оплата труда:			**1324,00**	**52960**
58. 2	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,4	2345,00	938
58. 3	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,004	250642,00	1003
58. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000008	1196548,00	10
58. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	6186578,00	495
58. 6	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0568	614,00	35
		Итого материалов:			**62,00**	**2480**
		Накладные расходы	%		807,64	32306
		Сметная прибыль	%		175,49	7020
		Сметная стоимость:			**2369,13**	**94765**

1	2	3	4	6	7	8
59	**2307-0106-1101 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**40,0000**	**6630,00**	**265200**
		Сметная прибыль	%		530,40	21216
		Сметная стоимость:			**7160,40**	**286416**
60	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**	**1331,32**	**10651**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	6,56	1375,00	9020
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1792	1607,50	288
		Итого оплата труда:			**1163,51**	**9308**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0896	5337,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0896	1891,00	169
60. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,048	168,00	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0896	2722,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0896	1324,00	119
		Итого эксплуатация машин:			**133,27**	**1066**
60. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3264	450,00	147
60. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0168	652,00	11
60. 8	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00352	115508,00	407
		Итого материалов:			**70,55**	**564**
		Накладные расходы	%		837,73	6702
		Сметная прибыль	%		173,52	1388
		Сметная стоимость:			**2342,57**	**18741**
61	**2308-0304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**8,0000**	**632,00**	**5056**
		Сметная прибыль	%		50,56	404
		Сметная стоимость:			**682,56**	**5460**

1	2	3	4	6	7	8
62	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**42,0000**	**2147,06**	**90176**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	17,22	1375,00	23678
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,875	1109,88	19839
		Итого оплата труда:			**1036,11**	**43517**
62. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0336	5337,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1891,00	64
62. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	17,808	1530,00	27246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,808	1108,00	19731
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	2722,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1324,00	44
		Итого эксплуатация машин:			**655,17**	**27517**
62. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,001323	22997,00	30
62. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1302	652,00	85
62. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4284	374,00	160
62. 9	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	42,84	860,00	36842
62.10	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4284	951,00	407
62.11	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42,84	34,00	1457
		Итого материалов:			**928,14**	**38982**
		Накладные расходы	%		746,00	31332
		Сметная прибыль	%		231,44	9721
		Сметная стоимость:			**3124,50**	**131229**
63	**2307-0101-0238 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**42,0000**	**2952,00**	**123984**
		Сметная прибыль	%		236,16	9919
		Сметная стоимость:			**3188,16**	**133903**
64	**2307-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**42,0000**	**669,00**	**28098**
		Сметная прибыль	%		53,52	2248
		Сметная стоимость:			**722,52**	**30346**
65	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.**	**шт.**	**315,0000**	**3697,98**	**1164864**

1	2	3	4	6	7	8
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1304)	чел-ч	630	1304,00	821520
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,3	1607,50	10127
		Итого оплата труда:			**2640,15**	**831647**
65. 3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	12,6	12,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
65. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,15	5337,00	16812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,15	1891,00	5957
65. 5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,95	168,00	6880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
65. 6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,15	2722,00	8574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,15	1324,00	4171
65. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	63	25,00	1575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**107,91**	**33992**
65. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1197	633849,00	75872
65. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,41	450,00	1985
65.10	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,835	713,00	2021
65.11	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,26	304,00	383
65.12	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,63	1075,00	677
65.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11,34	652,00	7394
65.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02205	234268,00	5166
65.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	315	636,00	200340
65.16	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,41	186,00	820
65.17	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	6,3	1092,00	6880
65.18	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,014805	527877,00	7815
		Итого материалов:			**982,07**	**309352**
		Накладные расходы	%		1900,91	598786
		Сметная прибыль	%		447,91	141092
		Сметная стоимость:			**6046,80**	**1904742**
66	**2307-0204-0613**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА**	**шт.**	**315,0000**	**562,00**	**177030**
		Сметная прибыль	%		44,96	14162

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная стоимость:			**606,96**	**191192**
67	**1308-0206-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**1715,0000**	**62,97**	**107999**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	68,6	1282,00	87945
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,029	1607,50	1654
		Итого оплата труда:			**52,24**	**89599**
67. 3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,5145	5337,00	2746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	1891,00	973
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	2722,00	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	1324,00	681
		Итого эксплуатация машин:			**2,42**	**4146**
67. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,744	652,00	1789
67. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,94325	1755,00	1655
67. 7	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	5,145	1810,00	9312
67. 8	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,715	951,00	1631
67. 9	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,343	380,00	130
67.10	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,8575	1092,00	936
67.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000858	527877,00	453
		Итого материалов:			**9,28**	**15907**
		Накладные расходы	%		37,62	64512
		Сметная прибыль	%		8,05	13801
		Сметная стоимость:			**108,64**	**186311**
68	**2306-0901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,5100**	**110733,00**	**56474**
		Сметная прибыль	%		8858,64	4518
		Сметная стоимость:			**119591,64**	**60992**
69	**2306-0901-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,2250**	**146042,00**	**32859**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная прибыль	%		11683,36	2629
		Сметная стоимость:			**157725,36**	**35488**
70	**2306-0901-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,9800**	**68435,00**	**67066**
		Сметная прибыль	%		5474,80	5365
		Сметная стоимость:			**73909,80**	**72432**
71	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1300,0000**	**323,76**	**420884**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	130	1324,00	172120
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,14	1211,07	59512
		Итого оплата труда:			**178,18**	**231632**
71. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,07	5337,00	27059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,07	1891,00	9587
71. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	39	3809,00	148551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39	1108,00	43212
71. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	39	15,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
71. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,07	2722,00	13801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,07	1324,00	6713
		Итого эксплуатация машин:			**146,15**	**189995**
71. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,52	369,00	192
71. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0104	1812339,00	18848
71. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,1248	1755,00	219
71.10	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0065	5882327,00	38235
71.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,10816	380,00	41
71.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,78	1507,00	1175

1	2	3	4	6	7	8
71.13	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0533	1092,00	58
		Итого материалов:			**45,21**	**58769**
		Накладные расходы	%		128,29	166775
		Сметная прибыль	%		36,16	47013
		Сметная стоимость:			**488,21**	**634672**
72	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,1000**	**272082,00**	**299290**
		Сметная прибыль	%		21766,56	23943
		Сметная стоимость:			**293848,56**	**323233**
73	**2306-0128-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2000**	**454358,00**	**90872**
		Сметная прибыль	%		36348,64	7270
		Сметная стоимость:			**490706,64**	**98141**
74	**1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**550,0000**	**318,47**	**175159**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	104,5	1282,00	133969
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,63	1607,50	5835
		Итого оплата труда:			**254,19**	**139804**
74. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,815	5337,00	9687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,815	1891,00	3432
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,815	2722,00	4940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,815	1324,00	2403
74. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,8	18,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**27,24**	**14983**
74. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1155	19775,00	2284
74. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,55	369,00	4262
74. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	2,2	234,00	515
74. 9	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	2,75	536,00	1474

1	2	3	4	6	7	8
74.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	11	1527,00	16797
74.11	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,5	159,00	875
		Итого материалов:			**47,65**	**26206**
		Накладные расходы	%		183,02	100659
		Сметная прибыль	%		40,12	22065
		Сметная стоимость:			**541,61**	**297883**
75	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**150,0000**	**194,00**	**29100**
		Сметная прибыль	%		15,52	2328
		Сметная стоимость:			**209,52**	**31428**
76	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**400,0000**	**140,00**	**56000**
		Сметная прибыль	%		11,20	4480
		Сметная стоимость:			**151,20**	**60480**
77	**2404-0201-0649 РСНБ РК 2015**	**Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**900,0000**	**49,00**	**44100**
		Сметная прибыль	%		3,92	3528
		Сметная стоимость:			**52,92**	**47628**
78	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**8,0000**	**463,67**	**3709**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	2,64	1375,00	3630
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1607,50	8
		Итого оплата труда:			**454,71**	**3638**
78. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,512	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
78. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	5337,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	1891,00	5
78. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	2722,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	1324,00	3
		Итого эксплуатация машин:			**3,19**	**25**
78. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	450,00	37
78. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000013	304814,00	4

1	2	3	4	6	7	8
78. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000024	312735,00	8
78. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0088	652,00	6
78.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0824	--	--
		Итого материалов:				
		Накладные расходы	%		**6,73**	**54**
		Сметная прибыль	%		327,39	2619
		Сметная стоимость:			63,29	506
79	**2307-0218-1602 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**8,0000**	**854,35**	**6835**
		Сметная прибыль	%		**248,00**	**1984**
		Сметная стоимость:			19,84	159
80	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300,0000**	**267,84**	**2143**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1304)	чел-ч	48,87	**235,78**	**70734**
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1304,00	63726
		Итого оплата труда:			1108,00	33
80. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	**212,53**	**63760**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1623,00	49
80. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,24	1108,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	16,00	292
80. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,24	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	18,00	328
		Итого эксплуатация машин:			--	--
80. 6	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	600	**2,23**	**669**
80. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,003	9,00	5400
		Итого материалов:			312735,00	938
		Накладные расходы	%		**21,13**	**6338**
		Сметная прибыль	%		153,02	45907
		Сметная стоимость:			31,10	9331
81	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**300,0000**	**419,91**	**125972**
					74,00	**22200**

1	2	3	4	6	7	8
		Сметная прибыль	%		5,92	1776
		Сметная стоимость:			**79,92**	**23976**
82	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,3022**	**709252,98**	**214365**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	15,716	1324,00	20809
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,052	1607,50	1691
		Итого оплата труда:			**74442,10**	**22499**
82. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,525898	5337,00	2807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,525898	1891,00	994
82. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,564	168,00	767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,525898	2722,00	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,525898	1324,00	696
		Итого эксплуатация машин:			**16559,46**	**5005**
82. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,045336	2651,00	120
82. 7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,30224	599272,00	181124
82. 8	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,054403	29349,00	1597
82. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00816	633849,00	5173
82.10	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,241792	994,00	240
82.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001269	234268,00	297
		Итого материалов:			**623845,52**	**188551**
		Накладные расходы	%		53598,31	16200
		Сметная прибыль	%		61028,10	18445
		Сметная стоимость:			**823879,39**	**249009**
		Заземление				
83	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**	**3280,06**	**19680**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	4,2	1282,00	5384
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,168	1607,50	270

1	2	3	4	6	7	8
84. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,96	1507,00	4461
84. 8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104	282504,00	29380
		Итого материалов:			**425,12**	**34010**
		Накладные расходы	%		134,32	10745
		Сметная прибыль	%		60,95	4876
		Сметная стоимость:			**822,86**	**65829**
		Демонтажные работы				
85	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**	**9463,68**	**18927**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	10,4	1324,00	13770
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2	643,00	2058
		Итого оплата труда:			**7913,60**	**15827**
85. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,6	5337,00	8539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1891,00	3026
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,6	2722,00	4355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1324,00	2118
		Итого эксплуатация машин:			**2578,88**	**5158**
		Накладные расходы	%		5697,79	11396
		Сметная прибыль	%		1212,92	2426
		Сметная стоимость:			**16374,39**	**32749**
86	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**40,0000**	**1133,89**	**45356**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	32	1375,00	44000
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	643,00	514
		Итого оплата труда:			**1112,86**	**44514**
86. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4	5337,00	2135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1891,00	756
86. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2722,00	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1324,00	530
86. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,2	18,00	166

1	2	3	4	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				
		Накладные расходы	%		**33,89**	**1356**
		Сметная прибыль	%		801,26	32050
		Сметная стоимость:			154,81	6192
87	**1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам**	**шт.**	**8,0000**	**2089,96**	**83599**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	3,136	**765,41**	**6123**
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,75	1375,00	4312
		Итого оплата труда:			450,06	1238
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0472	**693,73**	**5550**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0472	5337,00	252
87. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2,656	1891,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,656	1530,00	4064
87. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5008	1108,00	2943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	168,00	84
87. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0472	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0472	2722,00	128
		Итого эксплуатация машин:			1324,00	62
		Накладные расходы	%		**226,41**	**1811**
		Сметная прибыль	%		499,49	3996
		Сметная стоимость:			101,19	810
88	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**30,0000**	**1366,09**	**10929**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	1,896	**59,24**	**1777**
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	927,00	1758
		Итого оплата труда:			1108,00	10
88. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,009	**58,92**	**1768**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	2171,00	20
		Итого эксплуатация машин:			1108,00	10
		Накладные расходы	%		**0,65**	**20**
		Сметная прибыль	%		42,42	1273
		Сметная стоимость:			8,13	244
					109,79	**3294**

1	2	3	4	6	7	8
89	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**8,0000**	**54,14**	**433**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,4672	927,00	433
		Итого оплата труда:			**54,14**	**433**
		Накладные расходы	%		38,98	312
		Сметная прибыль	%		7,45	60
		Сметная стоимость:			**100,56**	**805**
90	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**2000,0000**	**23,55**	**47092**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	50,8	927,00	47092
		Итого оплата труда:			**23,55**	**47092**
90. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,08	--	--
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%		16,95	33906
		Сметная прибыль	%		3,24	6480
		Сметная стоимость:			**43,74**	**87477**
91	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**300,0000**	**86,64**	**25991**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	19,2	1282,00	24614
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,84	643,00	540
		Итого оплата труда:			**83,85**	**25155**
91. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,42	5337,00	2242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	1891,00	794
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,42	2722,00	1143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	1324,00	556
91. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,12	18,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:			**4,59**	**1376**
		Накладные расходы	%		60,37	18111
		Сметная прибыль	%		11,76	3528
		Сметная стоимость:			**158,77**	**47630**
92	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**60,0000**	**80,99**	**4859**

1	2	3	4	6	7	8
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	3,36	1282,00	4308
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,264	643,00	170
		Итого оплата труда:			**74,62**	**4477**
92. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,132	5337,00	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	1891,00	250
92. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,878	168,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,132	2722,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	1324,00	175
		Итого эксплуатация машин:			**9,20**	**552**
		Накладные расходы	%		53,73	3224
		Сметная прибыль	%		10,78	647
		Сметная стоимость:			**145,49**	**8730**
93	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**	**421,16**	**2527**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1282)	чел-ч	1,68	1282,00	2154
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,168	643,00	108
		Итого оплата труда:			**376,96**	**2262**
93. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,084	5337,00	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	1891,00	159
93. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,524	168,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,084	2722,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	1324,00	111
		Итого эксплуатация машин:			**62,20**	**373**
		Накладные расходы	%		271,41	1628
		Сметная прибыль	%		55,41	332
		Сметная стоимость:			**747,98**	**4488**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге			**5848261**
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			тенге			**532536**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге			**532536**
Стоимость монтажных работ -			тенге			**5097699**

1	2	3	4	6	7	8
	Материалы -		тенге			739118
	Всего заработная плата -		тенге			1758811
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			2403522
		Накладные расходы -	тенге			1260518
		Сметная прибыль -	тенге			508657
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		тенге			6866874
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1348
		Сметная заработная плата -	тенге			1758811
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			132927
	Материалы -		тенге			152
	Всего заработная плата -		тенге			76734
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			44100
		Накладные расходы -	тенге			57444
		Сметная прибыль -	тенге			15230
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			205600
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			76
		Сметная заработная плата -	тенге			76734
	Стоимость сантехнических работ -		тенге			85100
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			85100
		Сметная прибыль -	тенге			6808
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге			91908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			7696918
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1424
		Сметная заработная плата -	тенге			1835544
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		тенге			19416731
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	тенге			7168475
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге			563012
		- в том числе зарплата машинистов	тенге			198259
		- материалов, изделий и конструкций	тенге			11152707
		- перевозка грузов	тенге			0
		- оборудование	тенге			532536
	Накладные расходы		тенге			5688387
	ИТОГО:		тенге			25105118
	Сметная прибыль		тенге			1965807
	ИТОГО по смете:		тенге			27070925
Итого			Тенге			27 070 925
Временные здания и сооружения - 0,72%			Тенге			191 076
Итого			Тенге			27 262 001

1	2	3	4	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 0,9%	Тенге			240 565
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	Тенге			2 844 564
		Итого	Тенге			30 347 130
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			539 401
		Итого	Тенге			30 886 530,94
		НДС 12%	Тенге			3 706 383,71
		Всего с НДС	**Тенге**			**34 592 914,65**

Заказчик:
ТОО "Қызылорда тазалығы"

Директор
Жаркеткенов М.Ш.

М.П.

Технадзор:
ТОО "

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель
Ногайбаев Ж.Ж.

М.П.