ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20200825-44215355	1.1.	**Номер учетной системы** 28
2.	**Дата выписки** 25.08.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 14.08.2020		
4.	Исправленный [v]	4.1	Дата выписки 18.08.2020
4.2	Номер учетной системы 00000000026	4.3	Регистрационный номер ESF-001240005109-20200818-61817718
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара - Сервис"

8. Адрес места нахождения

Казахстан, Атырауская обл., Макатский р-он, с. Доссор, ул. ИСАКОВ ХАКИМ, д. 13

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 — 9.2. номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум - К"

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Атырауская обл., Махамбетский р-он, с. Береке, ул. Дачное общество УМС-99, д. ч.2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер K-DBN-20-0004

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 19.03.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 2

32.2 дата 14.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство Дома юношества на 25 мест по адресу: Атырауская обл.,г.Атырау, А.Шарипова 28А				1	19 123 319,41	19 123 319,41	0	0	19 123 319,41	12%	2 294 798 ,33	21 418 117,74			1	
				Всего по счету				**19 123 319,41**			**19 123 319,41**		**2 294 798 ,33**	**21 418 117,74**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Tek7h4bjZD5VznHwIb3bt7q5nLD4rrjnyH3pZDxJwis/1sUzNo10K7rTrmHmIq0XkuQjl0R3CN7seC0TajgWZA==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**
Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
Стройка : **Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау**
(наименование, адрес)

Реестр № 2 от 13.07.2020г
выполненых работ по обьекту
14.07.2020-14.08.2020гг.

Этап/ Stage/ Кезен	Описание этапа/ Stage description/ кезен сипаттамасы	Стоимость выполненых работ, тенге					
		Сумма благотворительного пожертвования, с учетом НДС	За 04.06.2020 по 13.07.2020гг.	За 14.07.2020 по 14.08.2020гг.			Итог
	2020 год						
1	***Демонтажные работы***	**7799884,584**	7799884,584				7799884,584
2	***Наружные инженерные сети***						
	Хоз. Питьевой водопровод В1	**880406,8951**					
	Горячее водоснабжение Т3 Т4	**1499317,965**					
	Канализация хоз бытовая К1	**1858303,931**		1858303,931			1858303,931
	Сети связи	**2194640,708**					
3	***Наружные сети водопровода:***						
	Водопровод	**903691,4845**					
	Канализация	**595453,3981**		595453,3981			595453,3981
4	***Тепловые сети***						
	Земляные работы	**43482,70305**					
	Трубопроводы и запорные арматуры	**2628998,654**					
5	***Внутриплощадочне сети электроснабжения***						
	Прокладка кабелей и монтаж КТПГ	**17891234,98**					
	Монтаж ЖБК Опор и стоек с установкой эл. оборудования	**916763,4306**					
6	***Фундамент***						
	Земляные работы (Разработка грунта и устройство основания) Земляные работы (Обратная засыпка и уплотнение), Фундаменты (Устройство песчанного основания), Фундаменты (Бетонные работы),Фундаменты (Гидроизоляция), Монолитные плиты на отм. +3200.	**18964360,41**		18964360,41			18964360,41
	Монтаж надземного каркаса (колонны КМ-1, Ригеля РМ-1, Плита перекрытия на от. +6,500)	**33581258,31**					
7	***Общестроительные работы АР***						
	Стены и перегородки	**14731364,02**					
	Фасад (АР -43,46)	**7230893,957**					
	Внутренная отделка (стен и потолков)	**27269924,96**					
	Проемы	**7288962,307**					
	Устройство полов	**27945468,03**					
	Кровля	**16229987,73**					
	Перемычки	**1215100,599**					
	Крыльцо КР1 и ограждения	**3548129,041**					
8	***Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования***						
	Силовое электрооборудование	**823505,0106**					
	Электроустановочные изделия	**248599,8394**					

	Осетительные установки	2844913,815					
	Трубная продукция	1256884,594					
	Кабельная продукция	2059755,95					
	Металлические изделия для заземления и молниязащиты	1051022,739					
9	***Пожарная сингализация***						
	Монтаж оборудования	164163,5178					
	Извещатели	1068718,65					
	Оповещатели	132482,6179					
	Кабельная продекция	358515,6773					
10	***Отопление и Вентиляция***						
	Отопление	9423717,241					
	Вентиляция	466440,1105					
11	***Благоустройство и озеленение***						
	Вертикальная планировка	395093,0733					
	Проезды и площадки	5329563,047					
	Озеленение	615504,4597					
	МАФ	4536129,305					
	Технологические решения	9521384,151					
	Итог:	235514021,9	7799884,584	21418117,74			29218002,32

Подрядчик: ТОО "Лара-Сервис"
Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Директор технического надзора: Даулешов М.Н.

Эксперт(ы) технического надзора: Шыныбеков Ж.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Халелова А.К.

Заказчик "Городской отдел строительства г.Атырау"
Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Жаңық Инжиниринг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "Казак Жобылау Курылыс"
БСН/БИН 070440015936

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K- DBN-20-0004** от **19.03.2020**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 14 июля 2020 года по 14 августа 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K- DBN-20-0004	Источник финансирования наимен-ован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: Сумма договора	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау	29 218 002,32	19 123 319,41		235 514 026,00					2 294 798,33	21 418 117,74
Всего выполнено	29 218 002,32	19 123 319,41		235 514 026,00					2 294 798,33	21 418 117,74

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусин Е.М.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сэкен С.С.**

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Благотворитель:	АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"	по ОКПО	
Заказчик:	Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"	по ОКПО	
Подрядчик:	ТОО "ЛАРА-Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау (наименование, адрес)		
		Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт) номер № К- DBN-20-0004
дата 19.03.2020
Вид операции

Отчетный период	
с	по
14.07.2020	14.08.2020

Номер документа	Дата составления
2	14.08.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау		26087502,07	26087502,07	19 123 319,41
	В том числе:				
	Итого без НДС		26087502,07	26087502,07	19 123 319,41
	Сумма НДС 12%		3130500,25	3130500,25	2294798,33
	Всего с учетом НДС		29218002,32	29218002,32	21418117,74

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства

Мусин Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Благотворитель : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау**

Договор подряда (контракт) **№K-DBN-20-0004** от **19.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2020	14.07.2020	14.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Этап 3.2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод				
			Раздел: Канализация				
1	29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	113,437	249,45	28297
			Накладные расходы			*38,54*	*4372*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2096*
2	30	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,538	5820,14	49694
			Накладные расходы			*2255,87*	*19261*
			Сметная прибыль			*431,12*	*3681*
3	31	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	27,000	761,26	20554
			Накладные расходы			*156,36*	*4222*
			Сметная прибыль			*56,39*	*1523*
4	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,100	4023,62	32591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*990,58*	*8024*
			Сметная прибыль			*298,05*	*2414*
5	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,620	1343,13	2176
			Накладные расходы			*520,59*	*843*
			Сметная прибыль			*99,49*	*161*
6	34	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,316	37,45	4356
			Накладные расходы			*7,27*	*846*
			Сметная прибыль			*2,77*	*323*
7	35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	625445,88	3753
			Накладные расходы			*251272,07*	*1508*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*278*
8	36	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,060	3342,60	20256
			Сметная прибыль			*247,60*	*1500*
9	37	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2441280,96	6103
			Накладные расходы			*875946,73*	*2190*
			Сметная прибыль			*180835,63*	*452*
10	38	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,510	15958,08	40055
			Сметная прибыль			*1182,08*	*2967*
11	39	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3,000	7117,57	21353
			Накладные расходы			*802,09*	*2406*
			Сметная прибыль			*527,23*	*1582*
12	40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,500	2396,82	5992
			Накладные расходы			*1023,95*	*2560*
			Сметная прибыль			*177,54*	*444*
13	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	16900,10	33800
			Накладные расходы			*3570,08*	*7140*
			Сметная прибыль			*1251,86*	*2504*
14	42	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,003	55569,30	139
			Накладные расходы			*20883,46*	*52*
			Сметная прибыль			*4116,24*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	43	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях	м	9,000	493,32	4440
			Накладные расходы			*128,94*	*1160*
			Сметная прибыль			*36,54*	*329*
16	44	ТОО Арт строй интер 87471730134	Лента сигнальная	м	9,000	48,60	437
			Сметная прибыль			*3,60*	*32*
17	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,268	52636,76	66743
			Накладные расходы			*12744,52*	*16160*
			Сметная прибыль			*3899,02*	*4944*
18	46	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	26109,00	26109
			Сметная прибыль			*1934,00*	*1934*
19	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27615,60	27616
			Сметная прибыль			*2045,60*	*2046*
20	48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	21956,40	21956
			Сметная прибыль			*1626,40*	*1626*
21	49	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	31163,40	31163
			Сметная прибыль			*2308,40*	*2308*
22	50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,036	814253,12	29313
			Накладные расходы			*67895,18*	*2444*
			Сметная прибыль			*60315,05*	*2171*
23	51	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,026	594936,36	15349
			Сметная прибыль			*44069,36*	*1137*
24	52	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	9132,48	9132
			Сметная прибыль			*676,48*	*676*
25	53	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,854	229,89	426
			Накладные расходы			*33,38*	*62*
			Сметная прибыль			*17,03*	*32*
			ИТОГО:				501804
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				73251
			Сметная прибыль				37171
			Итого с временными		0,941182 %	4723,00	506527
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				516657,54
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				531654,8197
			Итого с НДС		12 %	63798,58	595453,3981

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

енеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Шыныбеков Ж.

Место печати (при наличии)

азработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора :

Халелова А.К.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "Қазақ Жобылау Құрылыс"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 2-В

Благотворитель : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау**
Договор подряда (контракт) **№K-DBN-20-0004** от **19.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2020	14.07.2020	14.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Этап 6.1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Нулевой цикл				
1	1	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.4 м3	м3 грунта	1159,400	439,65	509733
			Накладные расходы			*51,39*	*59579*
			Сметная прибыль			*32,57*	*37758*
2	2	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.4 м3	м3 грунта	67,009	304,34	20394
			Накладные расходы			*29,95*	*2007*
			Сметная прибыль			*22,54*	*1511*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	52,700	3395,08	178921
			Накладные расходы			*1315,92*	*69349*
			Сметная прибыль			*251,49*	*13253*
4	4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2028,950	159,84	324307
			Сметная прибыль			*11,84*	*24023*
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ПГС на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	130,000	5815,07	755959

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*96,59*	*12557*
			Сметная прибыль			*430,75*	*55997*
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,800	37595,43	631603
			Накладные расходы			*1254,60*	*21077*
			Сметная прибыль			*2784,85*	*46785*
7	7	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	150,000	46176,47	6926470
			Накладные расходы			*2871,05*	*430658*
			Сметная прибыль			*3420,48*	*513072*
8	8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,876	212088,24	1034142
			Сметная прибыль			*15710,24*	*76603*
9	9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,055	206629,92	217912
			Сметная прибыль			*15305,92*	*16142*
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	212793,48	34792
			Сметная прибыль			*15762,48*	*2577*
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,800	37595,43	1571489
			Накладные расходы			*1254,60*	*52442*
			Сметная прибыль			*2784,85*	*116407*
12	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	60,000	39399,17	2363950
			Накладные расходы			*1992,97*	*119578*
			Сметная прибыль			*2918,46*	*175107*
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,435	212088,24	1364851
			Сметная прибыль			*15710,24*	*101100*
14	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265	212793,48	56348
			Сметная прибыль			*15762,48*	*4174*
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,200	1179,13	22639
			Накладные расходы			*239,66*	*4601*
			Сметная прибыль			*87,34*	*1677*
			ИТОГО:				**16013510**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**771849**
			Сметная прибыль				**1186186**
			Итого с временными		**0,941182 %**	**144121,59**	**16157631,59**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**16480784,22**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**16932464,65**
			Итого с НДС		**12 %**	**2031895,76**	**18964360,41**

Подрядчик: ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор Сәкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Шыныбеков Ж.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Халелова А.К.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "Қазақ Жобылау Құрылыс"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 2-В

Благотворитель : **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Дома юношества на 25 мест в г. Атырау**

оговор подряда (контракт) **№K-DBN-20-0004** от **19.03.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.08.2020	14.07.2020	14.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Этап 2.3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация хоз-бытовая К1				
1	58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	32,000	1788,65	57237
			Накладные расходы			*727,26*	*23272*
			Сметная прибыль			*132,49*	*4240*
2	59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	75,000	2306,81	173011
			Накладные расходы			*697,92*	*52344*
			Сметная прибыль			*170,87*	*12816*
3	60	2302-0301-1016 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой С внутренней резьбой DN 50x1/2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	909,36	24553
			Сметная прибыль			*67,36*	*1819*
4	61	2302-0301-1032 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой С внутренней резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	7390,44	73904
			Сметная прибыль			*547,44*	*5474*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	62	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6881,76	6882
			Сметная прибыль			*509,76*	*510*
6	63	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	10,000	4308,12	43081
			Сметная прибыль			*319,12*	*3191*
7	64	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50X50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	1854,36	5563
			Сметная прибыль			*137,36*	*412*
8	65	2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X50 ГОСТ 6942-98	шт.	6,000	2948,40	17690
			Сметная прибыль			*218,40*	*1310*
9	66	2302-0802-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	6168,96	18507
			Сметная прибыль			*456,96*	*1371*
10	67	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	1065,96	27715
			Сметная прибыль			*78,96*	*2053*
11	68	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	6715,44	40293
			Сметная прибыль			*497,44*	*2985*
12	69	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	15,000	1234,44	18517
			Сметная прибыль			*91,44*	*1372*
13	70	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	13,000	2114,64	27490
			Сметная прибыль			*156,64*	*2036*
14	71	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8,000	1137,24	9098
			Сметная прибыль			*84,24*	*674*
15	72	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,000	3946,32	15785
			Сметная прибыль			*292,32*	*1169*
16	73	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	23,000	2023,92	46550

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*149,92*	*3448*
17	74	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	3946,32	7893
			Сметная прибыль			*292,32*	*585*
18	75	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2023,92	4048
			Сметная прибыль			*149,92*	*300*
19	76	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	31,000	13057,79	404791
			Накладные расходы			*939,18*	*29114*
			Сметная прибыль			*967,24*	*29985*
20	77	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	23,000	8918,83	205133
			Накладные расходы			*850,00*	*19550*
			Сметная прибыль			*660,65*	*15195*
21	78	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,000	4308,12	30157
			Сметная прибыль			*319,12*	*2234*
22	79	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	8,000	2114,64	16917
			Сметная прибыль			*156,64*	*1253*
23	80	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	3946,32	7893
			Сметная прибыль			*292,32*	*585*
24	81	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка=ФУТЛЯР	м трубопровода	5,000	24135,16	120676
			Накладные расходы			*2799,67*	*13998*
			Сметная прибыль			*1787,79*	*8939*
25	82	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5105234,92	26037
			Накладные расходы			*468680,69*	*2390*
			Сметная прибыль			*378165,55*	*1929*
26	83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	37386,67	37387
			Накладные расходы			*15399,45*	*15399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2769,38*	*2769*
27	84	5102-0406-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	50386,00	50386
28	85	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	3045,24	15226
			Накладные расходы			*411,34*	*2057*
			Сметная прибыль			*225,57*	*1128*
29	86	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	4005,75	8011
			Накладные расходы			*1643,21*	*3286*
			Сметная прибыль			*296,72*	*593*
30	87	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3964,71	3965
			Накладные расходы			*1631,22*	*1631*
			Сметная прибыль			*293,68*	*294*
31	88	2304-1001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	7078,32	7078
			Сметная прибыль			*524,32*	*524*
32	89	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	14351,04	14351
			Сметная прибыль			*1063,04*	*1063*
33	90	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1647,00	1647
			Сметная прибыль			*122,00*	*122*
34	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,502	125,72	63
			Накладные расходы			*28,44*	*14*
			Сметная прибыль			*9,31*	*5*
35	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,502	118,75	60
			Накладные расходы			*16,69*	*8*
			Сметная прибыль			*8,80*	*4*
			ИТОГО:				1567594

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**163066**
			Сметная прибыль				**112386**
			Итого с временными		**0,941182 %**	**14280,00**	**1581874**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1613511,48**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1659199,938**
			Итого с НДС		**12 %**	**199103,99**	**1858303,931**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Шыныбеков Ж.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
Халелова А.К.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусин Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Қазақ Жобылау Құрылыс"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный