Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, Абай, АБАЯ, дом № 26, тел.: +77213142917 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	131040028622
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040005224

Договор (контракт) Договор №53 от 13.04.2020г

Номер документа	Дата составления
1	23.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНСNo1 и КНСNo2 с.Дубовка Абайского района. Корректировка сметной документации			Работа	1	687 528 258,00	687 528 258,00	73 663 741,93
				Итого	1	x	687 528 258,00	73 663 741,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мурсалов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2024

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		53	13.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации	1 339 930 243,00	613 864 540,18							73 663 744,82	687 528 285,00
Удержание аванса 30%	401 979 072,90	184 159 362,05							22 099 123,45	206 258 485,50
В том числе к оплате за текущий месяц (февраль 2024 года)	**937 951 170,10**	**429 705 178,13**							**51 564 621,38**	**481 269 799,50**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**
Руководитель Мурсалов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Эксперт-Строй KZ"**
эксперт Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г. Цена региона Карагандинская область Абайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **13.04.2020**

Акт выполненных работ №5

за **Февраль 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 / Наружные сети водоотведения. Напорный коллектор. ПК66-ПК120**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**304 321 100**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**87 763 764**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**87 763 764**
1	**1**	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**5106,7**	**105**	**536 204**
2	**2**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - ведомость подсчета объемов земляных работ - сухой грунт**	**м3**	**36662,4**	**193**	**7 075 843**
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**1133,9**	**7830**	**8 878 437**
4	**4**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - мокрый грунт**	**м3**	**12466,4**	**212**	**2 642 877**
5	**5**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.26:К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; т.ч.п.3.29:К2трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**385,6**	**9004**	**3 471 942**

6	6	6101-0210-0101 Кклим = 1,12	Водоотлив из траншей	м3	4200	5244	22 024 800
7	7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1555,2	4483	6 971 962
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1710,72	1813	3 101 535
8	8	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 - песком (мягким грунтом) пространство между трубами и стенками траншей, и над трубами толщиной 300 мм	м3	8002,3	3099	24 799 128
9	9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	1153,6	3404	3 926 854
10	10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	37299,5	86	3 207 757
11	12	1101-0107-1302 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2176,4	153	332 989
12	13	1101-0107-1311 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2176,4	128	278 579
13	14	6101-0104-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	4903,4	105	514 857
			Раздел 2. Наружные сети водоотведения (напорный коллектор) , ИТОГО:	Тенге			216 557 336
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			216 557 336
14	15	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	10,8	4150300	44 823 240
15	16	241-201-0621 (основной ресурс) Коб =1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	10908	15724	171 517 392
16	74	6121-0401-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	10	3960	39 600
17	75	241-208-0909 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	6	14516	87 096
18	76	241-208-1214 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	4	22502	90 008

			ВСЕГО по смете:	Тенге			304 321 100
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8%		8%		24 345 688
			Итого:				328 666 788
			Сметная прибыль 5%		5%		16 433 339

			Итого:				**345 100 127**
			Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**9 860 004**
			Итого:				**354 960 131**
			Итого в текущих ценах на 2023 г. - 30% (Кпер - 1,079)	**30%**	**1,079**		**114 900 594**
			Итого в текущих ценах на 2024 г. - 70% (Кпер - 1,163)	**70%**	**1,163**		**288 973 043**
			Итого в текущих и прогнозных ценах:				**403 873 637**
			НДС 12%		**12%**		**48 464 836**
			Итого с НДС				**452 338 474**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

_____ Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____ Мурсалов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эксперт-Строй KZ"
Эксперт_____ Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
_____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Карагандинская область Абайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№53** от **13.04.2020**

Акт выполненных работ №6

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-00-02 / Наружные сети водоотведения. Напорный коллектор. ПК25+90-ПК28, ПК120-ПК136+80**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**158 229 348**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**75 049 995**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**75 049 995**
1	**1**	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**1447,13**	**105**	**151 949**
2	**2**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - ведомость подсчета объемов земляных работ - сухой грунт**	**м3**	**10390,59**	**193**	**2 005 384**
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**321,3**	**7830**	**2 515 779**
4	**4**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - мокрый грунт**	**м3**	**3532,67**	**212**	**748 926**
5	**5**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2; т.ч.п.3.26:К2трр=1,15;К2трм=1,15;К2экс=1,15;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**109,28**	**9004**	**983 957**

6	6	6101-0210-0101 Кклим = 1,12	Водоотлив из траншей	м3	10107,1	5244	53 001 632
7	7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	439,61	4483	1 970 772
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	483,571	1813	876 714
8	8	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 - песком (мягким грунтом) пространство между трубами и стенками траншей, и над трубами толщиной 300 мм	м3	3097,05	3099	9 597 758
9	9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	446,45	3404	1 519 716
10	10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	14435,6	86	1 241 462
11	12	1101-0107-1302 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	842,29	153	128 870
12	13	1101-0107-1311 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	842,29	128	107 813
13	14	6101-0104-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	1897,75	105	199 264
			Раздел 2. Наружные сети водоотведения (напорный коллектор) , ИТОГО:	Тенге			83 179 353
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			83 179 353
14	15	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	3,426	4150300	14 218 928
15	16	241-201-0621 (основной ресурс) Коб =1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	3460,26	15724	54 409 128
16	19	6121-0103-0111 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,102	8346478	851 341
17	20	241-102-0258 (основной ресурс) Коб =1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	1 м	102,408	81722	8 368 987
18	39	6121-0201-0147 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,102	7230952	737 557
			неучтенные ресурсы				
18.1	39.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1652,4	1098	1 814 335
18.2	39.2	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02754	590458	16 261

19	**41**	**6122-0401-0108** **Кклим = 1,12**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах - (колодцы Д2000 - 3 шт, в мокрых грунтах, 1.2-НК лист 47.)**	**м3**	**4,72**	**83058**	**392 034**
			неучтенные ресурсы				
19.1	41.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4248	17400	7 392
19.2	41.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,70456	22348	60 442
20	**42**	**6122-0401-0107** **Кклим = 1,12**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах (Ф2000 мм = 2 шт.)**	**м3**	**5,8**	**61471**	**356 532**
			неучтенные ресурсы				
20.1	42.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3234	22348	74 271
21	**43**	**225-101-0201** **(основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**4**	**7569**	**30 276**
22	**44**	**225-101-0101** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**2**	**7258**	**14 516**
23	**45**	**225-101-0103** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**1 шт.**	**2**	**15651**	**31 302**
24	**46**	**225-101-0613** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**1 шт.**	**4**	**66472**	**265 888**
25	**47**	**225-101-0603** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**1 шт.**	**4**	**57379**	**229 516**
26	**48**	**225-101-0111** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**1 шт.**	**6**	**42743**	**256 458**
27	**49**	**225-101-0111** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 - КС20-9а /применительно/**	**1 шт.**	**4**	**42743**	**170 972**
28	**58**	**6122-0401-0106** **Кклим = 1,12**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах - Д1500 - 2 шт.**	**м3**	**3,06**	**89996**	**275 388**
			неучтенные ресурсы				
28.1	58.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,30906	17400	5 378
28.2	58.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5912	22348	35 560
29	**59**	**225-101-0201** **(основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**7569**	**15 138**
30	**60**	**225-101-0103** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**1 шт.**	**2**	**15651**	**31 302**
31	**61**	**225-101-0609** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**2**	**33294**	**66 588**

32	62	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	36548	73 096
33	63	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	28780	57 560
34	64	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 - КС15-9а / применительно/	1 шт.	2	28780	57 560
35	74	6121-0401-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	3960	35 640
36	75	241-208-0909 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	-1	14516	-14 516
37	76	241-208-1214 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	2	22502	45 004
38	77	241-208-1514 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	8	23690	189 520

			ВСЕГО по смете:	Тенге			158 229 348
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8%		8%		12 658 348
			Итого:				170 887 696
			Сметная прибыль 5%		5%		8 544 385
			Итого:				179 432 081
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3%		5 126 631
			Итого:				184 558 712
			Итого в текущих ценах на 2023 г. - 30% (Кпер - 1,079)	30%	1,079		59 741 655
			Итого в текущих ценах на 2024 г. - 70% (Кпер - 1,163)	70%	1,163		150 249 247
			Итого в текущих и прогнозных ценах:				209 990 902
			НДС 12%		12%		25 198 908
			Итого с НДС				235 189 811

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

_____ Джакипбеков А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель

_____ Мурсалов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Эксперт _____ Гиззатуллин Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК ПИ "Семипалинскгражданпроект"

_____ Филонов В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)