Заказчик BIGLOBAL ТОО
Подрядчик МИДЭС СТРОЙ ТОО
Проект Пожарное депо II типа на 4 автомашины мкр. Алатау Бостандыкский район
Договор подряда № АБК1/Под//1549 от 10.06.2021 года

Акт о приемке выполненных работза Декабрь месяц 2023 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Депо												
Весь проект												
Мебель, оборудование и прочие ОС												
Мебель												
	83-020201-0102-00	Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т. Монтаж оборудования [Установка мебели и	спользоват	699		179,786838	125 670,98	125 670,98				125 671
	85-031001-0512-00	Художественная окраска стен, полов [Худ окраска картин 5 шт]	м2	5		150 000,000000	750 000	750 000				750 000
Весь проект												
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)												
Благоустройство общих зон												
Устройство покрытий спортивных и детских площадок												
	85-031002-0708-00	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	4 044,57		2 500,000000	10 111 425	10 111 425				10 111 425
Блок 1												
Заполнение проемов												
Оконные проемы												
1 этаж												
ОК-1												
	85-031001-0328-00	Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ панелей, шириной до 300мм	м	271,08		1 500,000000	406 620	406 620				406 620
Дверные проемы												
Двери металлические												
	85-030901-0106-00	Установка технических металлических одностворчатых не утепленных дверей	шт	3		8 000,000000	24 000	24 000				24 000
Чистовая отделка												
Отделка стен												
Технический этаж												
	81-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	489,7		1 082,580110	530 139,48	530 139,48				530 139,48
Цокольный этаж												
	81-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	203		1 082,580099	219 763,76	219 763,76				219 763,76
	81-660102-0201-00	Окраска оштукатуренных поверхностей водными составами внутри помещений известковая за 1 раз	спользоват	874,2		481,133837	420 607,2	420 607,2				420 607,2

	81-660102-0301-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен масляными красками за 2 раза	спользоват	52		1 010,385577	52 540,05	52 540,05				52 540,05
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [АР-30 , осмотровая яма]	спользоват	122,66		6 986,124980	856 918,09	856 918,09				856 918,09
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [АР-62, ЛП-1 (бетонной плиткой)]	спользоват	13,1		6 986,125954	91 518,25	91 518,25				91 518,25
	81-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей [АР-62, ЛП-1]	спользоват	19		7 217,066316	137 124,26	137 124,26				137 124,26
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [АР-64, ЛП-2 (бетонной плиткой)]	спользоват	20,5		6 986,124878	143 215,56	143 215,56				143 215,56
	81-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей [АР-64, ЛП-2 (бетонной плиткой)]	спользоват	33,2		7 217,066867	239 606,62	239 606,62				239 606,62
1 этаж												
	81-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	2 097,5		1 082,580091	2 270 711,74	2 270 711,74				2 270 711,74
	81-660102-0301-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен масляными красками за 2 раза [ХВ 785 (135 г/м2 на 1 слой)]	спользоват	175,1		1 010,385608	176 918,52	176 918,52				176 918,52
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих	спользоват	1 530,9		6 986,125064	10 695 058,86	10 695 058,86				10 695 058,86
2 этаж												
	81-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	1 144		1 082,580087	1 238 471,62	1 238 471,62				1 238 471,62
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих	спользоват	166,4		6 986,125060	1 162 491,21	1 162 491,21				1 162 491,21
3 этаж												
	81-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	1 781,7		1 082,580092	1 928 832,95	1 928 832,95				1 928 832,95
	81-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих	спользоват	188,4		6 986,125106	1 316 185,97	1 316 185,97				1 316 185,97
Потолки												
Цокольный этаж												
Тип 1												
	81-660102-0404-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	62,1		1 202,844767	74 696,66	74 696,66				74 696,66
Тип 2												
	81-660102-0201-00	Окраска оштукатуренных поверхностей водными составами внутри помещений известковая за 1 раз	спользоват	395		481,133823	190 047,86	190 047,86				190 047,86
Технический этаж												
Тип 1												
	81-660102-0404-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	27,4		1 202,844891	32 957,95	32 957,95				32 957,95
1 этаж												
Тип 1												
	81-660102-0404-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	387,751		1 202,844841	466 404,29	466 404,29				466 404,29
	85-031001-0319-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса [все этажи]	м2	1 188,98		3 608,539000	4 290 480,7	4 290 480,7				4 290 480,7

	85-031001-0320-00	Устройство подвесного ламельного/реечного потолка Woodcub	м2	5,82		3 608,539519	21 001,7	21 001,7				21 001,7
Тип 3												
	81-660102-0302-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков масляными красками за 2 раза [ХВ 785 (135 г/м2 на 1 слой)]	спользоват	166		1 130,665542	187 690,48	187 690,48				187 690,48
2 этаж												
Тип 1												
	81-660102-0404-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	443,4		1 202,844858	533 341,41	533 341,41				533 341,41
3 этаж												
Тип 1												
	81-660102-0404-00	Окраска оштукатуренных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	спользоват	786		1 202,844847	945 436,05	945 436,05				945 436,05
Тип 2												
	81-660101-0505-00	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	спользоват	94		1 142,712660	107 414,99	107 414,99				107 414,99
Тип 3												
	81-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	м2	59		3 608,538814	212 903,79	212 903,79				212 903,79
Внутренняя отделка и полы												
Полы												
1 этаж												
Тип 1												
	85-031002-0713-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм [все этажи]	м2	978,77		1 683,977216	1 648 226,38	1 648 226,38				1 648 226,38
Отделка стен												
1 этаж												
	85-031001-0401-00	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм [все этажи]	м2	6 231		4 116,090000	25 647 356,79	25 647 356,79				25 647 356,79
Весь проект												
Наружные сети электроснабжения												
10 кВ												
Воздушные линии 10 кВ												
	81-010301-0216-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	163,8		791,484615	129 645,18			129 645,18 39 323,33		129 645,18
	81-010301-0127-00	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	51,8		1 072,679923	55 564,82			55 564,82 16 853,65		55 564,82
	81-560105-0130-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 30 км	т	93,24		799,109931	74 509,01	74 509,01				74 509,01
	81-010302-0107-00	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м с креплениями	м3	15,092		4 716,208587	71 177,02	71 177,02				71 177,02
	81-010402-0102-00	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	193,8		1 672,971001	324 221,78	324 221,78				324 221,78
	81-330202-0104-00	Демонтаж. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	спользоват	2		5 254,710000	10 509,42	6 399,14		4 110,28 2 031,43		10 509,42
	81-330210-0103-00	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	2		5 558,315000	11 116,63	6 869,52		4 247,11 1 882,09		11 116,63
	81-330204-0206-00	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,24		225 062,250000	54 014,94	24 405,36		29 609,58 10 916,91		54 014,94

	81-330202-0104-00	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка [с учетом материалов для двух существующих	спользоват	2		13 136,740000	26 273,48	15 997,8		10 275,68 5 078,54		26 273,48
	81-330209-0101-00	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м	40		367,997000	14 719,88	11 959,2		2 760,68 650,8		14 719,88
	81-330105-1102-00	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	спользоват	4		1 220,440000	4 881,76	4 534,56		347,2		4 881,76
	81-330105-1004-00	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м	20		203,364500	4 067,29	3 248,63		818,66 328,8		4 067,29
	81-010302-0404-00	Копание вручную ям для стоек и столбов без креплений без откосов в грунтах 2 группы глубиной до 1,5 м	м3	0,6		2 831,000000	1 698,6	1 698,6				1 698,6
	81-010402-0102-00	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	0,34		1 672,911765	568,79	568,79				568,79

Кабельные линии 10 кВ

	81-580101-0301-00	Устройство песчаной подготовки под фундаменты механизированным	м3	69,8		1 160,718052	81 018,12	81 018,12				81 018,12
	83-080201-0905-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	740		997,472054	738 129,32	431 775,2		306 354,12 105 214,66		738 129,32
	83-080201-0814-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	30		637,804000	19 134,12	19 134,12				19 134,12
	83-080201-0204-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м	30		776,102000	23 283,06	10 913,4		12 369,66 4 513,98		23 283,06
	83-080201-2707-00	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	спользоват	2		14 345,830000	28 691,66	28 294		397,66 158,03		28 691,66
	83-080201-1819-00	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	спользоват	4		4 141,412500	16 565,65	16 168		397,65 158,04		16 565,65

0,4 кВ

Кабельные линии 0,4 кВ

	83-080304-0304-00	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка [электротехническое оборудование]	спользоват	1		2 823,030000	2 823,03	1 125,2		1 697,83 728,67		2 823,03
	83-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне [электротехническое оборудование]	спользоват	5		590,500000	2 952,5	2 813		139,5		2 952,5
	83-080103-2904-00	Блок-контактор. Монтаж оборудования [магнитный пускатель электротехническое оборудование]	спользоват	3		3 114,510000	9 343,53	6 063		3 280,53 1 303,83		9 343,53
	83-080303-1204-00	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне [электротехническое оборудование]	спользоват	3		1 153,090000	3 459,27	3 375,6		83,67		3 459,27
	83-100702-0501-00	Коробка ответвительная. Монтаж на стене [корпус модульный для 3-х кнопок управления электротехническое оборудование]	спользоват	1		281,300000	281,3	281,3				281,3
	81-010301-0216-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	122,2		791,484464	96 798,55			96 798,55 29 360,46		96 798,55

	81-010301-0127-00	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	м3	41,2		1 072,680583	44 194,44			44 194,44 13 404,82		44 194,44
	81-560105-0130-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 30 км	т	80,752		799,109991	64 529,73	64 529,73				64 529,73
	81-010302-0102-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,445		1 323,591962	15 148,51	15 148,51				15 148,51
	81-010402-0102-00	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	152,4		1 672,970997	254 960,78	254 960,78				254 960,78
	83-100904-0101-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее [сигнальная лента]	км	0,365		130 925,068493	47 787,65	16 387,76		31 399,89 8 193,72		47 787,65
	83-080201-0904-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	15		723,782000	10 856,73	6 036		4 820,73 1 655,64		10 856,73
	83-080201-0204-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м	385		776,101662	298 799,14	140 055,3		158 743,84 57 929,53		298 799,14
	83-080201-0901-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	279		298,060502	83 158,88	41 259,08		41 899,8 14 390,11		83 158,88
	83-080201-0201-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м	621		422,271498	262 230,6	138 054,51		124 176,09 43 947,4		262 230,6
	83-080201-0401-00	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	621		542,758357	337 052,94	75 302,46		261 750,48 104 031,41		337 052,94
	83-080206-2202-00	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные	м	52		35,743462	1 858,66	1 755,29		103,37 41,11		1 858,66
	83-080206-1101-00	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	58		278,901034	16 176,26	14 357,55		1 818,71 572,9		16 176,26
	83-080201-0901-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах [добавить наконечники алюминиевые]	м	260		298,060500	77 495,73	38 449,32		39 046,41 13 410,15		77 495,73
	81-340201-0301-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	нало-киломе	1,07		220 913,000000	236 376,91	236 376,91				236 376,91
	83-080206-1701-00	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5		207,828000	1 039,14	731,37		307,77 92,83		1 039,14
	81-340202-0101-00	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м [проколы]	спользоват	2		85 995,200000	171 990,4	46 536		125 454,4 32 048,03		171 990,4
	81-340201-0301-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	нало-киломе	0,105		220 912,857143	23 195,85	23 195,85				23 195,85

Устройство дворового и фасадного освещения

Устройство дворового освещения

	81-010302-0405-00	Копание вручную ям для стоек и столбов без креплений без откосов в грунтах 3 группы глубиной до 1,5 м	м3	4,48744		4 556,760647	20 448,19	20 448,19				20 448,19
	81-330304-0101-00	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство [добавить болт заземления 21шт]	спользоват	21		3 739,320000	78 525,72	78 525,72				78 525,72
	81-330301-0401-00	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	спользоват	21		34 431,390000	723 059,19	476 532		246 527,19 108 924,26		723 059,19
	83-080205-0301-00	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	спользоват	21		14 461,280000	303 686,88	147 516,6		156 170,28 55 955,35		303 686,88

	81-610102-0102-00	Монтаж закладных деталей весом до 20кг [ввод в опору из стальной трубы ф 50]	т	0,1176		89 285,799320	10 500,01	10 500,01				10 500,01
	81-660102-0303-00	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	спользоват	130,956		299,110006	39 170,25	39 170,25				39 170,25
	81-330207-0102-00	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	спользоват	21		7 213,460000	151 482,66	75 598,11		75 884,55 33 967,63		151 482,66
	83-100902-1212-00	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	спользоват	21		411,930000	8 650,53	8 650,53				8 650,53
	83-090305-0101-00	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	спользоват	21		189,597143	3 981,54	3 898,8		82,74 24,9		3 981,54
	83-080201-1804-00	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования [зажим	спользоват	63		624,870000	39 366,81	33 103,98		6 262,83 2 489,13		39 366,81
	83-080208-0202-00	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования [заземление опор]	м	5.25		302,424762	1 587,73	1 438,41		149,32 45,65		1 587,73
	83-080208-0104-00	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования [заземление опор]	спользоват	21		1 562,414286	32 810,7	28 767,9		4 042,8 1 161,6		32 810,7
	83-080208-0101-00	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования [заземление светофоров]	спользоват	2		1 986,940000	3 973,88	3 522,6		451,28 150,14		3 973,88
	83-080208-0104-00	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования [заземление светофоров]	спользоват	2		1 562,415000	3 124,83	2 739,8		385,03 110,63		3 124,83

Затраты труда рабочих (ЗП)	70 445 843,08	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		1 982 570,31
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		711 050,16
Материалы		
Итого прямые расходы:	72 428 413,39	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	72 428 413,39	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	72 428 413,39	
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%	8 691 409,61	
Всего по смете	81 119 823,00	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____