форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Аман
Подрядчик :ТОО Өркениет- К
Объект : Түркістан облысы,Темірлан е\м Қажымұқан а/о,Қажымукан көшесі№228 орналасқан ғимарат құрылысы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	60 364 152,89									
в том числе за отчетный месяц		53 896 565,08							6 467 587,81	60 364 152,89
Итого к оплате:										**60 364 152,89**

Принял (Заказчик)

ТОО «Нур Аман»

Директор _____ **Нахов А.В.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО « Өркениет- К»

Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО Нур Аман
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Оркениет- К
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Түркістан облысы,Темірлан е\м Қажымұқан а/о,Қажымұкан көшесі№228 орналасқан ғимарат құрылысы
(наименование, адрес)

Объект : Түркістан облысы,Темірлан е\м Қажымұқан а/о,Қажымұкан көшесі№228 орналасқан ғимарат құрылысы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за март 2021 (месяц, год) на Түркістан облысы,Темірлан е\м Қажымұқан а/о,Қажымұкан көшесі№228 орналасқан ғимарат құрылысы

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	431,2	307,79 0,00	307,79 83,20	132719,00 0,00	132718,80 35875,60		25828,80 12685,80	171233,60	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	16,2	1448,45 878,11	566,43 159,88	23464,80 14225,40	9176,20 2590,00	63,40	12107,00 2845,60	38417,40	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	5,4	5143,06 5143,06	0,00 0,00	27772,60 27772,60	0,00 0,00		19996,20 3821,40	51590,20	
4	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	715,84	47,00		33644,40			2691,60	36336,00	
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	307	36,29 4,52	31,67 10,22	11141,00 1387,60	9722,80 3137,60	30,80	3257,20 1151,20	15549,40	
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	105,2	50,39 0,00	50,39 16,43	5301,00 0,00	5301,00 1728,40		1244,60 523,80	7069,40	
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	105,2	29,02 0,00	29,02 9,46	3053,00 0,00	3053,00 995,20		716,40 302,00	4071,40	
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	105,2	280,18 150,47	129,71 62,42	29475,00 15829,40	13645,60 6566,60		16125,00 3648,40	49248,40	
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	35,2	1405,52 1405,52	0,00 0,00	49474,40 49474,40	0,00 0,00		35621,40 6807,60	91903,40	
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,932	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	256520,80 20082,20	16186,00 3850,60	220252,60	21778,60 22264,00	300563,40	
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	45	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	1683795,60 246486,20	127547,60 29449,00	1309762,00	251101,00 154792,00	2089688,60	
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,11297	399352,00		843818,80		843818,80	67505,40	911324,20	
13	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	160,23	1283,29 496,25	30,28 4,76	205621,80 79514,20	4851,80 762,80	121255,80	74657,40 22422,40	302701,60	
14	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 1 м. Устройство	м³	19,84	52184,87 10440,98	7574,29 1799,00	1035347,80 207149,00	150273,80 35692,00	677925,00	220985,40 100506,80	1356840,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	12,428	55369,56 18587,00	4088,15 1015,04	688133,00 230999,20	50807,40 12614,80	406326,00	221689,00 72785,80	982607,80	
16	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,12	26777,29 2047,85	133,39 51,31	3213,20 245,80	16,00 6,20	2951,60	264,40 278,20	3755,80	
17	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,24	4218,00		1012,40		1012,40	80,80	1093,20	
18	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,1	245667,71 135524,01	2084,39 1022,44	24566,80 13552,40	208,40 102,20	10806,00	11470,00 2883,00	38919,80	
19	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,08	40533,63 7584,19	3197,09 741,27	3242,60 606,80	255,80 59,40	2380,20	606,00 308,00	4156,60	
20	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	52,47976	1614,94 760,27	19,32 9,51	84751,60 39898,80	1014,20 499,20	43839,00	37570,20 9785,80	132107,60	
21	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	20,224	88646,78 31659,26	3018,85 750,72	1792792,40 640276,80	61053,20 15182,60	1091462,40	596468,00 191140,80	2580401,20	
22	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,672	84106,68 31659,26	3018,85 750,72	56519,60 21275,00	2028,60 504,40	33216,00	19819,40 6107,20	82446,20	
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,171868	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	22152,40 21781,80	370,40 173,40		19979,40 3370,60	45502,40	
24	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,00942	96078,00		905,00		905,00	72,40	977,40	
25	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,23322	96078,00		22407,40		22407,40	1792,40	24199,80	
26	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,031104	96078,00		2988,40		2988,40	239,00	3227,40	
27	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,12	167645,82 98908,50	1173,85 570,66	20117,60 11869,00	140,80 68,40	8107,60	10027,40 2411,60	32556,60	
28	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,336	68809,24 28746,98	8201,42 3529,42	23120,00 9659,00	2755,60 1185,80	10705,20	9868,80 2639,00	35627,80	
29	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,150303	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	65353,20 65029,00	324,00 151,60		59314,40 9973,40	134641,00	
30	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02528	1119814,33 89114,26	15570,14 5920,62	28309,00 2252,80	393,60 149,60	25662,40	2234,40 2443,40	32986,80	
31	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000768	384889,60 72327,47	3174,13 1262,64	295,60 55,60	2,40 1,00	237,60	51,40 27,80	374,80	
32	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,072248	162882,96 128496,37	31207,27 10337,38	11768,00 9283,60	2254,60 746,80	229,60	6921,00 1495,20	20184,20	
33	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкциях	0,6656	185253,65 32813,09	2157,60 1008,71	123304,80 21840,40	1436,00 671,40	100028,40	20260,60 11485,20	155050,60	
34	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкциях	0,088626	10773,60 3886,94	69,07 32,61	954,80 344,60	6,40 3,00	604,00	312,60 101,40	1368,80	
35	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	$м^2$ кровли	119,68	2520,23 848,31	91,22 31,25	301621,20 101525,80	10917,40 3740,20	189178,20	96845,00 31876,80	430343,00	
36	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,087648	694126,00		60838,60		60838,60	4867,20	65705,80	
37	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^2$	11,01	93759,03 36529,92	4551,56 1013,93	1032287,00 402194,40	50112,80 11163,40	579979,80	376155,60 112675,40	1521118,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	23,588	61551,34	8607,33	1451873,00	203029,60	694678,40	549677,00	2161674,00	
						23493,51	2114,46	554165,00	49875,80		160124,00		
39	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	49,88978	21640,76	4664,03	1079652,80	232687,20	275126,80	590942,40	1804243,00	
						11462,04	1274,48	571838,80	63583,40		133647,80		
40	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	52,905904	14522,00	4385,43	768299,60	232015,00	136870,20	422931,40	1286529,40	
						7549,52	1046,21	399414,20	55350,60		95298,40		
41	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	48,673432	23889,70		1162793,60		1162793,60		1255817,20	
											93023,60		
42	65	СТ11011-250	Клей	кг	1428,459408	38,00		54281,40		54281,40		58624,00	
											4342,60		
43	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,26736	42431,95	16607,05	11344,60	4440,00	788,20	5278,40	17952,80	
						22877,13	5735,26	6116,40	1533,40		1329,80		
44	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,2504	167300,00		41892,00		41892,00		45243,40	
											3351,40		
45	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,06	82714,31	6998,34	4962,80	420,00	2947,80	1539,20	7022,20	
						26585,66	1605,08	1595,20	96,40		520,20		
46	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	238	235,72	11,11	56101,40	2644,20	33374,80	25232,80	87841,20	
						84,38	5,47	20082,40	1301,80		6507,00		
47	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	194	472,53	19,32	91670,80	3748,20	53906,80	42315,20	144704,60	
						175,34	9,51	34016,00	1845,00		10718,60		
48	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, бороды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,2	96174,59	833,44	19235,00	166,60	8523,60	8925,40	30413,20	
						52723,33	404,22	10544,60	80,80		2252,80		
49	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,2	47336,39	3578,56	56803,60	4294,20	38832,60	13381,00	75799,40	
						11397,34	856,37	13676,80	1027,60		5614,80		
50	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкциях	3,6936	209230,28	1242,30	772813,00	4588,40	610900,00	143323,20	989427,00	
						42593,78	520,81	157324,40	1923,60		73290,80		
51	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007459	813201,00		6065,80		6065,80		6551,00	
											485,20		
52	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,6936	12077,37	95,99	44609,00	354,40	38407,60	5413,40	54024,20	
						1582,96	45,51	5846,80	168,00		4001,80		
53	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	118	422,06	4,45	49803,00	525,20	42203,80	6590,40	60904,60	
						59,95	2,11	7074,20	249,00		4511,20		
54	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	81,44584	5256,81	23,31	428145,40	1898,40	268689,00	145434,40	619466,40	
						1934,51	6,42	157558,00	522,80		45886,60		
55	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,189428	52355,06	14769,42	62272,60	17567,20	6563,80	30660,40	100367,60	
						32067,24	5291,37	38141,60	6293,80		7434,60		
56	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,189428	1139868,00		1355791,00		1355791,00		1464254,20	
											108463,20		
57	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	1,189428	4445,00		5287,00		5287,00		5710,00	
											423,00		
58	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	12	3594,50	47,56	43134,00	570,60	10228,00	26133,40	74808,80	
						2694,60	27,64	32335,20	331,60		5541,40		
59	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,912	40200,15	1898,05	36662,60	1731,00	26037,60	8488,60	48763,20	
						9752,18	475,95	8894,00	434,00		3612,00		
60	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	34,26	696,00		23845,00		23845,00		25752,60	
											1907,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С пронс
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
61	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,1	216846,99 134878,49	1938,83 951,10	21684,60 13487,80	194,00 95,20	8003,00	11409,60 2647,60	35741,80	
62	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие оборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	31,3	2702,93 472,10	24,75 5,71	84601,80 14776,80	774,60 178,60	69050,20	13759,20 7868,80	106229,80	
63	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	22,75	3041,95 381,66	95,23 41,85	69204,40 8682,80	2166,40 952,00	58355,20	8767,60 6237,80	84209,80	
64	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	22,75	579,96 -48,74	-18,73 -8,25	-13194,00 -1108,80	-426,00 -187,60	-11659,20	-1179,80 -1150,00	-15523,80	
65	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,320042	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	8564,20 7820,80	729,60 341,20	13,60	7427,80 1279,40	17271,40	
66	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,472798	1127576,95 80429,22	9275,02 2425,32	533116,20 38026,80	4385,20 1146,60	490704,20	46224,60 46347,20	625688,00	
67	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	142,285496	126,37 75,37	3,25 0,45	17980,60 10724,00	462,40 64,00	6794,20	7444,40 2034,80	27459,80	
68	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	142,285496	204,76 88,11	4,79 0,90	29134,40 12536,60	681,80 128,20	15916,20	8739,20 3029,20	40902,80	
69	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	56,97	4369,96 1556,84	23,78 11,65	248956,60 88693,20	1354,80 663,60	158908,80	80421,00 26350,40	355728,00	
70	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	22,8083	1576,00		35945,80		35945,80	2875,60	38821,40	
71	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	2,608	4064,17 3679,70	218,85 102,57	10599,40 9596,60	570,80 267,60	431,80	8877,80 1558,00	21035,20	
72	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	2,608	30000,00		78240,00		78240,00	6259,20	84499,20	
73	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1,2	2522,77 2238,32	75,64 23,17	3027,40 2686,00	90,80 27,80	250,60	3256,60 502,80	6786,80	
74	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	103,296	440,28 123,87	51,24 19,80	45479,20 12795,20	5292,80 2045,20	27391,20	13950,20 4754,80	64184,20	
75	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,6416	34374,70 6323,75	11,19 0,00	56429,40 10381,20	18,20 0,00	46030,00	9758,20 5294,80	71482,40	
76	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	42,772	1133,22 641,89	60,70 9,02	48470,00 27455,00	2596,20 385,80	18418,80	26170,40 5971,40	80611,80	
77	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	618,104	1126,59 582,64	38,34 23,92	696349,80 360132,20	23698,00 14785,00	312519,20	352424,20 83901,80	1132675,80	
78	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	26,2	559,40 28,79	26,12 15,82	14656,40 754,20	684,20 414,40	13217,60	1098,60 1260,40	17015,40	
79	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	83,036	699,27 35,99	32,66 19,78	58064,60 2988,40	2712,00 1642,40	52364,20	4352,80 4993,80	67411,20	
80	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	335,72	139,85 -7,20	-6,53 -3,96	-46950,40 -2417,20	-2192,20 -1329,40	-42341,00	-3521,80 -4038,80	-54511,00	
81	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		50,666	279,70	-13,06	-14171,20	-661,80	-12780,60	-1061,80	-16451,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² стяжки		-14,39	-7,91	-729,20	-400,80		-1218,40		
82	161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	16	279,70	13,06	4475,20	209,00	4036,00	535,40	5195,40	
						14,39	7,91	230,20	126,60		384,80		
83	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	86,88	1002,30	219,42	87079,80	19063,20	58267,00	17433,40	112874,60	
						112,22	73,58	9749,60	6392,60		8361,40		
84	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	86,88	62,75	8,91	5451,80	774,20	4606,40	427,40	6349,20	
						0,82	3,74	71,20	325,00		470,00		
85	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	6,9504	16114,87	2812,56	112004,80	19548,40	53547,60	44660,60	169198,60	
						5598,07	1237,71	38908,80	8602,60		12533,20		
86	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	16,928	1597,70	91,61	27045,80	1550,80	5680,40	16956,20	47522,20	
						1170,53	81,56	19814,80	1380,60		3520,20		
87	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	12,314	873,07	7,13	10751,00	87,80	1747,80	7178,60	19364,00	
						724,00	4,71	8915,40	58,00		1434,40		
88	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	23,128	275,34	3,31	6368,00	76,60	1132,40	4159,40	11369,40	
						223,07	1,73	5159,20	40,00		842,00		
89	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	6,114	566,53	2,57	3463,80	15,80	1151,00	1844,00	5732,40	
						375,70	1,31	2297,00	8,00		424,60		
90	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	164,356	168,80	2,40	27743,20	394,40	2358,60	20160,00	51736,00	
						152,05	1,28	24990,40	210,40		3832,80		
91	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м² изоляции	0,776	66122,77	2105,35	51311,20	1633,80	15503,80	26448,80	83980,80	
						44038,27	808,44	34175,60	627,40		6220,80		
92	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,95119	137340,94	36272,57	130637,20	34502,00	12584,20	67386,00	213865,20	
						87838,40	14833,68	83551,00	14109,60		15842,00		
93	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	3	1443,32	52,60	4330,00	157,80		3004,00	7920,80	
						1390,72	0,00	4172,20	0,00		586,80		
94	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	3	1349,05	103,27	4047,20	309,80	2099,20	1570,60	6067,20	
						546,04	35,67	1638,20	107,00		449,40		
95	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	2,43	741,00		1800,60		1800,60		1944,60	
											144,00		
96	32	СТ11011-818	Петли врезная	шт	6	50,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
97	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	3	96,00		288,00		288,00		311,00	
											23,00		
98	133	СТ11011-819	Петли	шт	68,8	96,00		6604,80		6604,80		7133,20	
											528,40		
99	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляции оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	45,74	1214,97	40,26	55572,80	1841,60	37414,00	15322,00	76566,60	
						356,74	7,37	16317,20	337,20		5671,80		
100	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	107,6	6493,79	1636,58	698731,80	176096,00	145593,60	316966,00	1096954,00	
						3504,11	765,13	377042,20	82328,00		81256,20		
101	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	27,24	1560,28	83,08	42502,00	2263,00	14542,40	24186,40	72023,40	
						943,34	21,[illegible]	25696,60	593,00		5335,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
102	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	44,75018	43327,00		1938891,00		1938891,00	155111,20	2094002,20	
103	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	80,36	990,35 370,18	86,31 22,82	79584,60 29747,60	6935,80 1833,80	42901,00	29055,00 8691,00	117330,60	
104	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	15,283758	25969,00		396904,00		396904,00	31752,20	428656,20	
105	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	128,62	1049,51 404,70	172,52 46,13	134988,00 52052,60	22189,60 5933,20	60746,00	53346,40 15066,40	203400,80	
106	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	107,6	404,98 22,51	38,68 10,70	43575,80 2422,00	4162,00 1151,40	36991,80	3287,20 3748,80	50611,80	
107	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15,2	539,99 30,02	51,58 14,27	8207,80 456,40	784,20 217,00	6967,60	619,40 706,20	9533,40	
108	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,081276	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	8287,40 7538,00	297,80 69,80	451,60	5249,40 1083,00	14619,80	
109	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01884	111241,80 102019,70	3666,26 859,28	2095,80 1922,00	69,00 16,20	104,60	1337,40 274,60	3707,80	
110	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	15,2	1517,17 653,65	180,70 46,02	23061,00 9935,40	2746,80 699,60	10378,80	9784,20 2627,60	35472,80	
111	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	5,82	352,58 317,62	23,37 7,40	2052,00 1848,60	136,00 43,00	67,40	1740,20 303,40	4095,60	
112	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,18	3536,00		636,40		636,40	51,00	687,40	
113	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,17016	59357,08 30584,40	23890,75 8265,86	10100,20 5204,20	4065,40 1406,60	830,80	4561,40 1173,00	15834,60	
114	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	4,884	2414,00		11790,00		11790,00	943,20	12733,20	
115	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	23,8	1135,32 286,97	39,95 11,00	27020,60 6829,80	950,80 261,80	19240,00	6524,20 2683,60	36228,40	
116	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,169048	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	34846,80 7310,20	305,00 144,80	27231,60	6709,40 3324,60	44880,80	
117	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт II/III ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^2$	0,062178	496099,00		30846,60		30846,60	2467,80	33314,40	
118	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	17,4	1064,10 382,39	340,33 164,78	18515,40 6653,60	5921,80 2867,20	5940,00	11234,40 2380,00	32129,80	
119	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	25,52	2864,00		73089,20		73089,20	5847,00	78936,20	
120	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,22488	15806,24 322,76	51,68 25,44	3554,60 72,60	11,60 5,80	3470,20	92,40 291,80	3938,80	
121	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,04812	31162,00		1499,60		1499,60	119,80	1619,40	
122	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	92,82	573,92 523,99	49,93 25,44	53271,20 48636,80	4634,60 2361,40		47938,00 8096,60	109305,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
123	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	418,756	3718,06	64,87	1556960,00	27164,60	1346225,20	184055,80	1880298,20	
						438,37	29,21	183570,00	12231,80		139282,40		
124	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	126,69	563,62	2,74	71405,00	347,00	4820,60	62424,00	144535,60	
						522,83	1,35	66237,40	171,00		10706,60		
125	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	431,282	415,34	1,37	179128,60	590,80	89603,20	83875,80	284046,60	
						206,21	0,68	88934,60	293,20		21042,20		
126	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,0886	1173349,27	27902,48	103958,80	2472,20	92533,00	9131,00	122137,00	
						101054,80	12196,23	8953,60	1080,60		9047,20		
127	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	17,556	4262,68	1169,81	74835,60	20537,20	19336,80	36609,00	120360,20	
						1991,44	325,53	34961,80	5715,00		8915,60		
128	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	3,156	30000,00		94680,00		94680,00		102254,40	
											7574,40		
129	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	14,4	26768,00		385459,20		385459,20		416296,00	
											30836,80		
130	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м²	58,56	5414,64	188,35	317081,40	11029,80	159060,60	137179,20	490601,20	
						2510,09	92,73	146990,80	5430,20		36340,60		
131	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	14,4	3640,00		52416,00		52416,00		56609,20	
											4193,20		
132	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	19,8	4010,00		79398,00		79398,00		85749,80	
											6351,80		
133	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	8,96	3780,00		33868,80		33868,80		36578,40	
											2709,60		
134	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	15,4	4250,00		65450,00		65450,00		70686,00	
											5236,00		
135	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	9,56304	5240,02	52,15	50110,60	498,60	34534,80	12197,60	67292,80	
						1576,59	17,78	15077,00	170,00		4984,60		
136	111	СТ11011-816	Замок врезной одностороннего с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	8	585,00		4680,00		4680,00		5054,40	
											374,40		
137	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	10,796	5596,49	275,27	60419,80	2972,00	28363,60	27584,60	95044,60	
						2693,98	144,99	29084,20	1565,40		7040,20		
138	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	12,67	4717,01	276,60	59764,60	3504,40	27128,00	27894,80	94672,20	
						2299,29	146,98	29132,00	1862,20		7012,80		
139	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	22	3560,03	272,90	78320,60	6003,80	35178,00	36335,20	123828,20	
						1688,13	146,98	37138,80	3233,60		9172,40		
140	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	10,796	39837,00		430080,20		430080,20		464486,60	
											34406,40		
141	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	34,67	38449,00		1333026,80		1333026,80		1439669,00	
											106642,20		
142	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	27	1951,47	171,43	52689,60	4628,60	15858,00	31246,60	90651,20	
						1192,71	93,16	32203,20	2515,40		6715,00		
143	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	10,002	1238,00		12382,40		12382,40		13373,00	
											990,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
144	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	11,52	5700,23	284,50	65666,60	3277,40	31721,40	29174,60	102428,60	
						2662,14	151,76	30667,80	1748,20		7587,40		
145	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с приводом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	11,52	40551,00		467147,60		467147,60		504519,40	
											37371,80		
146	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	743,008	486,38	4,23	361384,20	3142,80	53414,80	245155,60	655065,80	
						410,26	2,18	304826,60	1619,60		48526,00		
147	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	10,010466	133700,00		1338399,40		1338399,40		1445471,40	
											107072,00		
148	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,9012	33299,39	2778,28	30009,40	2503,80	24295,00	3491,00	36180,40	
						3562,53	694,30	3210,60	625,80		2680,00		
149	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	34,4	48,00		1651,20		1651,20		1783,20	
											132,00		
150	134	СТ11011-811	Ручка	шт	34,4	339,00		11661,60		11661,60		12594,60	
											933,00		
151	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,96	6253,21	1624,80	18509,60	4809,40	12949,20	2178,80	22343,40	
						253,69	427,88	751,00	1266,60		1655,00		
152	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	19,8	460,24	4,86	9112,80	96,20	2563,00	7009,80	17412,40	
						325,94	1,87	6453,60	37,00		1289,80		
153	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	190,442	2177,82	121,46	414748,40	23131,00	84636,20	261482,60	730329,80	
						1611,94	104,35	306981,00	19872,60		54098,80		
154	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	137,79	1058,72	7,43	145881,00	1023,80	35718,00	87725,40	252294,80	
						792,07	3,75	109139,40	516,80		18688,40		
155	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	108,132	1191,89	5,31	128881,40	574,20	23651,80	83954,80	229862,60	
						967,85	2,66	104655,60	287,60		17026,40		
156	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	44,304	5474,87	23,09	242558,60	1023,00	104880,00	109736,20	380478,40	
						3084,50	11,61	136655,60	514,40		28183,60		
157	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	9,604	1934,11	8,69	18575,20	83,60	4809,20	12762,80	33845,00	
						1424,66	4,28	13682,40	41,20		2507,00		
158	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	37,736	44174,31	2470,63	1666961,80	93231,80	119946,60	1139654,00	3031145,00	
						38525,11	1212,66	1453783,60	45761,00		224529,20		
159	163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	27,32	39149,30	2470,63	1069558,80	67497,60	86838,60	720748,00	1933531,40	
						33500,10	1212,66	915222,80	33129,80		143224,60		
160	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	380,5532	1332,83	71,48	507212,80	27201,80	144827,20	324174,20	897896,20	
						880,78	35,19	335183,60	13391,60		66509,20		
161	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		412,542	3300,74	47,56	1361693,80	19620,60	343338,00	808112,00	2343391,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				$м^2$ оштукатуриваемо й поверхности		2420,93	27,64	998735,20	11402,80		173585,20		
162	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	445,54536	503,00		224109,40		224109,40	17928,80	242038,20	
163	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	412,542	319,47 188,52	2,35 1,13	131794,80 77772,40	969,60 466,20	53053,00	62590,80 15552,80	209938,40	
164	153	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,24	717,48 553,29	4,35 2,14	172,20 132,80	1,20 0,60	38,40	101,40 21,80	295,40	
165	158	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	0,4974	31074,50 21335,83	1979,17 808,44	15456,40 10612,40	984,60 402,20	3859,60	8371,00 1906,20	25733,60	
166	170	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,42	7521,49 1739,16	22,04 10,32	3159,00 730,40	9,40 4,40	2419,40	661,40 305,60	4126,00	
167	172	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4,8	389,00		1867,20		1867,20	149,20	2016,40	
168	173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001416	1159513,89 109373,49	9520,12 2449,09	1641,80 154,80	13,40 3,40	1473,60	186,80 146,20	1974,80	
169	176	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	0,576	338,29 171,19	1,93 0,95	194,80 98,60	1,20 0,60	95,20	89,20 22,80	306,80	
170	177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,021162	127009,89 73167,86	38253,77 14964,90	2687,80 1548,40	809,40 316,60	330,00	1286,80 318,00	4292,60	
171	187	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,86	1281,47 1100,21	3,94 1,99	2383,60 2046,40	7,40 3,80	329,80	1640,00 321,80	4345,40	
172	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	505,6	2113,46 668,36	29,62 11,93	1068565,20 337922,80	14976,00 6032,00	715666,60	337073,40 112450,40	1518089,00	
173	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	142,4	2276,85 668,36	29,62 11,93	324223,60 95174,60	4218,00 1699,00	224831,00	94935,20 33532,40	452691,20	
174	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	1880,36 668,36	29,62 11,93	20307,80 7218,20	320,00 128,80	12769,80	7200,20 2200,60	29708,60	
175	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,4	2661,26 668,36	29,62 11,93	19693,40 4945,80	219,00 88,20	14528,20	4933,40 1970,20	26597,00	
176	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36,8	2836,56 668,36	29,62 11,93	104385,40 24595,60	1090,00 439,00	78699,80	24533,60 10313,60	139232,60	
177	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	708,2	146,47 142,64	1,34 0,00	103730,20 101017,80	949,00 0,00	1763,20	98999,20 16218,00	218947,40	
178	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	37,728	23129,54 1426,66	243,45 132,11	872631,20 53825,20	9185,00 4984,20	809621,40	57632,80 74421,00	1004685,00	
179	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	32,6	439,14 299,64	0,00 0,00	14315,80 9768,20	0,00 0,00	4547,80	9573,00 1911,00	25799,80	
180	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	70	562,47 358,39	3,63 1,69	39372,92 25087,32	254,12 118,32	14031,52	18148,20 4601,80	62122,92	
181	27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,064	117933,00		7547,72		7547,72	603,80	8151,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
182	28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,006	204750,00		1228,52		1228,52	98,28	1326,80	
183	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,28	136011,07 136011,07	0,00 0,00	38083,08 38083,08	0,00 0,00		23230,72 4905,08	66218,88	
184	31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,12	9003,00		1080,36		1080,36	86,44	1166,80	
185	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,12	540491,76 540491,76	0,00 0,00	64859,00 64859,00	0,00 0,00		39564,00 8353,84	112776,84	
186	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	0,6	28166,47 28166,47	0,00 0,00	16899,88 16899,88	0,00 0,00		10308,92 2176,72	29385,52	
187	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	4,2	35271,53 35271,53	0,00 0,00	148140,44 148140,44	0,00 0,00		90365,64 19080,48	257586,56	
188	53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	48	344,00		16512,00		16512,00	1320,96	17832,96	
189	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,32	2722,23 1268,49	72,74 24,53	33537,88 15627,80	896,16 302,24	17013,92	15611,40 3931,92	53081,20	
190	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,08	380,00		1930,40		1930,40	154,44	2084,84	
191	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,76	764,00		580,64		580,64	46,44	627,08	
192	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,24	1035,00		248,40		248,40	19,88	268,28	
193	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	2123,00		849,20		849,20	67,92	917,12	
194	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11,92	930,79 913,16	0,00 0,00	11095,00 10884,88	0,00 0,00	210,16	10667,20 1741,04	23503,24	
195	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,108	3391,00		366,24		366,24	29,28	395,52	
196	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,24	1265,00		303,60		303,60	24,28	327,88	
197	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,12	7013,08 2243,81	134,79 22,50	841,56 269,24	16,20 2,72	556,12	266,52 88,64	1196,72	
198	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1,6	5441,79 2378,27	394,18 198,87	8706,88 3805,24	630,68 318,20	4270,96	4040,96 1019,84	13767,68	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	1,6								
199	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1,6	103946,00		166313,60		166313,60		166313,60	
200	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	1,6	6583,00		10532,80		10532,80	842,64	11375,44	
201	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,08	887,00		1844,96		1844,96	147,60	1992,56	
202	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,12	118377,00		14205,24		14205,24	1136,40	15341,64	
203	1	1[illegible]1-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,04	5415,00 5415,00	0,00 0,00	216,60 216,60	0,00 0,00		108,32 26,00	350,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,04	21660,00	0,00	866,40	0,00		433,20	1403,56	
						21660,00	0,00	866,40	0,00		103,96		
205	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,04	5606,00	0,00	224,24	0,00		112,12	363,28	
						5606,00	0,00	224,24	0,00		26,92		
206	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,04	8409,00	0,00	336,36	0,00		168,20	544,92	
						8409,00	0,00	336,36	0,00		40,36		
			ИТОГО по акту					38962433,52	2084637,16	24508866,96	10954106,80	53896565,08	
								12168972,28	685560,08	166313,60	3980024,76		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							166313,60			
			НДС	%	12,00			6467587,81					
			Итого с НДС									60364152,89	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Оркенет - К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Байдуйсенов К К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ТОО Нур Аман

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Нахов А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П