Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел Жилишно - коммунального хозяйства,пасажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района",HRPK,Алматинская область,Талгарский район,г.Талгар,ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ 65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940015928
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640007752
Договор (контракт)	Договор №103 от 27.12.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000006	30.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области			работа	1	7 991 526,00	7 991 526,00
				Итого	1	x	7 991 526,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: **Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.**

Справка №2

о стоимости выполнененых работ и затрат за май 2023 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №103 от 2022-12-27					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2022 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.	24039126	7991526,00						856235	7 991 526
Удержание аванса 0%									
за июль 2022 год	24039126	7991526						856235	7 991 526

Итого по оплате за май **2023 г. - 7991526 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Досжанов А.Н.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — Торегали А.К.

м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Кернеу-К"

Договор №103 от 2022-12-27

Наименование стройки - Установка светофорных объектов вТалгарском районе Алматинской области

Наименование объекта - Светофор на пересечениях Алматы-Талгар-Байдыбек би и автомобильной дороги Бирлик Алмалык Акбулак Казстрой

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	1,308	5616,41	2622,13	7346	3430	2176	2996	11169
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1740	1481		827	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,308	25078,69	1651,33	32803	2160	28122	2734	38380
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2521	483		2843	
12	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	7557,18	4352,95	22672	13059	--	15930	41690
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	9613	3887		3088	
13	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	--	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	13,59	64528,00	--	876936	--	876936	--	947091
		СП - 8%			--	--	--	--		70155	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	89,88	1208,66	28,22	108634	2537	67861	35901	156098
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	38236	367		11563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	42,9	2400,30	297,02	102973	12743	61418	32405	146208
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	28812	6033		10830	
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	--	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	--	90339	--	90339	--	97566
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
26	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	2,50005	206402,13	2584,73	516016	6462	49925	318415	901185
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	459629	1842		66754	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
31	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	--	2086435	--		--	2086435
					--	--	--	--	2086435	--	
32	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	--	333069	--		--	333069
					--	--	--	--	333069	--	
33	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	--	1092681	--		--	1092681
					--	--	--	--	1092681	--	
34	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	--	509400	--		--	509400
					--	--	--	--	509400	--	
36	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	--	675062	--		--	675062
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге		--	--	--	--	675062	--	
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								7082529
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								31016
											7113545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								24652
Итого с дополнительными затратами			тенге								7138198
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								48831
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								7187029
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								7510833
Конкурсная скидка 5%			тенге								-375542
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								7135291
НДС 12%			тенге								856235
Всего по акту с НДС			тенге								7 991 526

Принял:

Временно и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А.А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К._____

Сдал:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____