Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Наименование строительства: **Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.**

Справка №3

о стоимости выполнененых работ и затрат за июль 2023 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №103 от 2022-12-27

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.	27 448 060,00	3 408 934,00						365 242,93	3 408 934,00
Удержание аванса 0%									
за июль 2023 год	27 448 060,00	3 408 934,00						365 242,93	3 408 934,00

Итого по оплате за июль **2023 г. - 3 408 934 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — Торегали А.К.

м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Кернеу-К"

Договор №103 от 2022-12-27

Наименование стройки - Установка светофорных объектов вТалгарском районе Алматинской области

Наименование объекта - Светофор на пересечениях Алматы-Талгар-Байдыбек би и автомобильной дороги Бирлик Алмалык Акбулак Казстрой

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	4	3971,33	695,04	15885	2780	--	15205	33577
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	13105	973		2487	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	66,374	292,68	292,68	19426	19426	--	3479	24737
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	4831		1833	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1742,3175	29,00	--	50527	--		--	54569
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	156501,78	37377,49	939011	224265	284816	386965	1432054
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	429930	107522		106078	
30	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
35	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
38	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
39	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж	т конструкций	0,076228	206402,13	2584,73	15734	197	1523	9709	27478
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	14014	56		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,8661728	193,34	4,60	554	13	321	154	764
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	220	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2937117
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								38183
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								2975300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								30348
Итого с дополнительными затратами			тенге								3005648
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								60113
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								3065761
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								3203885
Конкурсная скидка 5%			тенге								-160194
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								3043691
НДС 12%			тенге								365243
Всего по акту с НДС			тенге								3 408 934

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____