Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: **Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.**

Справка №4

о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Дополнительное соглашение № 103/02 от 2023.09.12 года к договору №103 от 2022-12-27					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.	39 323 523,00	11 875 463,00						1 272 371,04	11 875 463,00
Удержание аванса 0%									
за октябрь 2023 год	39 323 523,00	11 875 463,00						1 272 371,04	11 875 463,00

Итого по оплате за октябрь **2023 г. - 11 875 463 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — Торегали А. К.

м.п.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях Алматы Коктал-Кокпек-Хоргос КМ 28+200

Дополнительное соглашение № 103/02 от 2023.09.12 года к договору №103 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	0,22	4408,84	1897,84	970	418	--	788	1898
					2511,00	803,83	552	177		141	
		НР - 108%; СП - 8%									
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	3	3971,33	695,04	11914	2085	--	11403	25183
					3276,29	243,30	9829	730		1865	
		НР - 108%; СП - 8%									
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,528	170,00	--	90	--		--	97
					--	--	--	--		7	
		СП - 8%									
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,92	29,00	--	230	--		--	248
					--	--	--	--		18	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				13204	2503	--	12191	27426
							10381	907	--	2031	
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	13,59	2536,38	--	34469	--	--	24818	64030
					2536,38	--	34469	--		4743	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				34469	--	--	24818	64030
							34469	--	--	4743	
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	1,308	5616,41	2622,13	7346	3430	2176	2996	11169
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1740	1481		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,308	25078,69	1651,33	32803	2160	28122	2734	38380
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2521	483		2843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	7557,18	4352,95	22672	13059	--	15930	41690
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	9613	3887		3088	
13	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	--	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	13,59	64528,00	--	876936	--	876936	--	947091
		СП - 8%			--	--	--	--		70155	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	89,88	1208,66	28,22	108634	2537	67861	35901	156098
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	38236	367		11563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	42,9	2400,30	297,02	102973	12743	61418	32405	146208
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	28812	6033		10830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	3	9725,00	--	29175	--	29175	--	31509
		СП - 8%			--	--	--	--		2334	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
25	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	2,50005	206402,13	2584,73	516016	6462	49925	318415	901185
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	459629	1842		66754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	94,00188	193,34	4,60	18174	432	10515	5038	25068
					76,88	0,78	7227	73		1857	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
30	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	--	2086435	--		--	2086435
					--	--	--	--	2086435	--	
31	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	--	333069	--		--	333069
					--	--	--	--	333069	--	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	--	1092681	--		--	1092681
					--	--	--	--	1092681	--	
33	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	--	509400	--		--	509400
					--	--	--	--	509400	--	
34	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
35	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	--	675062	--		--	675062
					--	--	--	--	675062	--	
38	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж	т конструкций	0,076228	206402,13	2584,73	15734	197	1523	9709	27478
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	14014	56		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,8661728	193,34	4,60	554	13	321	154	764
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	220	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	251-101-0105 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	15677,00	--	15677	--	15677	--	16931
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
44	251-101-0114 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14165,00	--	28330	--	28330	--	30596
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8626850	484022	1892667	1292764	10337448
							1553514	226128	4696647	417836	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								10428906
		в том числе стоимость оборудования	тенге								4696647
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								74519
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								10503425
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								59229
Итого с дополнительными затратами			тенге								10562655
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								117320
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								10679975
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								11161149
Конкурсная скидка 5%			тенге								-558057
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								10603092
НДС 12%			тенге								1272371
Всего по акту с НДС			тенге								11 875 463

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К._____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____