Форма КС-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Стройка: Строительства ИЖС повторно применяемых по улице Елшинбекова №19 в городе Арыс Туркестанской области
Объект: Строительства ИЖС повторно применяемых по улице Елшинбекова №19 в городе Арыс Туркестанской области
Договор: Доп. Соглашение №191/2 от 28.12.2019 г к договору №191 от 31.07.2019 г

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,98	206,41	206,41	8872	8872	--	1549	11254
					--	50,06	--	2152		834	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,42	1560,02	--	28736	--	--	20690	53379
					1560,02	--	28736	--		3954	
		Устройство подушки									
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	25,3	445,56	444,01	11273	11234	3	2505	14879
					1,43	136,07	36	3443		1102	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,3	31,88	31,88	807	807	--	222	1111
					--	12,20	--	309		82	
		Обратная засыпка под полы									
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,1	31,88	31,88	2171	2171	--	598	2990
					--	12,20	--	831		222	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	68,1	25,23	25,23	1718	1718	--	473	2367
					--	9,65	--	657		175	
7	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	68,1	60,35	60,35	4110	4110	--	1133	5662
					--	23,10	--	1573		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57685	28910	3	27170	91642
							28772	8964	--	6788	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57685					
		Материалы	Тенге				3					
		Всего заработная плата	Тенге					37736				
		Накладные расходы	Тенге				27170					
		Сметная прибыль	Тенге				6788					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91643					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге					37736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91643					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге					37736				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**	м3	4,5	16450,33	1089,24	74026	4902	63790	5785	86196	
					1185,30	227,35	5334	1023		6385		
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**	м3	30,3	22373,82	2007,28	677927	60821	495918	121060	862906	
					3999,60	390,94	121188	11845		63919		
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,326876	18972,38	977,26	6202	319	95	5358	12484	
					17707,12	304,47	5788	100		925		
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,326876	214266,00	--	70038	--	70038	--	75641	
					--	--	--	--		5603		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				828193	66042	629841	132203	1037227	
							132310	12968	--	76832		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				828193					
		Материалы	Тенге				559803					
		Всего заработная плата	Тенге					145278				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70038					
		Накладные расходы	Тенге				132203					
		Сметная прибыль	Тенге				76832					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1037228					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге					145278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1037228					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге					145278				
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	49,6	10276,03	2394,80	509691	118782	166401	231931	800952	

					4526,38	501,60	224508	24879		59330	
13	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,46	10207,95	2394,80	290518	68156	98081	128857	452926
					4366,86	501,60	124281	14276		33550	
14	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,7852	26181,00	--	858349	--	858349	--	927017
					--	--	--	--		68668	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1088	352114,71	2192,31	38310	239	31254	6409	48296
					62660,40	677,16	6817	74		3578	
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088	287262,00	--	31254	--	31254	--	33754
					--	--	--	--		2500	
		Монолитный перемычка-1 (1 шт)									
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39867,74	4347,68	4385	478	2365	1488	6343
					14017,00	846,50	1542	93		470	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00753	18837,36	1338,48	142	10	2	120	283
					17210,88	358,20	130	3		21	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	221225,00	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--		46	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00493	214266,00	--	1056	--	1056	--	1141
					--	--	--	--		85	
		Монолитный перемычка-2 (9 шт)									
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,17	39867,74	4347,68	46645	5087	25158	15825	67468
					14017,00	846,50	16400	990		4998	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08208	18837,36	1338,48	1546	110	23	1312	3087
					17210,88	358,20	1413	29		229	

23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	221225,00 --	-- --	6212 --	-- --	6212	-- 497	6709
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	214266,00 --	-- --	11570 --	-- --	11570	-- 926	12496
		Монолитный перемычка-3 (6 шт)									
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,42	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	16744 5887	1826 356	9031	5681 1794	24219
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	678 620	48 13	10	576 100	1354
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00 --	-- --	1911 --	-- --	1911	-- 153	2064
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	214266,00 --	-- --	5862 --	-- --	5862	-- 469	6331
		Монолитный перемычка-4 (2 шт)									
29	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	8771 3084	956 186	4731	2976 940	12686
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	284 259	20 5	5	241 42	566
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	214266,00 --	-- --	2113 --	-- --	2113	-- 169	2282
		Монолитный перемычка-5(2 шт)									

33	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,088	39867,74	4347,68	3508	383	1892	1190	5075
					14017,00	846,50	1233	74		376	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01082	18837,36	1338,48	204	14	4	173	407
					17210,88	358,20	186	4		30	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003276	221225,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007544	214266,00	--	1616	--	1616	--	1746
					--	--	--	--		129	
		Пояс обвязки									
37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БЕТОН кл. В15/	м3	3,45	30748,72	4707,81	106083	16242	57621	32181	149325
					9339,00	911,28	32220	3144		11061	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26254	18837,36	1338,48	4946	351	76	4197	9874
					17210,88	358,20	4519	94		731	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	221225,00	--	11827	--	11827	--	12773
					--	--	--	--		946	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20908	214266,00	--	44799	--	44799	--	48383
					--	--	--	--		3584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2011477	212703	1375673	433157	2640203
							423098	44221	--	195572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2011477				
	Материалы		Тенге				396655				
	Всего заработная плата		Тенге					467319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120671				
	Местные материалы		Тенге				858349				
		Накладные расходы	Тенге				433157				
		Сметная прибыль	Тенге				195571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2640205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					467319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2640205				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					467319			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия									
41	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,83	21154,31	1348,10	229101	14600	23282	150590	410067
					17656,40	639,54	191219	6926		30375	
42	С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	13,4292	31339,00	--	420858	--	420858	--	454526
					--	--	--	--		33669	
43	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	90,25	104,00	--	9386	--	9386	--	10137
					--	--	--	--		751	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005054	287262,00	--	1452	--	1452	--	1568
					--	--	--	--		116	
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30748,72	4707,81	69492	10640	37746	21081	97819
					9339,00	911,28	21106	2059		7246	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045045	221225,00	--	9965	--	9965	--	10762
					--	--	--	--		797	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14097	214266,00	--	30205	--	30205	--	32621
					--	--	--	--		2416	
48	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01694	216827,00	--	3673	--	3673	--	3967
					--	--	--	--		294	
49	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,97922	499537,00	--	489157	--	489157	--	528289
					--	--	--	--		39133	
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	653219,00	1275,00	13509	26	8766	4303	19236
					228096,00	531,99	4717	11		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1276797	25266	1034490	175974	1568992

							217042	8997	--	116222	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1276797				
		Материалы	Тенге				69794				
		Всего заработная плата	Тенге					226039			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				964695				
		Накладные расходы	Тенге				175973				
		Сметная прибыль	Тенге				116222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1568992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					226039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1568992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					226039			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
51	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,945	93980,74	1003,38	276773	2955	206694	61608	365452
					22792,50	451,44	67124	1329		27071	
52	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,34	95047,61	1372,14	32316	467	24358	6909	42363
					22033,70	544,53	7491	185		3138	
53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	133,12	738,48	20,73	98307	2759	10211	79425	191950
					641,05	7,47	85337	994		14219	
54	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	153,088	1318,00	--	201770	--	201770	--	217912
					--	--	--	--		16142	
55	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	4,48	3028,66	127,30	13568	570	5061	7348	22590
					1771,60	50,87	7937	228		1673	
56	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	90,25	305,65	2,58	27585	233	24497	2660	32665
					31,64	1,11	2855	101		2420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				650320	6984	472591	157950	872932
							170744	2837	--	64663	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				650320				
		Материалы	Тенге				270822				
		Всего заработная плата	Тенге					173582			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201770				
		Накладные расходы	Тенге				157950				
		Сметная прибыль	Тенге				64662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				872932				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					173582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				872932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					173582			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада									
57	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	1607,42	5,86	245454	895	211841	26511	293722
					214,26	2,76	32718	421		21757	
58	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	143,23	1,00	21871	152	1163	16503	41444
					134,62	0,48	20556	73		3070	
59	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	12,216	27132,20	1814,70	331447	22168	37033	214940	590098
					22286,00	865,26	272246	10570		43711	
60	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	12,58248	25959,00	--	326629	--	326629	--	352759
					--	--	--	--		26130	
61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,38	287262,00	--	109160	--	109160	--	117892
					--	--	--	--		8733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1034559	23216	685826	257954	1395915
							325519	11065	--	103401	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1034559				
		Материалы	Тенге				250036				
		Всего заработная плата	Тенге					336584			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				435788				
		Накладные расходы	Тенге				257955				
		Сметная прибыль	Тенге				103401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1395915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					336584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1395915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					336584			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок									

62	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,86	1858,77	13,79	148441	1101	55734	82817	249759
					1147,08	5,18	91606	413		18501	
63	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,877	372,00	--	25250	--	25250	--	27270
					--	--	--	--		2020	
64	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,3788	502,00	--	7218	--	7218	--	7796
					--	--	--	--		577	
65	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,86	1362,20	19,15	108785	1530	36772	56760	178789
					882,58	5,85	70483	467		13244	
66	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	1594,94	9,25	127372	739	38040	71158	214413
					1109,36	4,43	88593	354		15882	
		Стена									
67	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1118,64	30,27	255095	6903	73469	144371	431424
					766,19	25,18	174723	5741		31957	.
68	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1362,20	19,15	310636	4368	105004	162078	510531
					882,58	5,85	201264	1333		37817	
69	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	1328,38	8,72	302924	1990	99584	161843	501948
					882,96	4,18	201350	954		37181	
70	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,74	6374,25	19,12	93956	282	57711	28878	132661
					2439,84	9,12	35963	134		9827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1379679	16912	498782	707905	2254591
							863982	9397	--	167006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379679				

		Материалы	Тенге				466316				
		Всего заработная плата	Тенге					873379			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32468				
		Накладные расходы	Тенге				707905				
		Сметная прибыль	Тенге				167007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2254591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					873379			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		Узел 1									
71	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	74,11	689,76 380,85	20,45 9,94	51118 28225	1516 737	21377	27224 6267	84610
72	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	74,11	1513,00 --	-- --	112128 --	-- --	112128	-- 8970	121099
73	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	74,11	357,90 342,14	15,42 3,96	26524 25356	1143 293	25	24110 4051	54685
74	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	74,11	582,05 515,50	65,68 19,67	43136 38204	4868 1457	64	37281 6433	86851
75	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00734	287262,00 --	-- --	2109 --	-- --	2109	-- 169	2277
76	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	2,9644	27132,20 22286,00	1814,70 865,26	80431 66065	5379 2565	8987	52158 10607	143196
77	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	3,053332	25959,00 --	-- --	79261 --	-- --	79261	-- 6341	85602
78	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство**	м2 стяжки	74,11	646,38 321,35	27,30 13,32	47904 23815	2023 987	22066	23314 5697	76915

79	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	74,11	1325,12	76,43	98204	5664	87959	6761	113363
					61,81	35,25	4581	2612		8397	
80	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011412	14268,44	1349,48	163	15	1	140	327
					12887,60	562,44	147	6		24	
81	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011412	287262,00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	
		Узел 2									
82	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,32	1548,78	72,62	8239	386	1285	6335	15740
					1234,58	32,15	6568	171		1166	
83	С122-060301-0601 2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,4264	1197,00	--	6495	--	6495	--	7015
					--	--	--	--		520	
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	654,94	28,05	3484	149	1608	1690	5588
					324,67	13,32	1727	71		414	
85	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	1486,85	90,58	7910	482	4046	3236	12038
					635,65	11,49	3382	61		892	
86	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	921,78	44,53	4904	237	2627	1951	7403
					383,53	6,55	2040	35		548	
87	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	10,64	280,00	--	2979	--	2979	--	3218
					--	--	--	--		238	
88	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,32	357,90	15,42	1904	82	2	1731	3926
					342,14	3,96	1820	21		291	
89	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	5,32	582,05	65,68	3097	349	6	2676	6235
					515,50	19,67	2742	105		462	
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00053	287262,00	--	152	--	152	--	164

					--	--	--	--		12	
91	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1596	27132,20	1814,70	4330	290	483	2808	7710
					22286,00	865,26	3557	138		571	
92	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	0,164388	25959,00	--	4267	--	4267	--	4609
					--	--	--	--		341	
93	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	646,38	27,30	3439	145	1584	1674	5521
					321,35	13,32	1710	71		409	
94	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,32	1325,12	76,43	7050	407	6314	485	8138
					61,81	35,25	329	188		603	
95	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00082	14268,44	1349,48	12	1	--	10	23
					12887,60	562,44	11	--		2	
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00082	287262,00	--	236	--	236	--	254
					--	--	--	--		19	
97	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,32	308,79	2,20	25728	183	18808	6396	34694
					80,85	0,82	6737	68		2570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				628482	23321	388147	199980	894741
							217014	9587	--	66276	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				628482				
		Материалы	Тенге				59399				
		Всего заработная плата	Тенге					226601			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210906				
		Местные материалы	Тенге				117842				
		Накладные расходы	Тенге				199982				
		Сметная прибыль	Тенге				66277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				894741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					226601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				894741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					226601			

РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы

Окна

98	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63 890,80	164,65 77,50	22973 10048	1857 874	11068	9830 2624	35428
99	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18048,00 --	-- --	194918 --	-- --	194918	-- 15593	210512
100	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,48	21460,00 --	-- --	10301 --	-- --	10301	-- 824	11125
101	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91 222,28	4,78 2,30	9433 1956	42 20	7435	1779 897	12108
102	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00 --	-- --	9962 --	-- --	9962	-- 797	10759
103	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26 1019,63	13,82 3,39	6591 2284	31 8	4276	2108 696	9395
104	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71 365,30	4,83 1,92	15555 10374	137 54	5044	9386 1995	26936
		Двери									
105	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,6	1643,17 1064,05	74,83 32,39	22347 14471	1018 441	6858	13420 2861	38629
106	С121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,8	12968,00 --	-- --	36310 --	-- --	36310	-- 2905	39215
107	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	10,8	9453,00 --	-- --	102092 --	-- --	102092	-- 8167	110260

108	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2	2190,78	129,17	4382	258	244	3589	8609
					1939,98	54,09	3880	108		638	
109	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118
					--	--	--	--		4898	
110	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--		151	
111	С121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	4756,00	--	4756	--	4756	--	5136
					--	--	--	--		380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				502722	3344	456366	40112	586263
							43014	1505	--	43426	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				434864				
		Материалы	Тенге				34923				
		Всего заработная плата	Тенге					44519			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353584				
		Накладные расходы	Тенге				40113				
		Сметная прибыль	Тенге				37998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				512975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					44519			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67858				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67858				
		Сметная прибыль	Тенге				5429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				73287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				586262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					44519			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
112	Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба	м2	6,4	2479,99	3,61	15872	23	11561	3096	20485
					670,00	1,78	4288	11		1517	
113	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,32	2942,26	13,82	3884	18	2520	1242	5536
					1019,63	3,39	1346	4		410	
114	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001884	283857,00	--	535	--	535	--	578
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20291	41	14616	4338	26599
							5634	16	--	1970	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20291				

		Материалы	Тенге					14080				
		Всего заработная плата	Тенге						5650			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					535				
		Накладные расходы	Тенге					4338				
		Сметная прибыль	Тенге					1970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					26599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					26599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5650			
		РАЗДЕЛ 11.Дымоудаление										
115	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207		923
					1019,63	3,39	224	1		68		
116	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,000314	283857,00	--	89	--	89	--		96
					--	--	--	--		7		
117	С123-010301-0213 2301-0301-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	8,2	4354,00	--	35703	--	35703	--		38559
					--	--	--	--		2856		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				36439	3	36212	207		39578
							224	1	--	2931		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				736					
		Материалы	Тенге				420					
		Всего заработная плата	Тенге					225				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89					
		Накладные расходы	Тенге				207					
		Сметная прибыль	Тенге				75					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1019					
		Сметная заработная плата	Тенге					225				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				35703					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35703					
		Сметная прибыль	Тенге				2856					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38559					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				39578					
		Сметная заработная плата	Тенге					225				
		РАЗДЕЛ 12.Отмостка и крыльцо										
		Отмостка										
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/**	м3	8,52	17014,39	1089,24	144963	9280	125584	10953		168388
					1185,30	227,35	10099	1937		12473		
		Крыльцо										

119	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/**	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
					1877,71	366,16	1863	363		1639	
120	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,017301	14268,44	1349,48	247	23	1	212	495
					12887,60	562,44	223	10		37	
121	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,017301	256962,00	--	4446	--	4446	--	4801
					--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				168119	10962	144974	13191	195812
							12184	2310	--	14505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				168119				
		Материалы	Тенге				29707				
		Всего заработная плата	Тенге					14494			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4446				
		Местные материалы	Тенге				110820				
		Накладные расходы	Тенге				13190				
		Сметная прибыль	Тенге				14505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				195813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14494			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11604498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2439538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5737521		
		- Накладные расходы	Тенге							2150141	
		- Сметная прибыль	Тенге							859592	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

Внутренние сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение

Хоз.-питьевой водопровод В1

1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	260	25711	56737
					1311,68	0,09	26234	2		4203	
2	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	19,8	98,00	--	1940	--	1940	--	2096
					--	--	--	--		155	

3	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1493,00	--	7465	--	7465	--	8062
					--	--	--	--		597	
4	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
5	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	
7	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13,00	--	91	--	91	--	98
					--	--	--	--		7	
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	7,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69551,17	--	1391	--	311	1070	2658
					54023,50	--	1080	--		197	
10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,07	1,25	1861	25	246	1558	3693
					79,51	--	1590	--		274	
		Горячее водоснабжение ТЗ									
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1341,17	16,43	20118	246	197	19283	42553
					1311,68	0,09	19675	1		3152	
12	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	120,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	
13	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651,00	--	2604	--	2604	--	2812
					--	--	--	--		208	

14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
					703,87	350,18	1408	700		490	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
					476,93	237,73	2862	1426		998	
16	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
17	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	13,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
18	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	69551,17	--	1043	--	233	802	1993
					54023,50	--	810	--		148	
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,07	1,25	1396	19	184	1169	2770
					79,51	--	1193	--		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96920	20139	15774	65052	174928
							61006	5195	--	12957	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32378				
		Материалы	Тенге				543				
		Всего заработная плата	Тенге					17506			
		Накладные расходы	Тенге				17331				
		Сметная прибыль	Тенге				3977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17506			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				64542				
		Материалы	Тенге				888				
		Всего заработная плата	Тенге					48695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14343				
		Накладные расходы	Тенге				47721				
		Сметная прибыль	Тенге				8981				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				121244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66201			

РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация

21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	763,97	1,34	11460	20	34	11184	24455
					760,37	0,43	11406	6		1811	
22	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	737,42	3,29	7374	33	50	7155	15692
					729,12	0,99	7291	10		1162	
23	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	310,00	--	4641	--	4641	--	5012
					--	--	--	--		371	
24	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	929,00	--	9271	--	9271	--	10013
					--	--	--	--		742	
25	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
					--	--	--	--		61	
26	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	293,00	--	586	--	586	--	633
					--	--	--	--		47	
27	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
					--	--	--	--		61	
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2020,26	1316,39	12122	7898	--	6261	19853
					703,87	350,18	4223	2101		1471	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
					476,93	237,73	2385	1189		831	
30	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	181,00	--	724	--	724	--	782
					--	--	--	--		58	
31	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	604,00	--	1208	--	1208	--	1305
					--	--	--	--		97	

32	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	109,00	--	218	--	218	--	235
					--	--	--	--		17	
33	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	384,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
34	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	265,00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
35	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	40,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
36	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	178,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
37	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	93,07	1,25	2327	31	308	1948	4617
					79,51	--	1988	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62100	12452	22355	30086	99561
							27292	3306	--	7374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18976				
		Всего заработная плата	Тенге					9898			
		Накладные расходы	Тенге				9799				
		Сметная прибыль	Тенге				2302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9898			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43124				
		Материалы	Тенге				392				
		Всего заработная плата	Тенге					20701			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21963				
		Накладные расходы	Тенге				20287				
		Сметная прибыль	Тенге				5073				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				99560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30598			

РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы

38	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3446,59	169,65	3447	170	535	2768	6711
					2741,70	82,47	2742	82		497	
39	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2750,12	85,29	2750	85	220	2437	5602
					2445,30	41,23	2445	41		415	
40	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17988,00	--	17988	--	17988	--	19427
					--	--	--	--		1439	
41	С123-030102-0904 2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8135,00	--	8135	--	8135	--	8786
					--	--	--	--		651	
42	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1428,78	51,73	1429	52	361	1020	2644
					1015,74	24,90	1016	25		196	
43	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
					--	--	--	--		571	
44	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248,00	--	2248	--	2248	--	2428
					--	--	--	--		180	
45	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные. Установка	комплект	1	4309,71	424,84	4310	425	248	3754	8709
					3636,60	194,50	3637	194		645	
46	С123-030102-0102 2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55209,00	--	55209	--	55209	--	59626
					--	--	--	--		4417	
47	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
					--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				103613	732	93042	9979	122678
							9839	343	--	9087	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103613				
	Материалы		Тенге				1364				
	Всего заработная плата		Тенге					10182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91678				
		Накладные расходы	Тенге				9979				
		Сметная прибыль	Тенге				9087				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

		Сметная заработная плата	Тенге					10182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10182			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								397168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33323			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8844			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131171		
		- Накладные расходы	Тенге							105117	
		- Сметная прибыль	Тенге							29418	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1416,25	17,67	15579	194	11288	4087	21238
					372,44	6,65	4097	73		1573	
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1557,84	17,67	137090	1555	102760	32692	183365
					372,44	6,65	32775	585		13583	
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	39,15	1093,70	15,98	42819	625	17102	24792	73019
					640,93	5,25	25092	205		5409	
4	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	807,00	--	5649	--	5649	--	6101
					--	--	--	--		452	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2086,92	95,60	29217	1338	4171	23406	56833
					1693,44	12,54	23708	176		4210	
6	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	15781,00	--	110467	--	110467	--	119304
					--	--	--	--		8837	
7	С123-051314-0101 2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	7	6236,00	--	43652	--	43652	--	47144
					--	--	--	--		3492	

8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	606,50	65,75	1941	210	852	744	2900
					274,72	31,35	879	100		215	
9	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	196,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
10	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,35	2142,75	32,29	7178	108	5507	1574	9452
					466,49	12,92	1563	43		700	
11	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	8,1	255,78	6,00	2072	49	1642	267	2526
					47,00	0,75	381	6		187	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	87,56	2,33	709	19	350	236	1021
					42,01	0,25	340	2		76	
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,1	853,30	1,00	6912	8	1091	4654	12491
					717,71	0,48	5813	4		925	
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,3	84,30	1,25	5926	88	249	5478	12316
					79,51	--	5589	--		912	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0703	57921,94	--	4072	--	274	3760	8458
					54023,50	--	3798	--		627	
16	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,1	356,66	--	2889	--	--	1993	5273
					356,66	--	2889	--		391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416861	4195	305744	103683	562186
							106924	1195	--	41644	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19284				
		Материалы	Тенге				4208				
		Всего заработная плата	Тенге					14213			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				690				
		Накладные расходы	Тенге				11655				
		Сметная прибыль	Тенге				2475				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14213			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					397577				
	Материалы		Тенге					141076				
	Всего заработная плата		Тенге						93906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					159768				
	Сдача и испытание		Тенге					749				
		Накладные расходы	Тенге					92028				
		Сметная прибыль	Тенге					39168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					528773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						93906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					562188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						108119			
	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция											
	Система ВЕ											
17	**Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5091,35**	**52,74**	**5091**	**53**	**4090**	**942**		**6516**
					948,37	**13,17**	**948**	**13**		**483**		
18	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**1614,97**	**31,87**	**4845**	**96**	**934**	**3778**		**9313**
					1271,80	**13,17**	**3815**	**40**		**690**		
19	**Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,78**	**4860,36**	**51,82**	**32953**	**351**	**20641**	**11855**		**48393**
					1764,15	**20,05**	**11961**	**136**		**3585**		
20	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**2,6**	**606,50**	**65,75**	**1577**	**171**	**692**	**605**		**2356**
					274,72	**31,35**	**714**	**82**		**175**		
21	**С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,86**	**196,00**	**--**	**561**	**--**	**561**	**--**		**605**
					--	**--**	**--**	**--**		**45**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**45027**	**671**	**26918**	**17180**		**67183**
							17439	**270**	**--**	**4978**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2137**					
	Материалы		Тенге				**692**					
	Всего заработная плата		Тенге					**796**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**561**					
		Накладные расходы	Тенге				**605**					
		Сметная прибыль	Тенге				**219**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2962**					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					796			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				42890				
Материалы			Тенге				25665				
Всего заработная плата			Тенге					16913			
Сдача и испытание			Тенге				820				
		Накладные расходы	Тенге				16575				
		Сметная прибыль	Тенге				4757				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				64222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16913			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				67183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17709			
РАЗДЕЛ 3.Узел управлние											
22	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	35760,42 30752,81	1463,01 560,87	35760 30753	1463 561	3544	30687 5316	71764
23	Прайс лист	Печь отопительный Ogniva-1	шт	1	45182,14 --	-- --	45182 --	-- --	45182	-- --	45182
24	С123-051207-0801 2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1	11903,00 --	-- --	11903 --	-- --	11903	-- 952	12855
25	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84 372,44	17,67 6,65	10282 2458	117 44	7707	2452 1019	13752
26	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37 4153,92	628,46 212,19	15157 4154	628 212	10375	4279 1555	20991
27	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97 15974,27	435,44 130,99	20105 15974	435 131	3696	15783 2871	38759
28	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20 2604,00	22,32 --	3077 2604	22 --	451	1875 396	5348
29	51-020602-0108 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	369495,00 --	-- --	369495 --	-- --	369495	-- --	369495

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**510962**	**2666**	**37676**	**55076**	**578146**
							55943	**948**	**414677**	**12109**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**414677**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**414677**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3077**				
		Материалы	Тенге				**451**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2604**			
		Накладные расходы	Тенге				**1875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**396**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2604**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**93208**				
		Материалы	Тенге				**25322**				
		Всего заработная плата	Тенге					**54287**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11903**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1556**				
		Накладные расходы	Тенге				**53201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11713**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**158121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**578147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56891**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1207518**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**180306**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7531**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2413**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**370338**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**414677**		
		- Накладные расходы	Тенге							**175939**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**58731**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4

Электрооборудование и электроосвщение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	**Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями**	**шт.**	**1**	**6138,56**	**359,89**	**6139**	**360**	**571**	**3837**	**10774**
					5208,00	**121,80**	**5208**	**122**		**798**	
2	**С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 2001**	**шт.**	**1**	**8887,00**	**--**	**8887**	**--**	**8887**	**--**	**9598**
					--	**--**	**--**	**--**		**711**	
3	**Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**551,60**	**87,55**	**552**	**88**	**21**	**341**	**964**
					442,68	**30,45**	**443**	**30**		**71**	
4	**С123-070501-0109 2307-0501-0109 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные у чета активной энергии прямого включения,многотари фные типа Меркурий 206 N,230 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**7745,00**	**--**	**7745**	**--**	**7745**	**--**	**8365**

					--	--	--	--		620	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	1	2659,74 1235,00	26,34 --	2660 1235	26 --	1399	889 284	3833
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
7	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями	шт.	1	6138,56 5208,00	359,89 121,80	6139 5208	360 122	571	3837 798	10774
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2224
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	2	2659,74 1235,00	26,34 --	5319 2470	53 --	2796	1778 568	7666
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	3	2659,74 1235,00	26,34 --	7979 3705	79 --	4195	2668 852	11499
12	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3164,00 --	-- --	9492 --	-- --	9492	-- 759	10251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58446 18269	965 274	39212 --	13350 5744	77542
		Стоимость монтажных работ	Тенге				58446				
		Материалы	Тенге				9553				
		Всего заработная плата	Тенге					18543			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29659				
		Накладные расходы	Тенге				13351				
		Сметная прибыль	Тенге				5744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				77541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

		Сметная заработная плата	Тенге					18543			
РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение											
13	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	6	6541,98	974,65	39252	5848	12233	18089	61928
					3528,42	658,90	21171	3953		4587	
14	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	12804,00	--	38412	--	38412	--	41485
					--	--	--	--		3073	
15	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79575	5848	52556	18089	105477
							21171	3953	--	7813	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79575				
	Материалы		Тенге				12233				
	Всего заработная плата		Тенге					25124			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40323				
		Накладные расходы	Тенге				18089				
		Сметная прибыль	Тенге				7813				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25124			
РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия											
16	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	394,02	3,50	1970	18	64	1364	3600
					377,58	1,22	1888	6		267	
17	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
					377,58	1,22	1510	5		213	
18	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
19	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	

20	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	21	479,96	4,46	10079	94	142	7105	18559
					468,72	1,22	9843	26		1375	
21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	361,00	--	7581	--	7581	--	8187
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24017	125	10650	9560	36262
							13241	37	--	2686	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				24017				
		Материалы	Тенге				259				
		Всего заработная плата	Тенге					13278			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10392				
		Накладные расходы	Тенге				9560				
		Сметная прибыль	Тенге				2686				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13278			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия и провода									
22	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	169	94,01	1,75	15888	296	3282	8937	26811
					72,84	0,61	12310	103		1986	
23	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
					--	--	--	--		162	
24	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	415444,00	--	16202	--	16202	--	17499
					--	--	--	--		1296	
25	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	171879,00	--	11344	--	11344	--	12252
					--	--	--	--		908	
26	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	269000,00	--	16678	--	16678	--	18012
					--	--	--	--		1334	
27	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	10	309,00	--	3090	--	3090	--	3337
					--	--	--	--		247	

28	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	31,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
29	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
30	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
					637,98	3,96	1276	8		332	
31	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	89,00	--	178	--	178	--	192
					--	--	--	--		14	
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	178	403,76	15,90	71868	2830	21498	34658	115049
					267,08	3,35	47540	596		8522	
33	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	178	45,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
34	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87	35,56	1018	71	243	521	1662
					352,06	10,05	704	20		123	
35	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	70,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				160638	3221	95586	45040	222133
							61830	727	--	16453	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				152488				
		Материалы	Тенге				26954				
		Всего заработная плата	Тенге					62557			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60483				
		Накладные расходы	Тенге				45041				
		Сметная прибыль	Тенге				15802				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				213332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					62557			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8150				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8150				
		Сметная прибыль	Тенге				652				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				222134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51

		Сметная заработная плата	Тенге					62557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**441416**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114511				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10160			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						198004		
		- Накладные расходы	Тенге							86039	
		- Сметная прибыль	Тенге							32696	
			Всего оборудование				414 677				
			Всего по акту				13 650 600				

№ смет и расчетов		Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	13 235 923	414 677		13 650 600
		Временные здания и сооружения	0			0
		ИТОГО	13 235 923	414 677		13 650 600
		Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время	0			0
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	13 235 923	414 677		13 650 600
		Непредвиденные работы и затраты 2%	264 718			264 718
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13 500 641	414 677		13 915 318
		ИТОГО с понижаю. Коэф К=0,893157527	12 058 200	370 372		12 428 571
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			1 491 429	1 491 429
		Всего по Акту:	12 058 200	370 372	1 491 429	13 920 000

Технадзор:
Инженер эксперт ТОО "ЗКА Проект"
Жақсыбай Ү.

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd"
Дауренбаев М.Ш.