Приложение 1 приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ Ленон», г.Тараз, пр.Абая,186
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сулейменова Нигора Алимуратовна,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №3, пятно №5»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», Серикбаев Марат Бекешович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : ТОО «Санат-Тараз» № 16018455 от 02.12.2016
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс Инвест Жоба», ТОО "Экспертиза плюс" г.Тараз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ЭПС-0017/18 от 17.04.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №29-ө от 27.04.2018 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж	5	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	80					
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : **Теплоснабжение** От внутриквартальной сети отводится теплотрасса общая на несколько домов. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметрами 133х4.5; 108х4.0 мм по ГОСТ10704-91, группы В, термообработанных, категории 4б. К каждому блоку домов приняты трубопроводы диаметров 89х3.5, трассы составляет - 0.128 км. **Водоснабжение:** Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения - существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 250 мм. Протяженность водопроводной сети - 0,025 км. **Канализация:** предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм.

Внутриплощадочные сети запроектированы из асбестоцементных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 1839-80 и чугунных труб по ГОСТ 9583-75* диаметром 150 мм. Общая протяженность трассы – 0,072 км. **Газоснабжение:** Точка подключения подземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 90х8,2 с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. По фасаду здания - надземный из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0. длина труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х 8.2 - 0,029 км, длина труб ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0 - 0,082 км **Электроснабжение:** Точка подключения объекта – РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ «Строительный № 2», расположенной на участке № 3. От РУ-0,4 кВ ТП «Строительный № 2» до вводных шкафов жилого дома ВРУ-1 и ВРУ-2 выполняется прокладка двух кабелей марки АВБбШв-1 расчетного сечения. Между вводными шкафами выполняется перемычка, обеспечивающая при необходимости возможность подключения всего жилого дома к одному из вводов. Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ составляет 0,339 км. Прокладка кабелей выполняется в земле в траншее на глубине 0,7 м. Защита кабелей напряжением 0,4 кВ от механических повреждений обеспечивается прокладкой сигнальной ленты ЛСЭ-250 «Осторожно, кабель!» по всей длине траншей. На пересечениях с инженерными сооружениями и проезжей частью прокладка кабелей выполняется в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм. **Телефонизация:** Точка подключения – шкаф 2хШРОу-05М, участок № 3, точка врезки – проектируемое подземное смотровое устройство ККСр-2/01, установленное на

существующей телефонной канализации между смотровыми устройствами ККСр-34/920 и ККСр-34/921. Предусмотрено строительство одноканальной телефонной канализации протяженностью 0,079 км от колодца ККСр-2/01 до ввода в жилой дом с установкой двух сборных железобетонных колодцев типа ККСр-2. Телефонная канализация выполняется из полиэтиленовых труб Дн-110х11,8. Проектируемый колодец оборудуется люком легкого типа с запорным устройством «ГТС», опорным кольцом КО-01, кронштейнами и консолями. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5 на 12 волокон протяженностью 0,117 км в существующей и проектируемой канализации от шкафа 2хШРОу-05М до жилого дома (участок №3, пятно 5).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяц;

фактически 3,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №3, пятно №5»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «ПТФ Ленон», Сулейменова Нигора Алимуратовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.